



14-05-2013

Sjællandsbroen

Projektet omhandler en renovering af Sjællandsbroen, da broens tilstand var kritisk. Sjællandsbroen er blevet renoveret ved en omisolering af broen.

Sagsnr.

2013-71107

Dokumentnr.

2013-71107-10

Anlægsarbejdet er udført i perioden april 2012 til januar 2013.

Anlægsbevillingen var på 20,3 mio. kr., men idet det bl.a. har været påkrævet at udføre ekstraarbejder opstår et behov for yderligere 1,9 mio. kr.

Indhold

Af forhold, som har spillet ind på fordyrelsen af projektet, kan bl.a. nævnes nedenstående:

- Der blev tidligt foretaget rådgiverskift, idet oprindelige rådgiver ikke på betryggende vis kunne redegøre for projektets økonomi. Merudgift: 300.000 kr.
- Udsættelse af byggestart på grund af motorvejsarbejderne ud til lufthavnen. Merudgift: 130.000 kr.
- Øget mængde af murbrokker i opgravet materiale. Merudgift: 400.000 kr.
- Øget mængde af kl. 4 jord. Merudgift: 220.000 kr.
- Anlægsperiode øget med ca. 2 måneder på grund af fundne murbrokker samt hensyntagen til DONG's forsyningsledninger. Merudgift: 350.000 kr.
- I det oprindelige budget for projektet var det forudsat, at de 14 nye træer skulle genplantes under samme vilkår som de eksisterende træer, men undervejs er dette ændret til et ønske om at forbedre træernes vækstvilkår. Merudgift: 500.000 kr.

Orientering af Teknik- og Miljøudvalget

Projektet er et renoveringsprojekt, hvor det hidtil har været praksis at udvalget først blev orienteret ved projektets afslutning. Samtidig er den økonomiske volumen på enkeltelementerne bag den samlede overskridelse undervejs skønnet at være under bagatelgrænsen for, hvad Teknik- og Miljøudvalget skulle orienteres om.