



25-01-2008

Sagsnr.
2008-10660

Dokumentnr.
2008-49745

Sagsbehandler
Katrine Bierberg Larsen

Forsinkelser i forbindelse med den mekanisk bussluse i Stengade

Anlæggelsen af den mekaniske bussluse i Stengade er 1-1½ måned forsinket i forholdt til den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen skyldes nedenstående forhold:

- I den oprindelige plan havde forvaltningen forudsat, at de omkringliggende gader kunne benyttes som vendeplads for lastbiler. Men i forbindelse med politiets krav til vendepladser, har det været nødvendigt at finde arealer på privat grund.
- På grund af de modstridende holdninger til at etablere en mekanisk bussluse i Stengade, har forvaltningen valgt at gennemføre en øget høringsproces i forhold til den oprindeligt planlagte.
- Der har været ventetid hos de uvildige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer.

Den oprindelige anlægsafslutning var maj 2008. Den er nu rykket til juni 2008.

Center for Anlæg og Udbud

Islands Brygge 37
Postboks 441
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3564

Telefax
3366 7104

E-mail
katbie@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk