

Nordhavnsvej - Overordnet Udførelsestidsplan

Projekt: Nordhavnsvej

Activity ID	Activity Name	Planned Start	Planned Finish	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Nordhavnsvej, Overordnet udførelsestidsplan												
1500	Bro- og baneentreprise	16-08-2010	30-09-2016	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	
1510	Svanemøllen Kaserne - Nyt serverrum (udføres af Forsvaret)	03-01-2011	01-07-2011									
1520	Helgoland - Opstillingsspor	01-03-2011	01-12-2011									
1530	Svanemøllen Kaserne - Ledningsomlægning	28-02-2011	10-06-2011									
1540	Nord- og Kystbane - Forberedende banearbejder	14-03-2011	26-07-2011									
1550	Nedrivningsentreprise - Kaserne + Strandvænget	01-07-2011	07-11-2011									
1560	Vej og Tunnel - Bygge og Anlæg	02-08-2011	31-12-2014									
1570	Vej og Tunnel - Veje	02-09-2013	04-05-2015									
1580	Vej og Tunnel - Installationer	01-11-2013	30-12-2015									
1590	Helsingørmotorvejen - Slibro IKKE BESLUTTET AF BR	02-07-2012	02-07-2013									
1600	Helsingørmotorvejen - Tilstuds	01-01-2013	01-07-2015									
1610	Svanemøllen Kaserne - Genopførelse af bevaringsværdige bygninger	01-04-2015	30-09-2016									
1620	Ryparken - Landskab	01-07-2015	31-12-2015									
1630	Strandvænget - Vejanlæg og Landskab	01-07-2015	31-12-2015									

