



28-01-2016

Rettelsesblad til indstilling vedr. Lundehusskolen (2015-0126462)

Sagsnr.
2016-0023314

Baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af entrepriseudbuddet for Lundehusskolen er det blevet klarlagt, at den tidsplan, som er beskrevet i KFU indstillingen d. 21.1.2016 vil blive forlænget med 1 måned.

Dokumentnr.
2016-0023314-1

Der er derfor følgende ændringer til indstillingen:

Sagsbehandler
Line Birkebæk Holst

I afsnittet ”**Løsning**” erstattes teksten

Lokalplan

Under forprojekteringen fastslog Teknik- og Miljøforvaltningen, at projektet krævede en ny lokalplan. Lokalplanprocessen blev startet i marts 2014, og lokalplanen blev godkendt den 26. marts 2015. Hallen forventes taget i brug i august 2017.

Med teksten:

Lokalplan

Under forprojekteringen fastslog Teknik- og Miljøforvaltningen, at projektet krævede en ny lokalplan. Lokalplanprocessen blev startet i marts 2014, og lokalplanen blev godkendt den 26. marts 2015. Hallen forventes taget i brug i september 2017.

I afsnittet ”**Videre proces**” erstattes tabellen

Aktivitet	Måned og år
<i>Entrepriseudbud gennemført</i>	<i>April 2016</i>
<i>Opførelse igangsat</i>	<i>Maj 2016</i>
<i>Opførelse afsluttet</i>	<i>August 2017</i>
<i>Facilitet ibrugtaget</i>	<i>August 2017</i>

Med tabellen

Aktivitet	Måned og år
<i>Entrepriseudbud gennemført</i>	<i>Maj 2016</i>
<i>Opførelse igangsat</i>	<i>Juni 2016</i>
<i>Opførelse afsluttet</i>	<i>September 2017</i>
<i>Facilitet ibrugtaget</i>	<i>September 2017</i>

**Projekt og Bygherre -
PRE-jekt Team II**

Nyropsgade 1, 5. sal
1602 København V

Telefon
2928 4122

Mobil
2928 4122

E-mail
BV6S@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009781642

Indstillingen der videregår til ØU og BR er tilrettet på baggrund af dette rettelsesblad