

Rønnebo

Rytter Arkitekter AS

Sags. nr.: 11021
 Oprettet: 24.02.2011 Rev.: Fri 24-06-11

ID	Opgavenavn	Start	Finish	May '11	Jun '11	Jul '11	Aug '11	Sep '11	Oct '11	Nov '11	Dec '11	Jan '12	Feb '12	Mar '12
1														
2	Rønnebo	Wed 08-06-11	Tue 31-01-12											
3														
4	Udarbejdels af for- og myndighedsprojekt	Wed 08-06-11	Thu 23-06-11											
5	Udarbejdelse af byggeandragende	Fri 24-06-11	Thu 30-06-11											
6	Byggesagsbehandling	Fri 01-07-11	Thu 18-08-11											
7	Politisk beslutning	Thu 13-10-11	Thu 13-10-11						★					
8	Udarbejdelse af udbudsmateriale	Fri 19-08-11	Tue 06-09-11											
9	Kvalitetssikring hos KEJDs jurister af udbudsmateriale	Wed 07-09-11	Fri 09-09-11											
10	Rytter retter op jf. Juristers kommentar	Mon 12-09-11	Mon 12-09-11					●						
11	Godkendelse af projekt fremsendes KEJD til Rytter	Tue 13-09-11	Thu 15-09-11											
12	Udsendelse af licitationsmateriale	Fri 16-09-11	Mon 03-10-11											
13	Rettelsesblad fremsedes KEJDS jurister	Thu 06-10-11	Thu 06-10-11						◆					
14	Afholdelse af licitation	Tue 11-10-11	Tue 11-10-11						●					
15	Tilbud, vurdering og udkast til KEJD for juridisk KS	Mon 17-10-11	Mon 17-10-11						◆					
16	Kontrakt	Tue 18-10-11	Tue 18-10-11						◆					
17	Byggeperiode	Mon 24-10-11	Fri 13-01-12											
18	Aflevering	Fri 13-01-12	Fri 13-01-12									◆		
19	Ibrugtagning	Tue 31-01-12	Tue 31-01-12									◆		★

Udbuds- og byggeperiode