



Notat

Teknik- og Miljøudvalget

Forsinkelse af skybrudsprojektet på Strandboulevarden

20-09-2024

Resumé

Forvaltningen orienterer om, at opstarten på anlægsarbejdet i skybrudsprojektet på Strandboulevarden bliver forsinket. Forsinkelsen skyldes, at grundvandet i området står højere end tidligere målt, og det har været nødvendigt at tilpasse anlægsprojektet. Opstarten af arbejderne er derfor rykket fra 3. kvartal 2024 til forventeligt primo 2026. Forsinkelsen får ikke betydning for finansieringen fra HOFOR.

Sagsnummer i F2
2024 - 16968

Dokumentnummer i F2
155007

Sagsfremstilling

Opstarten af arbejderne er rykket fra 3. kvartal 2024 til primo 2026, hvilket betyder, at ibrugtagningen af projektet forventes rykket fra 2. kvartal 2027 til primo 2029.

Forsinkelsen skyldes, at der i 2023 blev konstateret højtstående grundvand ved Gammel Kalkbrænderivej i den sydlige del af projektområdet. Teknik- og Miljøudvalget blev 5. december 2023 orienteret herom i forbindelse med en orientering om forsinkelse af projektet bl.a. på grund af en revurderet anlægsperiode fra rådgiver og på grund af arbejde med ledningskoordinering.

Det har været nødvendigt at foretage supplerende grundvandsanalyser og en hydraulisk tilpasning af projektet. Disse analyser er nu afsluttet og skal indarbejdes i projektet forud for et entreprenørudbud.

Da projektet vil være "gået i jorden" inden årsskiftet 2026/2027 betyder forsinkelsen, at projektet fortsat ikke vil være omfattet af de nye lovbestemte serviceniveauer, det vil sige til skybrudsplanens 100 års serviceniveau efter de hidtil gældende regler.

Videre proces

Forvaltningen vil informere lokalområdet om forsinkelsen og den nye tidsplan.

Peter Højer
Vicedirektør

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold

Islands Brygge 37
2300 København S

EAN-nummer
5798009809452