



Notat

Orientering om forsinkelse af byggesag på Reden

Socialudvalget bad på mødet den 14. august 2024 om en orientering om, hvorfor byggesagen for stofindtagelsesrummet for kvinder på Reden er forsinket.

Den oprindelige tidsplan for etableringen af stofindtagelsesrummet på Reden blev udarbejdet i forbindelse med, at der blev afsat midler til etableringen i Overførselssagen 2023/2024. I den oprindelige tidsplan skulle rummet stå klar til ibrugtagning i december 2024.

Den nuværende tidsplan er blevet rykket med tre måneder, så stofindtagelsesrummet efter planen står klar til ibrugtagning i marts 2025. Årsagen til forsinkelsen er, at forvaltningens rådgiver på sagen, ikke har haft tid til at gå i gang med opgaven før august 2024. Det har ikke været ønskværdigt at skifte rådgiver, da rådgiver kender sagen. Det er samme rådgiver, som var inddraget i screeningen af muligheder for at etablere et stofindtagelsesrum for kvinder, herunder vurderingen af, hvorvidt Redens lokaler og andelsboligforeningens udsugningsanlæg kunne benyttes til stofindtagelsesrum. Ligeledes er rådgiver involveret i etableringen af stofindtagelsesrummet på Sundholm. Der er derfor tale om en rådgiver med indgående kendskab til stofindtagelsesrum og til den konkrete sag.

20-08-2024

Sagsnummer I F2

Dokumentnummer i F2
6029993

Sagsnummer i eDoc