



## Bilag 5 - Udvidet årsagsforklaringer for forsinkede projekter siden første anlægsoversigt

Bilaget indeholder:

- Årsagsforklaring på forvaltningens to vigtigste forsinket projekter som er indmeldt til Økonomiforvaltningen til anden anlægsoversigt.
- Årsagsforklaring for projekter med en forventet forsinkelse på minimum seks måneder (røde projekter). Kun nye røde projekter siden første anlægsoversigt er med i bilaget.
- Årsagsforklaring for projekter, der tidligere var røde, men hvor forsinkelsen nu er under seks måneder eller projektet er ibrugtaget, annulleret mv.

27. april 2020

Sagsnummer  
2020-0082271

Dokumentnummer  
2020-0082271-4

For øvrige røde projekter henvises til første anlægsoversigt (TMU 30-03-2020, punk 13 - bilag 5). E-doc sag: 2020-0037919-7

### Vigtigste forsinket projekter indmeldt til Økonomiforvaltningen i anden anlægsoversigt

I forbindelse med de fire årlige anlægsoversigter udpeger forvaltningen de to "vigtigste" forsinket projekter for Økonomiforvaltningen der herefter fremhæver dem i deres rapportering til Økonomiudvalget. Nedenstående to projekter er dem der er fremhævet for 2. anlægsoversigt.

Projekt navn	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS TMF10028
Forsinkelse i mdr. revideret	96
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer placering af østligringvej og nyt boligområde på amagerfælled
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer placering af projektet
Vedttaget ibrugtagningstidspunkt	December 2017
Forventede ibrugtagning	December 2025

Projekt navn	Strandboulevarden TMF10211
Forsinkelse i mdr. revideret	41
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der i projektet skulle ske en afklaring hos Forsyningssekretariatet af principielle spørgsmål ift. brug af medfinansieringsmidler.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Vedttaget ibrugtagningstidspunkt	November 2019
Forventede ibrugtagning	April 2023

## **Ændringer siden første anlægsoversigt**

I anden anlægsoversigt 2020 er der otte ændringer i forhold til første anlægsoversigt.

Der er seks nye røde projekter. Projekter der nu er minimum seks måneder forsinket, men ikke var det ved første anlægsoversigt. Et af disse er på Amager Vest, Tre er på Nørrebro og to på Østerbro.

Der er to projekter fra første anlægsoversigt, der er fjernet fra listen med røde projekter. Det ene i Valby grundet et revideret ibrugtagningstidspunkt og det andet i "Flere Bydele", da projektet er ibrugtaget.

### Total antal røde projekter og ændringer siden første anlægsoversigt

Total, røde projekter	Sidste anlægsoversigt	Denne anlægsoversigt	Total pr. April 2020
Amager Vest	12	<b>1</b>	13
Amager Øst	7	0	7
Bispebjerg	4	0	4
Brønshøj-Husum	2	0	2
Indre by	7	0	7
Nørrebro	8	<b>3</b>	11
Valby	3	<b>-1</b>	2
Vanløse	1	0	1
Vesterbro-Kongens Enghave	5	0	5
Østerbro	15	<b>2</b>	17
Flere bydele	10	<b>-1</b>	9
Hele byen	3	0	3
<b>Total</b>	<b>77</b>	<b>6</b>	<b>81</b>

## Nye røde projekter siden første anlægsoversigt

### Amager Vest, 1 nyt rødt projekt

Projekt navn	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS TMF10028
Forsinkelse i mdr. revideret	96
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer placering af østligringvej og nyt boligområde på amagerfælled
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen afventer placering af projektet
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	December 2017
Forventede ibrugtagning	December 2025

### Nørrebro, 3 nye røde projekter

Projekt navn	Hans Tavsens Park TMF10590
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Projektet er en del af et samlet projekt omkring Hans Tavsens Park, som skal koordineres og udføres samlet. Forsinkelsen skyldes, at projektets forudsætninger er ændret, da projektet nu er en del af masterplanen, og at det i budget 2020 er besluttet at anlægge en kunstgræsbane i Hans Tavsens Park
Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og der er udarbejdet ny tidsplan for projektet
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	August 2023
Forventede ibrugtagning	August 2024

Projekt navn	Mimersparkens kvarterhus TMF10591
Forsinkelse i mdr. revideret	54
Forklaring på forsinkelse	BoVita, som er forretningsfører på projektet, har opsagt samarbejdet oktober 2019. Derfor må den midlertidige status for legepladsen søges forlænget.
Tiltag i forhold til forsinkelse	TMF og KFFs forvaltninger fortsætter projektet sammen. Ny bygherre bliver Mobilitet, Klimatilpasning og byvedligehold i TMF
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	Juni 2020
Forventede ibrugtagning	December 2024

Projekt navn	Vævergade (OMf) TMF1757
Forsinkelse i mdr. revideret	7
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet skulle finde ny entreprenør grundet konkurs hos den forrige entreprenør. Endvidere har projektet været yderligere forsinket som følge af den aktuelle COVID19 situation.

Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	November 2019
Forventede ibrugtagning	Juni 2020

### Østerbro, 2 nye røde projekter

Projekt navn	Carl Niensens Allé TMF10213
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at en verserende retssag mellem KEID og en lejer i en efterkrigstidsbunker beliggende på Carl Niensens Allé ikke er fraflyttet, idet retssagen er anket til Landsretten. Det giver en forsinket opstart af anlægsprojektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og der er udarbejdet ny tidsplan for projektet
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	December 2019
Forventede ibrugtagning	Maj 2021

Projekt navn	Carl Niensens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer TMF10318
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at en verserende retssag mellem KEID og en lejer i en efterkrigstidsbunker beliggende på Carl Niensens Allé ikke er fraflyttet, idet retssagen er anket til Landsretten. Det giver en forsinket opstart af anlægsprojektet
Tiltag i forhold til forsinkelse	De ændrede forudsætninger er indarbejdet i projektet og der er udarbejdet ny tidsplan for projektet
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	December 2019
Forventede ibrugtagning	Maj 2021

**Projekter, der siden første anlægsoversigt har en mindre forsinkelse end 6 måneder og derfor er taget af listen over de røde projekter.**

### Valby, 1 rødt projekt mindre, da ibrugtagningstidspunktet er blevet revideret

Projekt navn	Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads (TMF10567)
Forsinkelse i mdr. revideret	0
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet projekteres og udføres sammen med projektet 'Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads' (TMF10118) og følger denne tidsplan. <b>Projektet har fået et revideret ibrugtagningstidspunkt (TMU 20. april 2020)</b>
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at indhente forsinkelsen, da projektet udføres

	sammen med projektet 'Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads' (TMF10118) og følger denne tidsplan.
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	December 2021
Forventede ibrugtagning	December 2021

**Flere bydele, 1 rødt projekt *mindre*, da ibrugtaget**

Projekt navn	Metroens åbning, belysning TMF10585
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forvaltningens entreprenør kan kun udføre belysningen i takt med Metroselskabets entreprenører er klar til det. Forvaltningens tidsplan afhænger derfor af Metroselskabets entreprenører (Copenhagen Metro Team), som er blevet forsinket med deres opgaver
Tiltag i forhold til forsinkelse	Dialog med entreprenør og Metroselskabet
Vedtaget ibrugtagningstidspunkt	Juli 2019
Forventede ibrugtagning	Marts 2020