

Bilag 2 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Oprindelig dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
5 grupperes daginstitution i Ørestad Syd	Nybyggeri af 5 grupperes daginstitutionen i Ørestad Syd.	40	februar 2021	13	Interne faktorer	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	41	august 2020	19	Anlægsloft 2019-2021	Ny tidsplan aftalt med bestiller
Saxtorphsvej, daginstitution med 13 grupper	Etablering af 13 grupper på eksisterende daginstitution på Saxtorphvej 31.	39	december 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Klitmøllervej	Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20	32	juni 2021	5	Eksterne faktorer	Ny tidsplan aftalt med bestiller
Baldersgade 24, daginstitution, nybyg	Etablering af en ny 10-grupperes daginstitution på Baldersgade 24.	66	april 2022	9	Eksterne faktorer	Hovedtidsplan ændret efter uklart grundrids med Gårdlaug, og efterfølgende optimeret ift. lokaplansproces.
72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 nye specialdagtilbudspadser (basispladser)	34	januar 2025	101	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er etableret i pavilloner.
16 daginstitutionergrupper (Budget 2016)	16 daginstitutionergrupper (Budget 2016)	38	december 2021	12	Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan	Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper på Amager/Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	50	december 2021	12	Forsinkelsen omhandler projektet Ørestads Boulevard 224 på 17 gr. Projektet er blevet yderligere forsinket pga. krav om ny lokalplan.	Forhandlinger med sælger pågår. Kapaciteten i området er pt. sikret ved nye pavilloner på Ejler Billes Allé 5 og Robert Jacobsens Vej 5.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper	50	december 2021	-3	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner	Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner (Budget 2019)	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionergrupper i Bispebjerg og i Sydhavnen	43	december 2021	20	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre	Forsinkelse har pt. ikke konsekvenser for kapacitet.
Udvidelse af Ringertoften	Tilbygning til ekstra daginstitutionergrupper	40	februar 2022	19	Anlægsloft 2019-2021	Udskyldelse har ingen konsekvenser for kapacitet.

Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole	73	november 2024	13	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	34	august 2016	66	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Etablering af 19 nye daginstitutionsgrupper	50	december 2019	36	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er sikret ved tidlig opstart.
Køb af 8 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	Køb af nøglefærdig daginstitution på Nørrebrogade	34	august 2021	4	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Anlægspulje til 12 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	Montering.	50	december 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Udvidelse af F/S Rosa	Udvidelse af eksisterende daginstitution på Øresundsvej (F/S Rosa) med op til 6 grupper	34	august 2023	0	Projekt ikke forsinket	Afklaring vedr. kapacitet udestår.
Ny daginstitution på Store Møllevej	Etablering af en ny daginstitution på Store Møllevej 13.	33	februar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket