



25-01-2008

Sagsnr.  
2008-10660

Dokumentnr.  
2008-49745

Sagsbehandler  
Katrine Bierberg Larsen

### **Forsinkelser i forbindelse med den mekanisk bussluse i Stengade**

Anlæggelsen af den mekaniske bussluse i Stengade er 1-1½ måned forsinket i forholdt til den oprindelige tidsplan. Forsinkelsen skyldes nedenstående forhold:

- I den oprindelige plan havde forvaltningen forudsat, at de omkringliggende gader kunne benyttes som vendeplads for lastbiler. Men i forbindelse med politiets krav til vendepladser, har det været nødvendigt at finde arealer på privat grund.
- På grund af de modstridende holdninger til at etablere en mekanisk bussluse i Stengade, har forvaltningen valgt at gennemføre en øget høringsproces i forhold til den oprindeligt planlagte.
- Der har været ventetid hos de uvildige trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer.

Den oprindelige anlægsafslutning var maj 2008. Den er nu rykket til juni 2008.

#### **Center for Anlæg og Udbud**

Islands Brygge 37  
Postboks 441  
1505 Kbh. V

Telefon  
3366 3564

Telefax  
3366 7104

E-mail  
katbie@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009488145

www.kk.dk