

**Bilag 2. Liste over røde projekter**

Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt		Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	April 2011	Januar	2013	0	21	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne.	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Ragnhildgade 1	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Daginstitutionen er startet tidligt op i et midlertidig pavillonbyggeri på Rovsinggade 35.	2010	Marts	2012	0	15	Forsinket på grund af manglende byggetilladelser	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Amagerbrogade 262	Ombygning af tidligere plejehjem til ny daginstitution i bebyggelsen Gyldenrisparken.	oktober 2011	Oktober	2012	0	12	Projektet er forsinket pga. omfattende lejeforhandlinger.	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavepladser.	oktober 2011	Oktober	2012	0	12	Del af en større rokade som er afhængig af byggeri på Fengersvej, projektet er forsinket fordi byggeriet på Fengersvej har fået ny tidsplan.	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Begrønning af tag i Gyldenrisparken overført fra TMU	Begrønning af tag i Gyldenrisparken, Amagerbrogade 262.	oktober 2011	Oktober	2012	0	12	Der har været forsinkelse på selve daginstitutionen og derfor også forsinkelse på begrønning af taget	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	2012	Oktober	2013	0	9	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Vesterfælledvej 100	Ny daginstitution på Carlsberggrunden.	Februar 2012	Oktober	2012	0	8	Forsinket på grund af langvarige forhandlinger med grundejer om køb	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyborggade 23 (Sionsgade) - stjernemarkering	Opførelse af ny daginstitution - stjernemarkering	September 2012	April	2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	September 2012	April	2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet	
Børne- og Ungdomsforvaltningen	Forurening Sionsgade	Oprensning af Østre Gasværkgrunden i forbindelse med etablering af daginstitution	September 2012	april	2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet	
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Studiestræde 54	Etablering af, hvad der svarer til 20 fleksible institutionsgrupper samt 3 opsamlingssteder i bygningskomplekset beliggende på den såkaldte vandværksgrund. Grunden og bygningerne ejes af Københavns Kommune og har en helt unik beliggenhed med tilstrækkeligt og attraktivt udeareal midt i Indre By. Bygningskomplekset består af i alt 6 bygninger, jfr. situationsplan i bilag 1. Koncertstedet Pumpehuset, som har til huse i bygning E, bliver ikke berørt af projektet. De resterende bygninger anvendes til institution med en pladskapacitet svarende til 3 grupper i bygning A, 4 grupper i bygning B, 7 grupper i bygning C1 og C2, 4 grupper i bygning E og 2 grupper i bygning D, i alt 20 grupper. I bygningskomplekset etableres 3 opsamlingssteder i forbindelse med fællesrummene enten i de enkelte huse eller i den fælles spisesal.	April 2011	Januar	2013	0	21	Projektet er forsinket gentagne gange på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, blandt andet at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne.	
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Nyt bibliotek og kulturhus i Tingbjerg	Opførsel af samlet moderne kulturhus og bibliotek. Det nye bibliotek vil erstatte det nuværende Tingbjerg Bibliotek.		2011	Oktober	2012	0	12	Den politiske proces er trukket ud ud i forbindelse med at beboere i området ikke vil bidrage økonomisk til den efterfølgende drift.
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Amager Ro- og Kajakklub	Udbygning af roklubområdet på Islandsbrygge i 2010.	Juni 2010	December	2012	0	12	Venter på ny projektplan fra klubben	
Kultur- og Fritidsforvaltningen	U/E87 Klubhus på Kløvermarken - Nørrebro Cricketklub	Der er i budgetaftalen fejlagtigt blevet placeret 0,10 mio. kr. årligt i drift i perioden fra 2011-2014 til klubhus på Kløvermarken til Nørrebro Cricketklub. Der skal i stedet afsættes 0,10 mio. kr. i anlæg i 2011 til etablering af klubhus på Kløvermarken til Nørrebro Cricket Club. Foreningen afventer pt. dispensation for fredningen af Kløvermarken.	December 2011	Juni	2012	0	12	Fredningssag mv.	
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Gyldenrisparken	Anlægsbevilling til deponering og montering i forbindelse med lokaler til 18 nye daginstitutionsgrupper i integreret fleksibel institution på adressen Amagerbrogade 262. Mod Amagerbrogade ligger en 4-etages bygning, der tidligere har huset et plejehjem. Her er den integrerede fritidsinstitution Gyldenrisparken nyindrettet i stueetagen, og en 0-5 års garantiinstitution er indrettet i midlertidige lokaler på 1. og 2. sal i bygningen. Garantiinstitutionen betragtes som en tidlig opstart af de nye institutionsgrupper.	Oktober 2011	Juni	2012	0	12	Projektet er forsinket pga. omfattende lejeforhandlinger.	

**Bilag 2. Liste over røde projekter**

Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse	
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Etablering af Produktionskøkken på Sølund	Ombygning af produktionskøkkenet på Plejecentret Sølund, så det kan håndtere produktion af mad til ca. 625 personer dagligt. Ombygningen er led i udmøntningen af Kick-Start København.	Juli 2011	April	2012	0	10	Ændring i bestilling
Kultur- og Fritidsforvaltningen	Sionsgade, Østre Gasværk, daginstitution - Indeståelseserklæring	Handlingsplan vedr. pladsgaranti på 0 - 5 års området	September 2012	April	2013	0	7	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet
Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 11 boliger på Griffenfeldsgade	Køb af eksisterende alment boligbyggeri til anvendelse for borgere, der betaler husleje efter serviceloven.	april 2010	April	2012	0	24	Parterne har afventet TMF's godkendelse af byggeprogrammet. Dertil kommer at den administrative proces vedr. overdragelse af Griffenfeldsgade har taget længere tid end forventet.
Socialforvaltningen	Etablering af 8-10 pladser til akutovernatning for kaotiske hjemløse	Etablering af 8-10 akutovernatningspladser for hjemløse kaotiske stofmisbrugere, der ikke kan rummes i normale akuttilbud pga. deres udadreagerende adfærd	Juni 2011	September	2012	0	15	Det har været vanskeligt at finde egnede lokaler
Socialforvaltningen	Indretning/renovering af 20 alternative plejepladser til hjemløse	Renovering og indretning af 20 eksisterende alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjem	Marts 2011	April	2012	0	13	Renoveringen er blevet udskudt på grund af højere prioritering af andre anlægsprojekter. Herudover er der fundet en rådskafe, som har forsinket projektet, idet omfanget af skaden først skulle klarlægges.
Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 26 boliger på Strandlodsvej	Almene boliger i nybyggeri. 2-vær. lejligheder.	Februar 2012	Januar	2013	0	11	Forsinkelsen skyldes, 1. At udbudsrunderen var langvarig på grund af fejl i udbudsmaterialet. Kommunen var ikke indblandet i dette. 2. At entreprenøren er gået i betalingsstandsning. Imidlertid ser projektet ud til at fortsætte.
Socialforvaltningen	Botilbud til socialt udsatte - 48 boliger på Sundbygård	Genhusning i forbindelse med modernisering af Sundbyvang og Sundbygård.	Maj 2012	Januar	2013	0	8	Forsinkelsen skyldes en længere politisk behandling (lokalplan) end forventet, modulboksleverandør gik konkurs i dec-10, hvilket medførte en udfordring i at finde en ny leverandør, der vil gøre det for samme økonomisk ramme. Og forsinkelse i behandling af skema B ansøgning pga. uklarhed i nedrivningsøkonomi
Socialforvaltningen	Etablering af 16 alternative plejepladser til hjemløse	Etablering af 16 alternative plejehjemspladser til plejekrævende hjemløse med/uden misbrug, som ikke kan opholde sig i eget hjem.	dec 2011	august	2012	0	8	Der har i løbet af projektet vist sig behov for væsentlige justeringer i det oprindelige projekt, hvilket har taget tid at få justeret og godkendt.
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo	Fællesarealer på plejehjem: Kærbo.	Ultimo 2011	Oktober	2012	0	10	Lang myndighedsbehandling, tekniske udfordringer ifht. etablering af kompliceret byggeplads i gårdrummet
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus	Fællesarealer på plejehjem: Absalonhus.	Ultimo 2011	Oktober	2012	0	10	Lang myndighedsbehandling, forhandlinger med gårdaudet, skybrud samt tekniske udfordringer ifht. omlægning af forsyningsnettet
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Fællesarealer på plejehjem: Klarahus	Fællesarealer på plejehjem: Klarahus.	1. halvår 2011	Marts	2012	0	8	Lang myndighedsbehandling, udbudstekniske forhold
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Produktionskøkken på Sølund	Etablering af produktionskøkken på Sølund.	1. halvår 2011	Februar	2012	0	7	Lang myndighedsbehandling, udbudstekniske forhold, koordinering ifht modernisering af Sølund
Teknik- og Miljøforvaltningen	Grøndals Å - Genåbning	Genåbning af Grøndals Å, for at københavnerne kan udnytte de rekreative muligheder og få plads til oplevelser og aktiviteter i naturen, ved at naturlige vandløbsprofiler bliver åbnet og genoprettet.	Januar 2012	juni	2014	0	30	Afvigelsen skyldes nærmere granskning af tidsplanen for projektet og sammenhængen med fredningen af parken, der afventer endelig kendelse.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Genopretning af veje, fortove, vejbrønde og belysning	Støjreducerende asfalt på kørebaner, afvanding samt ny FSC miljøcertificeret bro ved Vejlands Allé.	2. halvår 2011	December	2014	0	27	Langebros renovering udsat til sommeren 2012
Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	Cykelrute over Christianshavn, fra den nye stibro over inderhavnen (A.P. Møllers gave) til Amager gennem Christiania.	2. halvår 2011	januar	2013	0	24	Har været og er stadig i konflikt med Christiania - derfor forsinkelsen.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed 2009 (BUS 09)	Punkt- og strækningsprojekter for at forbedre busfremkommeligheden.	2. kv. 2010	Marts	2012	0	21	Midler til GPS blev billigere end beregnet, hvorfor projektet kunne gennemføres på flere lyskryds, og dermed blev forsinket.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone, rådighedsbevilling	Udvikling af Metropolzonen.	1. kv. 2012	december	2013	0	21	ikke fysisk
Teknik- og Miljøforvaltningen	Tuborgvej/Strandvejen - krydsombygning	Ombygning af krydset Tuborgvej/Strandvejen.	2. kv. 2010	marts	2012	0	21	Projektet er blevet forsinket hvilket gør, at der må arbejdes i 2012.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Israels Plads	Projektet giver mulighed for at udvikle den sydlige del af Israels Plads til et nyt og tidssvarende byrum, som udnytter pladsens unikke beliggenhed og udfordrer tankerne om hvilke aktiviteter der kan foregå mellem metropolen og boligbyen.	2012	juli	2014	0	19	Sagen har været stillet i bero, revideret tidsplan under udarbejdelse
Teknik- og Miljøforvaltningen	Metropolzone - Kalvebod Bølge	Kalvebod Brygge beriges med Kalvebod Bølge - en urban brygge, der giver københavnerne en helt ny måde at opleve og bruge havnen på. Kalvebod Bølge får by og vand til at smelte sammen i en elegant bølgebevægelse, der åbner op for nye maritime aktiviteter.	1. halvår 2011	december	2012	0	18	Efter licitation 20.09.11 kom der kun et tilbud med for høj pris, udbuddet er derfor annulleret. Det betyder en revision af tidsplanen.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Strategi for tung trafik	Etablering af 1. etape af et anbefalet rutenet for lastbiler (røde ruter).	1. halvår 2010	Marts	2015	0	18	Afventer Nordhavsvejs færdiggørelse

**Bilag 2. Liste over røde projekter**

Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse
Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebrogade - Trafikforsøg	Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat.	4. kv. 2010	Juni 2012	0	18	Permanent ombygning kun besluttet på indre del af Nørrebrogade. På den ydre del står trafikforsøget endnu og skal løbende vedligeholdes.
Teknik- og Miljøforvaltningen	P-strategi - Skråparkeringsplan 2010	Optimering af skråparkeringsplan ved at etablere fortovsudbygninger og ændre på afmærkningen.	1. halvår 2011	december 2012	0	18	Der er igangsat og anlagt flere p-pladser end forudsat. Men det er lykkedes at holde prisen under det forudsatte.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Trafiksikkerhedsplan 2009-2010	Pulje til ombygning af "sorte pletter".	1. halvår 2011	november 2012	0	17	Der er lavet en indstilling til TMU, ØU og BR vedr. restbevillingerne fra Trafiksikkerhedsplan 2009-2010, idet de ønskes anvendt til Fast Track. Indstillingen skal for BR 1. december 2011.
Teknik- og Miljøforvaltningen	CPI / II - Istedgade, cykelsti	Cykelstier i Istedgade.	1. halvår 2011	november 2012	0	17	Det er et kompliceret projekt hvor der har været en lang bøgerinddragelsesproces omkring ønsker til det fremtidige byrum.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Aktivitetsplads i Akacieparken	Etablering af et aktivitetshus i Akacieparken. Indsatsen skal bidrage til at styrke aktivitetsmulighederne for børn og unge i området, blandt andet med henblik på at styrke integrationen og holde de unge ude af kriminalitet.	4. kv. 2010	maj 2012	0	17	Vi er blevet forsinkede ca. 1 måned i projekteringsfasen, da rådgiver havde lavet et for optimistisk anlægsbudget. Fodboldbanen skal have høje temperaturer for at kunne blive anlagt, og vi har derfor måttet udskyde størstedelen af anlægsarbejdet til foråret.
Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Cykelrute langs søerne (Østerbrogade - Gl. Kongevej)	Cykel-/gangsti langs søerne. 1. etape udført i 2008, 2. etape skal udføres i 2010 når P-anlægget i Nørre Allé er færdigt.	1. halvår 2011	november 2012	0	17	Projektets udførsel er blevet udskudt til foråret 2012. Det afventer pt at der afgives dispensation fra fredningsbestemmelserne langs søerne.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Plads til Leg 2011	Istandsættelse af 34 legepladser i byen, samt indarbejdelse af mulighed for Outdoor fitness, for at give flere københavnere bedre muligheder for et aktivt og sundt friluftsliv på et antal legepladser.	August 2012	August 2012	0	17	Forsinket projektering samt billigere anlæg
Teknik- og Miljøforvaltningen	CP III - Analyser og projektstyring	Analyser på cykelområdet samt projektstyring af hele cykelpakke III.	4. kv. 2010	Marts 2012	0	15	Forsinkelse skyldes nøjsom anvendelse af midler.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Klimatopmøde - bæredygtig byudvikling	Udredningsprojekt om udvikling af en CO2 neutral bydel i Amager Fælled Bykvarter og udvikling af CO2 neutrale eksisterende bydele.	4. kv. 2010	Februar 2012	0	14	Det projekt som midlerne oprindeligt skulle være anvendt til viste sig ikke at være godt nok. Man overvejer derfor at beskæftige sig med hotmapping, hvilket dog er udskudt pga. mulighed for bedre teknologi indenfor kortere tid.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Busfremkommelighed på Frederikssundsvej	Udarbejdelse af forprojekt, herunder til arbejdet med dialog, information og samarbejde med det lokale handelsliv.	1. kv. 2014	maj 2015	0	14	Forsinket pga. politiske bestillinger om ekstra undersøgelser, høringsfaser, mv.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Badefaciliteter, Svanemøllebugten	Etablering af badefaciliteter til Badested i Svanemøllebugten.	1. halvår 2011	juli 2012	0	13	Formålet på projektet blev ændret fra vinterbadefaciliteter til kiosk og toiletfaciliteter.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Klima - ladestanderer til elbiler	CO2 udledningen skal sænkes i København, således sundheden øges. Elbiler og ladestanderer er et skridt i denne retning.	2012	december 2013	0	12	Projekt med Elbiler er forsinket
Teknik- og Miljøforvaltningen	Legepladsrenovering 2010-2014	Renovering af legepladser.	2013	December 2014	0	12	Svær projektopstart.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Miljøzonenmidler	Indførelse og udvidelse af miljøzone i København, samt initiativer i forhold til tung trafik.	4. kv. 2010	Marts 2013	0	12	Der blev oprindeligt afsat 20 mio. kr. til udvikling, implementering, skærpelse af kravene og evaluering af miljøzonen. Forvaltningen kommer med en ny indstilling i 2012 om hvordan kravene i miljøzonen kan skærpes i henhold til Regeringsudspillet "Et Danmark der står sammen", sept. 2011.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Nørrebrogade	Trafikforsøg i Nørrebrogade med efterfølgende trafiksanering/ombygning. Projektet skal forbedre fremkommeligheden for den kollektive trafik og cyklisterne. Projektet omfatter ligeledes ny belysning af Nørrebrogade som på nuværende tidspunkt er igangsat.	1. halvår 2011	maj 2012	0	12	Vinteren i jan- feb har forsinket arbejderne. Vi har derfor været nødt til at flytte enkelte af anlægsarbejderne til foråret 2012
Teknik- og Miljøforvaltningen	KMC, anlæggelse af nyt depot	Anlæggelse af nyt depot på Kalvebod Miljøcenter.	2012	december 2013	0	12	Forsinket som følge af anke til klagenævnet
Teknik- og Miljøforvaltningen	Amager Strandpark - Køkken og Badebro	Etablering af et køkken i restaurationsskibet og en badebro.	Marts 2011	Marts 2012	0	12	Projekteringen for badebroen er forsinket, og der er kun involveret 100.000 kr.

**Bilag 2. Liste over røde projekter**

Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse		
Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Farumruten	Samarbejde med 2 andre kommuner om den specifikke rute, med 17 kommuner om det samlede pendlernet. På strækningen langs Hillerød Motorvejen - Frederikssundsvej - (Nørrebrogade) - Gothersgade udføres sikring af cyklist i kryds, nye cykelstier/cykelbaner, grøn bølge for cyklist (sammen med busprioritering på Frederikssundsvej), samt udvidelse af eksisterende cykelstier.	2012	løbende	2013	0	12	Projekteringen er i gang. Projektets midler er blevet suppleret med bidrag fra den statslige cykelpulje.
Teknik- og Miljøforvaltningen	CP II - Islands Brygge Metrostation, cykelparkering	Forbedring af cykelparkeringsforholdene ved stationen.	4. kv. 2010	januar	2012	0	12	Projektet har skulle koordineres med andet arbejde ved stationen og udføres i samarbejde med By og Havn
Teknik- og Miljøforvaltningen	Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken	En lang række initiativer til begrænsning af den tunge trafik gennem Indre By. Det sker som led i at skabe større tryghed og trafikikkerhed for byens mange fodgængere og cyklist ved at modvirke det stigende antal ulykker mellem lastbiler og bløde trafikanter.	Juni 2011	Juni	2012	0	9	Oprindeligt afsat til forbudszone Indre By, som blev nedstemt politisk. Efterfølgende til strategi for tung trafik, som ikke blev vedtaget.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Genbrugsstation, Sydhavn	Etablering af genbrugsstation i Sydhavnen.	2. halvår 2011	september	2012	0	9	Miljøgodkendelsen er anket til natur- og miljøklagenævnet
Teknik- og Miljøforvaltningen	CP IV - Nyhavn	Cykelsti på nordsiden af Nyhavn for forbindelse fra Kgs. Nytorv til bro over Inderhavnen.	1. kv. 2012	december	2012	0	9	Forsinket da den er tilpasset åbningen af broen over inderhavnen.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Sikker skolevej - Teglhølm til Kgs. Enghave	Skabelse sikre skoleveje og øget trafikikkerhed i Sydhavnen.	4. kv. 2013	oktober	2014	0	9	Anbefaling af en helbro i forbindelse med budgetforhandlinger 2012 har betydet at man har afventet en afgørelse om hvorvidt der blev bevilliget ekstra midler til projektet.
Teknik- og Miljøforvaltningen	Århusgade/Kalkbrænderihavnsgade - Krydsombygning	Åbning af krydset Århusgade ved Kalkbrænderihavnsgade.	4. kv. 2011	august	2012	0	8	Afventer afklaring med by og havn, idet projektet skal ind over deres arealer.
Økonomiforvaltningen	Sikringsydelse	Overflytning af sikringsopgaven fra SOF til ØKF. Sikringsopgaven består af børnetilskud og boligstøtte. Opgaven er overgået til ØKF pr. 1.1.2010. I løbet af 2010 implementeres nye IT-løsninger, som skal effektivisere driften.	December 2010	Marts	2013	0	33	Grundet etableringen af Udbetaling Danmark er projektet blevet forsinket. De resterende midler anvendes til klargøring af områderne til overflytning til Udbetaling Danmark. Snitfladeproblematikker mellem UDK og kommunerne er endnu ikke afklaret. Dermed giver det ikke mening at effektivisere på området, når vi ikke ved, om snitfladeafklaringen vil medføre ændring af eventuelt indførte effektiviseringer.
Økonomiforvaltningen	E-boks	Investeringsforslag vedr. udrulning af e-boks. Indkøb af output management system, der kan sende sagsbehandleres breve til borgerens e-boks eller til central print og kuvertering, hvis borgeren ikke har en e-boks.	Juni 2010	December	2012	0	30	Selve systemet er blevet implementeret og er taget i brug til tiden, men en række af de opfølgende aktiviteter, der også blev givet penge til, har det givet mere mening at time med udrulningen af version 2, som nu er vedtaget i forbindelse med Budget 2012.
Økonomiforvaltningen	Havnetunnel og metro til Nordhavn	Havnetunnel og metro til Nordhavn - forundersøgelser eksklusiv statslig medfinansiering.	December 2011	december	2013	0	24	Udmøntning af midler har været tilpasset fremdriften i det statslige analysearbejde vedr. havnetunnelen. Midlerne er løbende med ØU og BR beslutninger overført til andre relevante og beslægtede projekter, fx KIK og analyser af Metro til Malmø.
Økonomiforvaltningen	Etablering af SINE-netværk	Fælles landsdækkende kommunikationssystem til beredskabet, såsom politi, brandvæsen og beredskabsstyrelsen. Det skal sikre grundlaget for et bedre samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne - både i hverdagen og ved større hændelser.	December 2010	December	2012	0	24	Det er et nationalt projekt som styres af Staten og som går på tværs af beredskaber i hele Danmark. Software til vagcentralerne er forsinket i forhold til Statens oprindelige plan. Et forlig med leverandøren betyder, at der leveres en radiodispatchløsning til politiet, mens det resterende behov for kontrolrumsservices er under afklaring med henblik på nyt udbud heraf. Regionerne og de kommunale beredskaber har koblet sig på SINE-nettet med forskelligt andet udstyr, som matcher det enkelte beredskabs behov. SINE-systemet mangler stadig software, som kan sikre et nationalt overblik over alle beredskabernes ressourcer i tilfælde af store ulykker eller terrorangreb. SINE-sekretariatet har i foråret 2011 kortlagt beredskabernes behov for den type fælles kontrolrumstjenester. Derefter laver sekretariatet et oplæg til regeringen om behovene og den tekniske løsning samt økonomiberegning. Oplægget forventes sendt i høring i december 2011. Umiddelbart derefter bliver det afleveret til regeringen. Københavns Brandvæsen forbereder sig løbende på at købe og implementere det færdige kontrolrumsoftware, så snart statens udbud er gennemført, og statens leverandør har produceret softwaren.

**Bilag 2. Liste over røde projekter**

Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt		Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse
Økonomiforvaltningen	Min Digitale Borgerservice - anlæg	Implementering af funktion på kommunens hjemmeside, som giver borgeren adgang til egne relevante oplysninger.	December 2010	December	2012	0	24	Projektet er blevet løftet op i den fælleskommunale handlingsplan, hvilket har medført forsinkelse qua det øgede krav om fællesoffentlig koordinering. Københavns Borgerservice har sikret sig en central rolle og deltagelse i det fællesoffentlige arbejde. Arbejdet har blandt andet ført til, at 42 af landets kommuner nu tilslutter sig Min Side.
Økonomiforvaltningen	Digital Pension - anlæg	Foranalyse af effektivisering af pensionsområdet.	December 2010	Juni	2012	0	18	Grundet etableringen af Udbetaling Danmark er projektet blevet forsinket. De resterende midler anvendes til klargøring af områderne til overflytning til Udbetaling Danmark. Snitfladeproblematikker mellem UDK og kommunerne er endnu ikke afklaret. Dermed giver det ikke mening at effektivisere på området, når vi ikke ved, om snitfladeafklaringen vil medføre ændring af eventuelt indførte effektiviseringer.
Økonomiforvaltningen	Pension København	Overflytning af pension KBH (SUF) til Københavns Borgerservice (ØKF).	Juni 2011	September	2012	0	15	Grundet etableringen af Udbetaling Danmark er projektet blevet forsinket. De resterende midler anvendes til klargøring af områderne til overflytning til Udbetaling Danmark. Snitfladeproblematikker mellem UDK og kommunerne er endnu ikke afklaret.
Økonomiforvaltningen	Standardisering af KØR-snitflader	Omlægge snitflader til tidssvarende teknologi	Marts 2011	juni	2012	0	15	Projektet er forsinket, da det har vist sig, at den forudsatte løsning i projektet i budgetaftale 2011 ikke var brugbar. Med den forudsatte løsning menes, at det er SOF, der har udarbejdet indstillingen med den forudsatte bevilling, besparelser og tidsplan. KS har efterfølgende overtaget opgaven. KS er imidlertid ikke enig i bevillingsbeløbet og de forudsatte besparelser. Det undersøges derfor pt., hvad der er den korrekte løsning, der kan bidrage til, at de forudsatte besparelser helt eller delvist kan realiseres. Det er ikke muligt inden for den afsatte bevilling på 15 mio. kr., men tidsplanen forventes overholdt i form af, at projektet forventes færdigt i 2012. Ultimo november 2011 lægges et beslutningsforslag med nye forudsætninger op til styregruppen til godkendelse. Hvis den godkendes, forventer KS at kunne levere et færdigt projekt i 2012.
Økonomiforvaltningen	Kompetenceudvikling af frontmedarbejdere	Uddannelse af frontmedarbejdere i at hjælpe borgere til at bruge kommunens hjemmeside. Dækker alle projekter undtagen Digital Pension.	December 2011	December	2012	0	12	Projektet er forsinket fordi anden fase har udviklet sig fra, at være et kompetenceudviklingsforløb i selvbetjeningskompetencer for egne medarbejdere til også at dække andre forvaltninger. Blandt andet som følge af, at Borgerservice i tæt samarbejde med KFF er rykket ud på bibliotekerne.
Økonomiforvaltningen	Sikker by (kameraovervågning)	Etablering af tv-overvågning til anvendelse for dels Københavns Politi på udvalgt strækning til nedbringelse af organiseret hashhandel samt som kommunal medfinansiering til udvidelse af konkrete boligorganisationers eksisterende overvågning i særligt udsatte boligområder.	december 2011	december	2012	0	12	0,7 mio. kr. af denne bevilling skal overføres til 2012 med henblik på implementering af politisk beslutning, idet der afventes udtalelse fra Statsforvaltningen Hovedstaden vedr. en juridisk afklaring, som forsinker projektet og forhindrer anvendelsen af midlerne i indværende år. Der er etableret i juridisk spor i handleplanen for Jægersborggade, der omfatter korrespondance med Københavns Politi og Statsforvaltningen Hovedstaden.
Økonomiforvaltningen	Busvendeplads til Artillerivej	Nybyggeri og omlægning af det sydlige Artillerivej medfører nedlæggelse af den eksisterende vendeplads (endestation) for buslinie 250S. Københavns Kommune er kontraktligt forpligtiget til at flytte den nuværende busvendeplads. Dette fremgår af handelsdokumenterne fra salget af grunden i 2010 og medfører behov for anlæggelse af ny vendeplads.	december 2011	Oktober	2012	0	10	NCC har købt arealerne ved Artillerivej Syd, herunder arealerne hvor den eksisterende vendeplads for linie 250S er placeret. Trafikskabet Movia / Københavns Kommune har af NCC fået tilladelse til at anvende den eksisterende vendeplads frem til NCC påbegynder byggeriet på Artillerivej Syd. Anlægget af ny vendeplads igangsættes når NCC meddeler, at de vil påbegynde byggeriet.
Økonomiforvaltningen	Sundholm Syd (forureningsudgifter mv.)	Udgifter til nødvendig oprensning af forurening i forbindelse med opførelse af de 48 boliger på Sundholm Syd. Refusion af bygherres udgifter.	december 2011	september	2012	0	9	Bygherre afviger fra plan. Bygherren har af ressourcemæssige årsager været nødt til at udskyde sagens igangsætning.

**Bilag 2. Liste over røde projekter**

Forvaltning	Titel	Beskrivelse af projekt	Oprindelig ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt		Forsinkelse på anlægsbevilling	Forsinkelse på ibrugtagning	Forklaring på forsinkelse
Økonomiforvaltningen	Ny telefoncentral	Oprettelse af ny telefoncentral på Alarmcentralen. Der er stor risiko for nedbrud af den nuværende telefoncentral med potentielt set meget alvorlige konsekvenser for byens borgere. I den nuværende telefoncentral er der allerede funktionaliteter, der er taget ud af drift. Hvis der kun overføres en andel af beløbet, vil det ikke kunne lade sig gøre at leve op til aftalen med Regionen om viderestilling af opkald til sundhedsfagligt personale.	December 2011	Juli	2012	0	7	Grundet skybruddet i juli 2011 er der opstået et nyt projekt, som prioriteres frem for projektet vedr. ny telefoncentral. Da det er de samme personer, der skal gennemføre de to projekter, giver dette en forsinkelse vedr. den ny telefoncentral.