

Bilag 3. Daginstitutioner, der genererer pladser med byggetid over 27 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytter-børnehave	Byggetid	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27. mdr.	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Amagerbrogade 262	Ombygning af tidligere plejehjem til ny daginstitution i bebyggelsen Gyldenrisparken.	144	132		48	Oktober 2012	Projektet er forsinket pga. omfattende lejeforhandlinger og krav om for højt deponeringsbeløb.	Forhandlinger med 3. mand er gennemført. Ny tidplan overholdes.
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	48	66		47	Oktober 2013	Daginstitutionen er en del af et større byggeri med almene boliger og et bofællesskab, og er derfor underlagt den samlede tidsplan.	
Studiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	72	176	72	40	Januar 2013	Projektet er forsinket gentagne gange pga. en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der bl.a. har betydet flere rettelser til udbudsmateriale og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, bl.a. at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne.	Tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen er nu modtaget efter ca. 1 års sagsbehandling og byggesagen er igangsat. Licitationsmateriale er under udarbejdelse. For at imødekomme pasningsbehovet startes 6 gr. tidligt op i en midlertidig pavillon på grunden.
Støberigade 2	Opførelse af ny daginstitution i forbindelse med den nye skole i Sydhavn.	60	44		37	December 2012	Daginstitutionen er en del af opførelsen af den nye skole i Sydhavn og er derfor underlagt den samlede tidsplan for hele byggeriet.	
Slotsgade 20	Indretning af den kommunale ejendom på Slotsgade 20 i Fredensborg til 2 udflytterbørnehaver.			4	36	Oktober 2011	Forsinket 2 måneder pga. manglende byggetilladelse og en uventet blysanering.	Blysanering er gennemført og pladserne er ibrugtaget primo oktober 2011.
Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.		24		34	Marts 2013	Større rokade med flere aktører og flere lokaliteter. Underlagt den samlede tidsplan.	Del af større rokade.
Strandlodsvej 51	Ny daginstitution.	60			32	November 2012	Daginstitutionen er en del af et større byggeri, og er derfor underlagt den samlede tidsplan.	
Dortheavej 75	Udvidelse af den eksisterende Schous Børnehave.	12	22		31	Oktober 2012	Projektet er igangsat i februar 2011 som erstatning for et projekt, der måtte opgives. 22 børnehavempladser er tidligt ibrugtaget.	Projektet er ikke forsinket, da det først blev igangsat i februar 2011.
Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestue- og børnehavempladser.	24	20		31	Oktober 2012	Ombygningen afventer færdiggørelse af anlægsprojektet på Fengersvej 28, idet de nuværende fritidshjemsbørn skal flyttes hertil.	Del af større rokade.
Vesterfælledvej 100	Indretning af ny daginstitution på Carlsberggrunden.	96			31	Oktober 2012	Der har været en længere forhandling i forbindelse med køb pga. skimmelsvamp i bygningen.	Købsforhandlinger med 3. mand afsluttet, byggeri igangsat og følger ny tidsplan. Byggetilladelse er modtaget.
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution.	48	132		29	April 2013	Forsinket 2 måneder pga. afklaring omkring trafikale forhold og anlæg af midlertidig vej.	Trafikale forhold afklaret med TMF og ØKF. Projektet følger ny tidsplan.
Saxogade 61-67	Ny daginstitution.	66			28	Juli 2012	Del af større rokade, som omfatter flere adresser - underlagt den samlede tidsplan.	Del af større rokade.
Eskildsgade 7-11	Opførelse af ny daginstitution og genhusning af fritidsklubben Klub Eskild.	48	88		28	Februar 2012	Projektet er forsinket pga. vandskade efter skybruddet den 2. juli 2011.	Skader efter skybrud udbedret. Byggeriet kan ikke forceres.
Fengersvej 22-24	Opførelse af ny daginstitution og genhusning af fritidshjemmet Vilhelm Thomsens Allé.	36	44		28	Februar 2012	Projektet er forsinket 2 måneder pga. manglende byggetilladelse til kloak.	Byggetilladelsen er indhentet, men byggetiden kan ikke forceres yderligere.
Grøndalsvænge Allé 13	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund.	108	132		28	Marts 2012	Forsinkelse i forbindelse med kontraktindgåelse og myndighedsbehandling.	Byggeriet følger ny tidsplan.
I alt		822	880	76				