

Bilag 2 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Oprindelig dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
2818 5 grupper daginstitution i Ørestad Syd	Nybyg af 5 grupper daginstitutionen i Ørestad Syd. Der blev udført projektforslag i TRUST, men pga. af overskridelse af økonomien valgte ByKs ledelse at tage projektet ud af TRUST og udbyde det. (2019.08.01, status er af projektet sendes i genudbud	40	februar 2021	7	Interne faktorer	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	41	marts 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Saxtorphsvej, daginstitution med 13 grupper	Etablering af 13 grupper på eksisterende daginstitution på Saxtorphvej 31.	39	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Klitmøllervej	Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20	32	juni 2021	4	Eksterne faktorer	Ny tidsplan aftalt med bestiller
Skellet, 18 daginstitutionergrupper, nybyggeri	Skellet, 18 daginstitutionergrupper, nybyggeri	32	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Baldersgade 24, daginstitution, nybyg	Etablering af en ny 10-grupper daginstitution på Baldersgade 24.	66	april 2022	3	Eksterne faktorer	Hovedtidsplan ændret efter optimering af lokalplanproces.
Store Mølle Vej 13, daginstitution, nybyg	Etablering af ny daginstitution på Store Mølle vej 13.	48	oktober 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
16 daginstitutionergrupper (Budget 2016)	16 daginstitutionergrupper (Budget 2016)	38	december 2021	5	Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan	Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionergrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	50	december 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	69	juli 2019	7	Konkurs	Ingen forsinkelse i fh.t. revideret tidsplan. Bygherre har indgået aftale med ny entreprenør om fortsættelse af byggeri uden ophold. Aftalen indebærer en forsinkelse, og overdragelsen udskydes derfor fra juli 2019 til februar 2020.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionergrupper	50	december 2021	-3	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket

Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner	Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner (Budget 2019)	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionergrupper i Bispebjerg og i Sydhavnen	43	december 2021	20	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Udvidelse af Ringertoften	Tilbygning til ekstra daginstitutionergrupper	40	februar 2022	19	Tilføjjelsen af to ekstra grupper til projektet betyder, at der skal udarbejdes lokalplan.	Arbejdet med at udarbejde lokalplan opstartes . Det forventes at kunne laves lokalplan i 2019-2020, og at indgå KAP 3 med TRUST før årsskiftet til 2021.
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 grupper daginstitution ved Damhusengens Skole	73	november 2024	13	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Etablering af 72 nye daginstitutionergrupper svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	34	august 2016	48	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Etablering af 19 nye daginstitutionergrupper	50	december 2019	36	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er sikret ved tidlig opstart.
Anlægspulje til 12 nøglefærdige daginstitutionergrupper	Montering.	50	december 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket