

Notat Styregruppemøde

Bilag 1: Kommissorium for Nordhavnsvejens styregruppe

1. Baggrund

Borgerrepræsentationen har på sit møde 16. november 2006 (BR 624/06) godkendt, at der etableres en dedikeret projektorganisation til at lede arbejdet med etablering af projekt Nordhavnsvejen, samt at der skal arbejdes videre med 3 linieføringer indtil behovet for fremtidssikring er afdækket og der kan vælges hovedløsningsforslag.



2. Projektets økonomiske og tidsmæssige rammer.

Nordhavnsvejen er en del af den politiske aftale om Metro Cityring. Af aftalen fremgår det, at vejprojektet er budgetteret til 1,8 mia. kr. (i 2005 prisniveau).

Anlægget skal stå færdigt 2014. Der arbejdes ud fra følgende overordnet tidsplan:

Valg af linieføring	ultimo 2007
Hovedløsningsforslag m. varianter	1. halvår 2008
Godkendelse af VVM materiale	1. halvår 2008
VVM proces	2008
Godkendelse af VVM redegørelse	2009
Indgåelse af entreprisekontrakt(er)	ultimo 2009
Færdigt anlæg	2014

**Vej & Park,
Projektkontoret**

Njalsgade 13, 4. sal
2300 København S

Telefon
3366 3500

Direkte
33663531

E-mail
annkon@tmf.kk.dk


www.vejpark.kk.dk

3. Organisation

Side 2 af 3

Den dedikerede projektorganisation, som fremgår af nedenstående figur, består af:

- En styregruppe bestående af medlemmer fra Økonomiforvaltningen (ØKF) og Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF)
- En projektledelsesorganisation bestående af en projektchef assisteret af interne stabs- og liniefunktioner samt assisteret af ekstern projektledelsesassistance
- En teknisk rådgiver



Styregruppen består af følgende medlemmer:

- Direktør Ole Bach, TMF
- Direktør Paul Sax Møller, ØKF
- Direktør Henrik Plougmann Olsen, ØKF
- Specialkonsulent Søren Elle, ØKF
- Centerchef Torben Gleesborg, TMF
- Projektchef Anne Kongsfelt, TMF

4. Styregruppens kommissorium

Styregruppen udstikker de overordnede retningslinier for projekt Nordhavnsvejen.

Styregruppen er projektchefens sparringspartner i forhold til den politiske proces.

Det er styregruppens opgave at sikre, at der i forvaltningerne og hos politikerne til stadighed er fuldt ejerskab og indsigt i projektet.

Side 3 af 3

Styregruppen godkender alle væsentlige indstillinger fra projektchefen herunder indstillinger vedrørende:

- Projektplan
- Strategi for kommunikation og borgerdialog
- Valg af overordnet projekteringsgrundlag herunder behov for trafikkapacitet
- Valg af tekniske løsninger herunder valg af tilslutningsanlæg
- Valg af hovedforslag
- Overordnet aktivitets- og tidsplan
- Budget og anlægsoverslag
- Indstillinger til Teknik- og Miljøudvalget
- Strategi for udbud af anlægsarbejder

Grænseflader til den koordinerende styregruppe for Infrastruktur Nordhavnen varetages af styregruppen.