



Københavns Kommune  
Intern Revision  
Farvergade 10, 3  
1463 København K  
Att.: Kurt Wagner

København 05.09.2013

Sagsnr. 2013-0181976

Fremsendt via e-mail til:  
kw@ir.kk.dk

## Anlægsregnskab 2013 vedr. Det lille Univers

**Projekt navn** : Nordre Digevej 2

**Bevillingsnr.** : 355053369

**Afleveringsdato** : 04-07-2011

**Ibrugtagningsdato** : 06-06-2011

**Projektbeskrivelse** : Projektering og opførelse af en 10 grupper integreret daginstitution inklusiv opsamlingssted til 2 udflytter grupper. Den nye institutionen ”Det Lille Univers” genhuser fem vuggestuegrupper fra den gamle institution på Njalsgade samt skaber 5 nye grupper.

### Regnskab

Priser er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

Bevilling	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 28-05-2009 pkt. 32 og BR 11-03-2010 pkt. 25	43.861	36.838	7.023
BR 28-05-2009 pkt. 32 og BR 11-03-2010 pkt. 25, Regnskabsforklares af BUF	-4.459	0	-4.459
<b>I alt</b>	<b>39.402</b>	<b>36.838</b>	<b>2.564</b>

### Forklaring af regnskabsresultatet

Ændringer	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Der er et mindre forbrug på sagen grundet et lidt lavere licitationsresultat end forudsat samt færre uforudsete udgifter end forudsat
Tidsforskydninger		x	Ibrugtagning blev ca. et halv år forsinket grundet at licitationen måtte gå om og projektet gennemgå en sparerunde. Herudover blev afleveringen forsinket, da entreprenøren ikke afleverede projektet til tiden, og der blev foretaget en etapevis indflytning.

## Registrering i anlægskartoteket

Nr.	*1) Forbrug	*2) Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	Levetid i år	*3) Indregningsdato
1	31.393	31.393	Daginstitution	30 år	31.12.2013
<b>I alt</b>	<b>31.393</b>	<b>31.393</b>			

### **1) Forbrug**

Udgifter vedrørende administrationsbidrag til Københavns Ejendomme, rådgiverhonorar, diverse varekøb og tjenesteydelser samt ibrugtagningstilladelse er ikke indeholdt i det angivne forbrug.

### **2) Indregnet værdi i anlægskartoteket**

Definitionen af hvornår et projekt medtages i anlægskartoteket er, at der skal være tale om en forøgelse af aktivets værdi, som har bevirket, at nytten af aktivet er højere end den bogførte værdi.

### **3) Indregningsdato i anlægskartoteket**

Indregningsdatoen viser datoen for første registrering af anlægsudgiften. Den endelige aktivering af anlægsmønstret sker i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Gyrithe Saltorp / Peter Christian Lassen

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, [Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk](mailto:Anlaegsregnskaber@okf.kk.dk)

Bestiller: Børne- og Ungeforvaltningen, Att.: Knud Langberg, [knlang@buf.kk.dk](mailto:knlang@buf.kk.dk)