

Bilag 3 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid på over 27 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytterbørnehave	Byggetid i måneder	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27 måneder	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Daginstitution i Gyldenrisparken Indretning	Indretning af ny daginstitution Amagerbrogade 262 (Gyldenrisparken)	72	132		56	juni 2013	Byggeri til i alt 18 grupper, 6 grupper er startet tidligt op i lokaler i Store Krog. Byggeriet er voldsomt forsinket. Byggeri udføres af 3. mand Lejrbo. Entreprenør har gentagne gange overskredet tidsplan og der har været afholdt voldgiftssag. BUF og KEjd har forsøgt at bistå Lejrbo med en løsning. Foreløbig tidsplan er ibrugtagning i juni 2013.	
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	48	66		51	Januar 2014	Byggeriet er underlagt en ekstern bygherre og tidsplan, er del af et større byggeri med almene boliger . Institutionsbyggeriet følger derfor byggeriet af boliger	Byggeriet følger den eksterne bygherres tidsplan.
Stuiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	48	264	75	47	September 2013	Projektet er forsinket gentagne gange dels på grund af en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der blandt andet har betydet flere rettelser til udbudsmaterialet. Aktuelt pågår forhandlinger med entreprenør vedr. tidsfristforlængelse. Sagen afgøres 28.2.13 af Voldgiftsnævnet, hvorefter der kan lægges en ny tidsplan for ibrugtagning af pladser. BUF forventer en etapevis ibrugtagning af pladser i maj 13, oktober 13 og maj 14.	For at imødekomme pasningsbehovet er der etableret tidlig opstart i pavilloner på arealet til 6 grupper. Der er i forhold til varseling om forlænget byggetid søgt dispensation for deponering vedr. pavilloner i IM
Prinsesse Charlottegade	Ombygning af skole til daginstitution (der er lavet tidlig opstart af pladser for 4 grupper pavilloner i Rovssinggade pr. 1.1.2013.)	36	66		42	april 2015	Ombygning kan først påbegyndes når specialskolen flytter til nye lokaler på Frederikssundsvejens Skole og tidsplan er justeret hefter. Endvidere er projektet ændret fra 8 til 6 grupper, hvilket har betydet omprojektering og institutionen etableres nu kun i en bygning, mod tidligere to bygninger.	Der er lavet tidlig opstart i pavilloner i Rovssinggade og pladser er taget i brug 1.1.2013
Strandlodsvej 51	Ny daginstitution. Der er lavet tidlig opstart i Njalsgade 101 og pladserne er ibrugtaget	36	44		41	Oktober 2013	Entreprenør er gået konkurs, hvilket har betydet en forlængelse af tidsplanen. Projektet er er udbudt på ny og byggeri er genoptaget med ny entreprenør	Pladserne er taget tidligt i brug i Njalsgade

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytterbørnehave	Byggetid i måneder	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27 måneder	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Amagerfælledvej 135	Opførelse af ny daginstitution på kommunal grund. Der bygges 10 grupper, alle pladser tages tidligt i brug pr. 1.8.2012 i pavilloner i Njalsgade i 2011)	60	110		40	September 2013	Der er lavet tidlig opstart til 10 grupper i Njalsgade. Entreprnør er gået konkurs i december måned og byggeriet er standset. Projektet er udbudt på ny og følger ny tidsplan.	Pladserne er taget i brug i tidlig opstart i Njalsgade
Nyborggade 23 (Sionsgade)	Opførelse af ny daginstitution. (10 grupper er startet tidligt op i Nyborggade 23)	24	132		38	december 2013	Forsinket på grund af forhandlinger om køb af parkeringsplads, anlæg af midlertidig vej og opsigelse af beboere på arealet. Yderligere forsinket pga. for højt licitationsresultat, hvilket har forsinket oprindelig forventet tidsplan.	10 grupper er opstartet tidligt i Nyborggade X
Stuadiestræde Yderligere 2 grupper	Etablering af 2 grupper til permanent institution	24			38	Juli 2014	Pladserne i Stuadiestræde ibrugtages etapevis og ibrugtagningdatoerne er sat i forhold til etablering af adgangsveje /køkken mv.	6 grupper er etableret i tidlig opstart
Blommestien 10	Etablering af ny daginstitution.		25		36	maj 2013	Del af større rokade i nabobygning, hvor koordinering med andre ombygninger har medført en forsinkelse	22 børnehavpladser taget tidligt i brug på Ellestykket i juli 2011.
Frederikssundsvej 257	Ny daginstitution.	36	66		36	oktober 2014	Der skal laves nyt projektforslag og tidsplan, da projektet er ændret i forhold til oprindelig bestilling. Bestilling er ændret fra ombygning i 2 bygningen til ombygning af 1 bygning.	
Tiet Jensens Vej (tidligere Møllegade/Edith Rodesgade)	Nybyggeri og genhusning	12	22		36	oktober 2014	Projektet er ændret fra nybyggeri til ombygning i eksisterende bygning. I stedet for at bygge nyt overtages en kommunal bygning fra SOF. Der udarbejdes helt nyt projektforslag, hvilket har betydning for indstilling, ibrugtagning m.v.	
Prinsessegade	Del af en større pladsbevarende plan for omkring 20 grupper, hvor der samtidig etableres 8 nye grupper	48	88		36	oktober 2014	Tidsplan for ibrugtagning reguleret i forhold til valg af udbudsform. Tidsplan for ibrugtagning justeret yderligere, at da projektet er udvidet med 4 grupper. grundet kapacitetsbehov i området. Opstart af byggeri er afhængig af genhusningsmuligheder som først kan tilvejebringes i januar 2014	Mulighed for tidlig opstart undersøges

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytterbørnehave	Byggetid i måneder	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27 måneder	Evt. håndtering/yderligere bemærkninger
Edith Rodes Vej 12	Opførelse af permanent byggeri til ny daginstitution	120			35	April 2014	Institutionen er startet tidlig op på Edith Rodes Vej x med 10 grupper. Projektet har afventet godkendelse af helhedsplan for De Gamles By og tidsplan er justeret herefter	Pladserne er ibrugtaget i tidlig opstart
Gerlevvej 3	Ny daginstitution. (Pladser startet tidligt op på Gerlevvej X).	36			32	juni 2014	Der skal udarbejdes lokalplan og tidplan er der rykket i forhold til lokalplanens behandling i BR i april/maj 2013. 7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012	7 grupper er taget i brug på Gerlevvej x i juni 2012
Ålekistevej 212	Nyt daginstitutionbyggeri byggeri	60	110		32	juni 2014	Tidsplan ikke fastlagt endnu. Igangsætning af projektering har afventet kontrakt med 3. mand.	
Bellahøjvej 48	Udvidelse af den eksisterende Rødkilde Vuggestue.		110		31	maj 2014	Etapedelt ibrugtagning, 2 grupper i november 13 og 3 grupper i maj 14, forsinkelse skyldes behov for og koordinering af genhusning af eksisterende grupper . Yderligere forsinkelse skyldes manglende afklaring af parkeringsproblematik	
Islands Brygge 66	Nyt daginstitutionbyggeri	36	88		31	Maj 2014	Arbejdet med projektforslaget har afventet afklaring af foruening og matrikulære forhold	
Rosenlundsvej 1 (Burlunden)	Udvidelse af eksisterende institution	12	66	91	30	april 2014	Licitationsresultat for højt i forhold til budgetrammen, hvilket har forsinket byggestart.	
Saxtorphsvej	Nyt daginstitutionbyggeri og en ny multibane. 3 grupper er genhusning af eksisterende institution	48	44		28	februar 2014	Ibrugtagning justeret efter forhandlinger om tidsfristforlængelse m.v. med entreprenør	
Glyptoteket 4	Nyt daginstitutionbyggeri	12	88		28	februar 2014	Projektet er i juni måned udvidet fra 4 til 5 grupper, tidsplan rykker derfor en måned i forhold til ibrugtagningen	
I alt		768	1.521	166				