

### Bilag 3. Daginstitutioner

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
Klitmøllervej 20 - tidligere Alekistevej 212	Nyt daginstitutionsbyggeri	118	august 2021	-16	Eksterne faktorer	Projekt ikke forsinket
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Etablering af 72 nye daginstitutionsgrupper svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	34	august 2016	48	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Etablering af 19 nye daginstitutionsgrupper	50	december 2019	36	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er sikret ved tidlig opstart. Anlægsmidler tilhørende nøglefærdig projekt på Ørestads Boulevard 49 er allerede udmøntet med måltal.
Køb af nøglefærdig daginstitution i Carlsbergbyen	Montering.	59	september 2021	-3	Eksterne faktorer	Købsaftale underskrevet. Der er fremdrift i projektet igen.
Køb af nøglefærdig daginstitution på Sassnitzgade i Nordhavn	Køb af nøglefærdig daginstitution med 5 grupper på Sassnitzgade i Nordhavn	69	juli 2019	7	Konkurs	Bygherre har indgået aftale med ny entreprenør om fortsættelse af byggeri uden ophold. Aftalen indebærer en forsinkelse på 4 måneder, og overdragelsen udskydes derfor fra august til december 2019.
Anlæg til planlægning af 22 nye daginstitutionsgrupper frem mod 2022	Anlæg til planlægning af 22 nye daginstitutionsgrupper frem mod 2022	50	december 2021	0	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutionsgrupper på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	51	januar 2022	6	Eksterne faktorer	Ingen løsning.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionersgrupper Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionersgrupper	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionersgrupper Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutionersgrupper	36	oktober 2020	12	Eksterne faktorer	Ingen løsning.
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 gruppers daginstitution ved Damhusengens Skole - anlægsudgift	73	november 2024	13	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Ringertoften - kapacitetsudvidelse (montering)	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til udvidelse af Ringertoften - anlægsudgift	40	februar 2022	19	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Leje af nøglefærdig daginstitution (honorar)	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Deponering og anlæg vedr. leje af 4 nøglefærdige daginstitutionsgrupper - byggehonorar	34	august 2021	8	Eksterne faktorer	Forsinkelse bør ikke få konsekvenser for kapacitet.
Planlægning af 64 daginstitutionsgrupper	Planlægning af 64 daginstitutionsgrupper	58	august 2023	0	Projekt ikke rødt	Projekt ikke rødt
16 daginst grp B16		38	december 2021	5	Eksterne faktorer	Ingen forsinkelse
Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper	Køb af 26 nøglefærdige daginstitutionsgrupper i Bispebjerg og i Sydhavnen - Anlægsudgift (BUU)	11780	december 2009	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket

Titel	Beskrivelse af projekt	Byggetid (mdr.)	Dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
2817 Ørestad byggefelt 3.2 SP	Nybyg af 10 grp. daginstitution i Ørestad Syd. Der er indgået kontrakt (KAP 3) på mere end anlægsbevillingen - efter aftale med Lene. Dette forventes finansieret af OU-modellen. Anlægsbevilling Budget 2018.	33	juli 2020	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
2818 5 grupper daginstitution i Ørestad Syd	Nybyg af 5 gruppers daginstitutionen i Ørestad Syd. Der blev udført projektforslag i TRUST, men pga. af overskridelse af økonomien valgte ByKs ledelse at tage projektet ud af TRUST og udbyde det. (2019.08.01, status er af projektet sendes i genudbud	40	februar 2021	7	Interne faktorer	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	41	marts 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Saxtorphsvej, daginstitution med 13 grupper	Etablering af 13 grupper på eksisterende daginstitution på Saxtorphvej 31.	38	december 2022	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Klitmøllervej	Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20	41	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket