



Bilag 6 – Rettelsesblad til indstilling og bilag 1

Afsnittet "Styr på eksekveringen" var ved en fejl baseret på mangelfulde oplysninger.

Afsnittet rettes *fra*:

Styr på eksekveringen

I bilag 1 'Styr på eksekvering' gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er på store projekter/projekter med høj risiko (se bilag 5 for definition), og der følges op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilag 1 viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 283 røde projekter ud af i alt 556 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 51 procent. Ved den seneste opfølgning var 301 ud af 579 projekter røde, svarende til 52 procent.

I forhold til den gældende tidsplan er 45 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder, i alt 252 ud af 556 projekter. Ud af disse 252 forsinkede projekter er udskydelse som følge af anlægsloftet årsagen til forsinkelsen for 148 projekter, hvilket er en stigning på 5 projekter.

Afsnittet rettes *til*:

I bilag 1 'Styr på eksekvering' gives en status på eksekveringen af kommunes anlægsprojekter. Fokus er på store projekter/projekter med høj risiko (se bilag 5 for definition), og der følges op på den gældende politisk vedtagne tidsplan.

Bilag 1 viser, at der ved denne opfølgning i forhold til den oprindelige tidsplan er 291 røde projekter ud af i alt 590 ikke-ibrugtagne projekter, svarende til 49 procent. Ved den seneste opfølgning var 301 ud af 579 projekter røde, svarende til 52 procent.

I forhold til den gældende tidsplan er 44 procent af projekterne forsinkede med mere end 6 måneder, i alt 261 ud af 590 projekter. Ud af disse 261 forsinkede projekter er udskydelse som følge af anlægsloftet årsagen til forsinkelsen for 149 projekter, hvilket er en stigning på 6 projekter.

Rettelserne er indarbejdet i indstillingen.

Derudover er bilag 1 opdateret med de korrekte oplysninger.

2. december 2019

Sagsnummer
2019-0309107

Dokumentnummer
2019-0309107-8