

Bilag 3. Projekter, der genererer daginstitutionspladser, der har en byggetid over 27. mdr.

Titel	Beskrivelse af projekt	Vuggestue	Børnehave	Udflytterbørnehave	Byggetid	Forventet ibrugnings-tidspunkt	Årsag til overskridelse af byggetid på 27. mdr.
Fengersvej 28	Opførelse af ny daginstitution og genhusning af fritidshjemmet Vilhelm Thomsens Allé.	60			28 mdr.	Januar 2012	Projektet er forsinket 2 måneder pga. manglende byggetilladelse til kloak.
Centerparken 20	Omlægning af fritidshjemspladser til vuggestuepladser.	18			28 mdr.	Juli 2012	Ombygningen afventer færdiggørelse af anlægsprojektet på Fengersvej 28, idet de nuværende fritidshjemsbørn skal flyttes hertil.
Saxogade 61-67	Ny daginstitution.	66			28 mdr.	Juli 2012	Der har været en længere forhandling i forbindelse med lejemaalindgåelse. Projektet er meget komplekst, idet det omfatter en større rocade for at give plads til både vugge- og KKFO-børn, områdecener og tandklinik.
Strandlodsvej 51	Ny daginstitution.	60			32 mdr.	November 2012	Daginstitutionen er en del af et større byggeri, og er derfor underlagt den samlede tidsplan.
Strandlodsvej 51	Ny daginstitution.	60			32 mdr.	November 2012	Daginstitutionen er en del af et større byggeri, og er derfor underlagt den samlede tidsplan.
Slotsgade 20	Indretning af den kommunale ejendom på Slotsgade 20 i Fredensborg til 2 udflytterbørnehaver.			4	34 mdr.	August 2011	Forsinket 2 måneder pga. manglende byggetilladelse og en uventet blysanering.
Støberigade 2	Opførelse af ny daginstitution i forbindelse med den nye skole i Sydhavnen.	60	44		34 mdr.	September 2012	Daginstitutionen er en del af opførelsen af den nye skole i Sydhavn og er derfor underlagt den samlede tidsplan for hele byggeriet.
Stuiestræde 54	Ombygning af eksisterende bygninger til ny daginstitution inkl. Opsamlingssteder.	144	176	72	37 mdr.	December 2012	Projektet er forsinket gentagne gange pga. en fredningssag i Kulturarvsstyrelsen, der bl.a. har betydet flere rettelser til udbudsmaterielet og endelig en annullering af udbuddet. Tidsplanen er fortsat under en række forbehold, bla. at der ikke kommer yderligere krav fra fredningsmyndighederne.
Amagerbrogade 262	Ombygning af tidligere plejehjem til ny daginstitution i bebyggelsen Gyldenrisparken.	96	132		44 mdr.	Juni 2012	Projektet er forsinket pga. omfattende lejeforhandlinger og krav om for højt deponeringsbeløb. Sidstnævnte er løst ved effektiviseringstiltag.
Carl Jacobsens Vej 23	Ny daginstitution i fælles byggeri med almene boliger og et bofællesskab.	36	66		46 mdr.	September 2013	Daginstitutionen er en del af et større byggeri med almene boliger og et bofællesskab, og er derfor underlagt den samlede tidsplan.
I alt		600	418	76			