



Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Der er en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013							
1	Enghave Brygge	December 2027	72		4		
2	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	December 2025	143		0		
3	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2028	48		12		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
4	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	Juni 2025	90		36	-4,0	Det forventede merforbrug skyldes ekstraudgifter til en jordmur som forvitrer samt udgifter til intern løn. Økonomien i dette projekt skal ses sammen med økonomien i de øvrige gårdhavedemonstrationsprojekter fra budget 2013 (TMF912, TMF1566, TMF1689). Alle disse demonstrationsprojekter er på vej ind i den afsluttende fase og vil blive afsluttet og lukket i 2025.	Økonomien forventes samlet set at balancere i de fire demonstrationsprojekter. Der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab for projekterne ultimo 2025. En forudsætning herfor er i givet fald, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at et samlet anlægsregnskab forelægges Borgerrepræsentationen.
5	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	December 2025	91		0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
6	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF953 Budgetaftale 2014	December 2026	24		12		
7	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2025	0		0		
8	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2029	12		12		
9	Kornblomstparken Budgetaftale 2016	December 2027	132		16		
10	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2025	102		0		
11	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	November 2025	95		15		
12	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2024	0		0		
13	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2024	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
14	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2024	48		4	-3,4	Projektet fik tildelt ekstra midler ifm. 3. anlægsoversigt 2024. Siden er flere uforudsete udgifter dukket op. De skyldes giftige jordbundsforhold og uafklarede ejerskabsforhold til arealer på grunden samt omfattende projektændringer som følge af ledningsarbejder i et servitutbælte.	Frem mod 1. anlægsoversigt 2025 genplanlægger forvaltningen projektets afslutning og revurderer projektets samlede økonomi med henblik på at få håndteret de sidste uforudsete udgifter.

Budgetaftale 2017

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
15	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	December 2029	112		50	-1,6	Det forventede merforbrug skyldes forlænget byggeplads, uforudsete ekstrakrav og tvister med entreprenør. Herudover kan verserende fredningssag muligvis forsinke og fordyre projektet yderligere.	Forvaltningen vil revurdere projektets økonomi og samlede forventede forbrug frem mod 1. anlægsoversigt 2025. Endvidere forventer forvaltningen umiddelbart herefter at orientere Teknik- og Miljøudvalget om status i sagen.
16	Naturpark Amager Formid og mobilisering	December 2024	12		0			
	Budgetaftale 2018							
17	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	September 2024	30		0			
18	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2025	95		0			
19	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2030	84		0			
20	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	September 2024	5		0			
	Budgetaftale 2019							
21	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2025	24		5			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
22	Genopretning af Absalonsgade	December 2025	36		-12		
23	Naturpark Nordhavn	December 2024	31		0		
Budgetaftale 2020							
24	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2028	60		43		
25	Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	Oktober 2024	34		2		
26	Cykelpakke - tryghedskortlægning	Oktober 2024	22		2		
27	Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2024	24		1		
28	Enghavevej, cykelsti	Februar 2025	26		18		
29	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Juni 2028	54		0		
30	Valby Langgade, cykelstier	November 2024	0		0		
Budgetaftale 2021							
31	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	Maj 2025	5		4		
32	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2027	65		0		
33	Automatisering BC30	December 2024	0		0		
34	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Maj 2025	10		2		
35	Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2025	12		0		
36	Bellahøj Skole, skoleveje	August 2025	35		10		
37	Burmeistergade, genopretning B21	Marts 2025	3		9		
38	Detektering af højresvingende trafik	December 2024	12		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
39	Folehavekvarteret, byrum	November 2024	7		0		
40	Freinetskolen, SSV	Maj 2025	23		0		
41	Hallandsgade, genopretning B21	December 2026	24		12		
42	Langebros, renovering (B21)	Januar 2026	1		1		
43	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2025	12		12		
44	Stevnsgade, genopretning B21	Oktober 2025	10		10		
45	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	December 2025	-12		0		
Budgetaftale 2022							
46	Adelgade, genopretning B22	December 2024	24		0		
47	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)	December 2024	14		5		
48	Asgers Have, tagfarm	Juni 2026	0		0		
49	Bavnehøj Allé, byrum	December 2025	4		0		
50	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	December 2025	-12		0		
51	Cykelparkering ved trafiknudepkt.	December 2024	12		1		
52	Damhussøen, stier belysning	December 2026	32		18		
53	Emissionsfri arbejdsmaskiner	December 2024	12		0		
54	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	April 2026	12		0		
55	Fælledparken, skaterbane lys	November 2024	23		0		
56	Grønne bylivsgader i eksisterende by	December 2024	0		0		
57	Grønne taxier, flere holdepladser	Oktober 2024	0		-2		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
58	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	December 2027	36		0		
59	Hvidkildevej, genopretning B22	Juli 2025	31		31		
60	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	December 2025	16		0		
61	Klitmøllervej, genopretning B22	Juli 2025	31		31		
62	Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	Oktober 2025	22		11		
63	Nordkrog, genopretning B22	Juli 2025	31		33		
64	Nyhavns sydside, fredeliggørelse	Oktober 2025	12		0		
65	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Maj 2026	41		-1		
66	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	December 2025	33		12		
67	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	April 2025	6		0		
68	Refshalevej, ombygning	Oktober 2027	0		0		
69	Saxtorphsvej, trafiksansering	Juni 2025	20		13		
70	Sigyngsgade og Krakas Plads, byrum	April 2026	16		-11		
71	Skoleveje, udskiftning digitale tavler	December 2024	6		6		
72	Strandboulevarden, genopretning B22	Juni 2028	66		0		
73	Sørne, stankanter genopretning	December 2024	12		-4	-2,1 Der er givet en ny bevilling, og i den forbindelse skal der omposteres forbrug til den nye bevilling.	Ompostering sker ultimo 2024, hvorefter projektet forventes at balancere økonomisk.
74	Toftegårds Plads, ny plads	Marts 2029	27		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
75	Toldbodgade, fredeliggørelse	December 2028	42		0		
76	Trekronergade, genopretning B22	Januar 2025	25		1		
77	Trekronergade, genopretning B22 klima	Maj 2025	29		0		
78	Vibevej, genopretning B22	Februar 2025	26		4		
79	Ålholm Skole, sikker skolevej	December 2024	2		0		
80	Flere holdepladser, grønne taxier	Oktober 2024	0		0		
81	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del	December 2024	8		0		
82	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36		0		
83	Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet	Oktober 2024	10		9		
84	Boligsoc. Helhedsplaner Budget 2023*	December 2028	0		0		
85	Nordøstamager Skole, SSV (B22)*	Oktober 2024	10		5		
Overførselssag 2012-2013							
86	Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF)*	December 2024	61		0		
Overførselssag 2014-2015							
87	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	September 2024	15		0		
Overførselssag 2017-2018							
88	Hans Tavsens Park	December 2027	52		0		
89	Mimersparkens Kvarterhus	September 2025	9		-3		
90	Overdragelse privat belysning	December 2024	48		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Overførselssag 2018-2019							
91	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	0		0		
Overførselssag 2020-2021							
92	Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds	November 2024	37		5		
93	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0		0		
94	Strandboulevarden, begrønning	Juni 2028	48		0		
95	Ålholm Skole, sikre skoleveje	December 2026	48		0		
Overførselssag 2021-2022							
96	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	Maj 2025	0		0		
97	Digitale skoletavler OF21-22	Marts 2026	3		3		
98	Helga Larsens Plads, omdannelse	April 2025	4		2		
99	Ren. af Skydebanemuren	September 2024	10		3		
100	Sundbyvester Plads, omdannelse	Juni 2026	33		24		
Øvrige aftaler							
101	A-busnet 2019, fremkommelighed	December 2024	36		4		
102	A-busnet, stræk. og signaler	December 2024	36		4		
103	Ahlefeldtsgade 23-25	December 2024	0		0		
104	AM10 Elbagade/Filipsparken	løbende	0		0		
105	AM11 Grækenlandsvej	løbende	0		0		
106	AM11 Grækenlandsvej	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
107	AM12B Greisvej øst	løbende	0		0		
108	AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	løbende	0		0		
109	AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	løbende	0		0		
110	AM16 Oxford Have og Store Krog	løbende	0		0		
111	AM17 Gyldenlakvej m.fl	løbende	0		0		
112	AM18 Sundbyvestervej	løbende	0		0		
113	AM19A Røde Mellemvej	løbende	0		0		
114	AM19A Røde Mellemvej 2	løbende	0		0		
115	AM19B Bygrænsen	løbende	0		0		
116	AM1A Amagerbanen mv.	løbende	0		0		
117	AM2 Prags Boulevard	løbende	0		0		
118	AM20A Vejlands Allé	løbende	0		0		
119	AM27 Brydes Allé	løbende	0		0		
120	AM3 Lergravsvej	løbende	0		0		
121	AM30 Brigadevej	løbende	0		0		
122	AM32 Kongedybet	løbende	0		0		
123	AM33 Frankrigsgade	løbende	0		0		
124	AM34 Ålandsgade	løbende	0		0		
125	AM35 Amager Boulevard m.fl.	løbende	0		0		
126	AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
127	AM37 Sturlasgade	løbende	0		0		
128	AM38 Weidekampsgade	løbende	0		0		
129	AM39 Vermlandsgade	løbende	0		0		
130	AM4 Strandlodsvej	løbende	0		0		
131	AM41 Sundby Kirkegård	løbende	0		0		
132	AM45 Njalsgade	løbende	0		0		
133	AM46 Krimsvejområdet	løbende	0		0		
134	AM49 Floridavej	løbende	0		0		
135	AM5 Backersvej	løbende	0		0		
136	AM6 Øresundsvej	løbende	0		0		
137	AM7 Messinavej	løbende	0		0		
138	AM8A Engvej nord	løbende	0		0		
139	AM8B Engvej midt	løbende	0		0		
140	AM9 Italiensvej	løbende	0		0		
141	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
142	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	December 2027	108		0		
143	Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
144	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	Juni 2025	-6		0		
145	Banearealet BIR8.1 MP	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
146	BIR1.1 Svanemøllens Kaserne	løbende	0		0		
147	BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord	løbende	0		0		
148	BIR10.2 Fruebjergvej	løbende	0		0		
149	BIR11.3 Ryparken Idrætsanlæg	løbende	0		0		
150	BIR11.4 Ryparken Øst	løbende	0		0		
151	BIR11.5 Rebekkavej	løbende	0		0		
152	BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	løbende	0		0		
153	BIR13.1 Brønshøj Skole	løbende	0		0		
154	BIR13.2 Nordfeldvej	løbende	0		0		
155	BIR13.3 Brønshøj Gadekær	løbende	0		0		
156	BIR14.1 Præstegårds Allé	løbende	0		0		
157	BIR14.2 Brønshøj Kirkevej	løbende	0		0		
158	BIR14.3 Kirkemosen	løbende	0		0		
159	BIR14.4 Pilesvinget	løbende	0		0		
160	BIR15.1 Svenskelejeren	løbende	0		0		
161	BIR15.2 Brønshøjparken	løbende	0		0		
162	BIR16.1 Hyrdevangen	løbende	0		0		
163	BIR16.2 Enemærket	løbende	0		0		
164	BIR16.3 Utterslev Torv	løbende	0		0		
165	BIR16.4 Ørevadsvej	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
166	BIR16.5 Mosesvinget	løbende	0		0		
167	BIR18.3 Rådvalsvej	løbende	0		0		
168	BIR18.4 Engblommevej	løbende	0		0		
169	BIR18.5 Grønnemose Allé	løbende	0		0		
170	BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken	løbende	0		0		
171	BIR19.4 Kantorparken	løbende	0		0		
172	BIR2.2 Strandvejen	løbende	0		0		
173	BIR2.3 Vestagervej	løbende	0		0		
174	BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	løbende	0		0		
175	BIR20.3 Emdrup Sø	løbende	0		0		
176	BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	løbende	0		0		
177	BIR3.1 Vesterled	løbende	0		0		
178	BIR4.1 Bellahøjvej	løbende	0		0		
179	BIR5.1 Borups Allé	løbende	0		0		
180	BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj	løbende	0		0		
181	BIR5.6 Rentemestervej	løbende	0		0		
182	BIR5.7 Dortheavej	løbende	0		0		
183	BIR5.8 Lygten	løbende	0		0		
184	BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé	løbende	0		0		
185	BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
186	BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2024	0		0		
187	BIR7.9 Pernillevej	løbende	0		0		
188	BIR9.1 Meteorologisk Institut	løbende	0		0		
189	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	Maj 2027	29		5		
190	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	Maj 2027	5		5		
191	Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2029	72		0		
192	Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2029	72		0		
193	Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
194	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2030	60		0		
195	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev	December 2024	0		3		
196	Bramslykkevej KV25 MP	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
197	Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2026	48		0	-27,6	Projektet er under revurdering, da Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med udvidelse af fredningen af Nyboder til også af omfatte de offentlige veje mellem bygningerne, har stillet særlige krav til genopretning af belægningerne. Herudover er projektet underbudgetteret, da det i forbindelse med projekteringen har vist sig, at der skal etableres ny vejkasse og afvandingsystem under de brostensbelagte gader.	Der vil blive udarbejdet særskilt indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 18. november 2024 om Fredningsnævnets krav til genopretningsprojektet og de økonomiske konsekvenser ved at skulle etablere en ny vejkasse m.m.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
198	Byfornyelsesrammen (rådhedsbeløb)	løbende	0		0		
199	Bygningsfornyelse Fredens Ark	September 2024	19		-1		
200	Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	løbende	0		0		
201	De Indre Søer	December 2026	60		0		
202	Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)	November 2024	11		0		
203	Enghave Nærgenbrugsstation	December 2025	75		0		
204	Enghavevej 13- 29	Marts 2025	3		5		
205	Englandsparken, løft	September 2024	1		0		
206	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	September 2024	-3		7		
207	Folehavekvarteret, byrum OMF	November 2024	15		0		
208	Forbedrede offentlige toiletter	December 2024	24		3		
209	Fredens Park	December 2030	84		0		
210	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Juni 2026	18		0		
211	Fremtidens Sølund Parkering	April 2029	4		0		
212	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	Juni 2027	45		0		
213	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60		0		
214	Gl. Køge Landevej, bro GP23	December 2024	12		0		
215	Gothersgade	December 2024	72		0		
216	GP21-Carl Jacobsens Vej	Oktober 2025	33		4		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
217	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	Oktober 2024	49		0		
218	Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2027	48		0		
219	Grøndalsparken	December 2029	72		0		
220	Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	Juni 2025	30		6		
221	Gårdhaver, projektudvikling 2022	September 2025	21		0		
222	Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	December 2026	26		0		
223	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
224	Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
225	Højdevej 14	September 2024	-3		3		
226	Højdevej 5-7	Juni 2025	-6		6		
227	IB1 H.C. Andersens Boulevard	løbende	0		0		
228	IB16 Kastelsgraven, regn	løbende	0		0		
229	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2026	17		12		
230	J.E. Ohlsensgade 3-5	September 2024	21		-10		
231	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2027	120		0		
232	Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej	December 2024	0		6		
233	Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	Juni 2025	6		6		
234	Johan Semps Gade AM47 MP	løbende	0		0		
235	Kagsmosen, skybrudssikring	December 2025	36		3		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
236	Kastelsgraven	December 2028	84		0		
237	Kildevældssøen	December 2027	72		0		
238	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	Juni 2027	21		0		
239	Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2027	156		16		
240	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
241	KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	løbende	0		0		
242	KV10 Husumvej	løbende	0		0		
243	KV13 Skjulhøj Allé	løbende	0		0		
244	KV16 Jyllingevej	løbende	0		0		
245	KV17 Herlufsvej	løbende	0		0		
246	KV18 Lyngholmvej	løbende	0		0		
247	KV19 Vanløse Byvej	løbende	0		0		
248	KV2 Bystævnet	løbende	0		0		
249	KV20 Damhusengen	løbende	0		0		
250	KV21 Hanstholmvej	løbende	0		0		
251	KV22 Lønstrupvej	løbende	0		0		
252	KV23 Damhussøen	løbende	0		0		
253	KV26A Vigerslevparken nord	løbende	0		0		
254	KV27 Nakskovvej	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
255	KV3 Grønt område bag Korsager skole	løbende	0		0		
256	KV34 Retortvej	løbende	0		0		
257	KV37 Kirsebærhaven	løbende	0		0		
258	KV41 Borrebuvej	løbende	0		0		
259	KV42 Slotsherrensvej Øst	løbende	0		0		
260	KV45 Bangsbovej	løbende	0		0		
261	KV46 Bangsbo Plads	løbende	0		0		
262	KV47 Katrinedalsvej	løbende	0		0		
263	KV48 Vanløse St.	løbende	0		0		
264	KV49 Vanløse Allé	løbende	0		0		
265	KV4A Husum Vænge (øvre del)	løbende	0		0		
266	KV5 Husumparken	løbende	0		0		
267	KV50 Ådalsvej	løbende	0		0		
268	KV52 Godthåbsvej	løbende	0		0		
269	KV55 Vigerslevvej nord	løbende	0		0		
270	KV58 JPE Hartmanns Allé	løbende	0		0		
271	KV59 Valby Langgade	løbende	0		0		
272	KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	løbende	0		0		
273	KV60 Vigerslev Allé	løbende	0		0		
274	KV60 Vigerslev Allé 2	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
275	KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	løbende	0		0		
276	KV63 Danshøjvej	løbende	0		0		
277	KV67 Område bag Ottiliavej	løbende	0		0		
278	KV7 Frederikssundsvej	løbende	0		0		
279	KV70 Sjælør Boulevard	løbende	0		0		
280	KV71 Ellebjergvej	løbende	0		0		
281	KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	løbende	0		0		
282	KV75 Enghave Brygge	løbende	0		0		
283	KV76 Enghavevej	løbende	0		0		
284	KV77 P. Knudsens Gade	løbende	0		0		
285	KV79 Sydhavnsgade	løbende	0		0		
286	KV8 Sonnerupvej	løbende	0		0		
287	KV80 Sydhavns Plads	løbende	0		0		
288	KV81 Teglholtsgade	løbende	0		0		
289	KV83 Krogbjergparken syd	løbende	0		0		
290	KV9 Kildebrøndevej	løbende	0		0		
291	Langebros, åbning af p-anlæg	Juni 2026	78		0		
292	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	December 2025	0		10		
293	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	Maj 2025	17		0		
294	Lersøparken (Skybrudssikring)	August 2028	104		22		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
295	Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	December 2028	50		0		
296	Mimersgade, skybrudssikring	August 2029	32		8		
297	NO17 Sjællandsgade	løbende	0		0		
298	NO19 Kartoffelrækkerne	løbende	0		0		
299	NO3 Ryesgade	løbende	0		0		
300	NO5 Frederik V's Vej	December 2026	48		4		
301	NO6 Fælledparken	December 2026	36		4		
302	NO7 Øster Allé	December 2026	36		4		
303	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	løbende	0		0		
304	Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	September 2024	-3		4		
305	Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	September 2024	21		4		
306	Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	December 2026	60		0		
307	Områdefornyelse Aldersrogade	Januar 2028	75		0		
308	Områdefornyelse Bispeparken	Januar 2028	13		0		
309	Områdefornyelse Sundby	September 2024	1		-4		
310	Omøgade, skybrudssikring	Maj 2025	17		0		
311	OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro	løbende	0		0		
312	OS19 Nordre Frihavsgade	løbende	0		0		
313	OS20 Willemoesgade mm	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
314	OS38 Østerfælledtorv	løbende	0		0		
315	OS4 Middelfartsgade	løbende	0		0		
316	OS5 Rothesgade	løbende	0		0		
317	OS6 Stockholmsgade	løbende	0		0		
318	OS7 Løgstørgade	løbende	0		0		
319	OS8 Brumleby	løbende	0		0		
320	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24		0		
321	Peblinge Sø	December 2028	60		0		
322	Prøvestens Allé 7	September 2025	-3		9		
323	Rantzsausgade	September 2024	30		0		
324	RAP24, initiativ 1.4	April 2025	4		0		
325	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2025	12		0		
326	Reersøgade, skybrudssikring	December 2025	0		0		
327	Renovering af Nordhavn Station	December 2025	120		-72		
328	Rodosvej 7A-E	December 2024	-12		-3		
329	Roskildevej KV24 MP	løbende	0		0		
330	Roskildevej, genopretning GP24	Maj 2025	5		-1		
331	Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	December 2030	84		0		
332	Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B	September 2025	-3		5		
333	Sallingvej, HOFOR	December 2027	48		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
334	Sigurdsgade, skybrudssikring	Juni 2028	18		0		
335	Sigyngsgade og Krakas Plads (OMF)	April 2026	54		7		
336	Skellet, skybrudssikring	December 2026	0		0		
337	Skoleholdervej, grøn vej	November 2024	11		0		
338	Skolen ved Sundet, HOFOR	Juni 2025	18		6		
339	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2035	192		0		
340	Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	Juni 2025	115		115		
341	Slotsherrensvej Vest KV12 MP	løbende	0		0		
342	Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
343	Slotsholmen, HOFOR	December 2027	24		0		
344	Sortedams Sø	December 2029	96		0		
345	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	December 2024	0		-2		
346	Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6	September 2024	-3		3		
347	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Juni 2028	56		0		
348	Strandboulevarden, træer	Juni 2028	54		0		
349	Støjpuljen	løbende	0		0		
350	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	løbende	0		0		
351	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	løbende	0		0		
352	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
353	Tagensvej Syd BIR8.4 MP	løbende	0		0		
354	Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
355	Toiletpuljen 2019	December 2027	24		0		
356	Tomsgårdsvej, HOFOR	November 2024	-13		0		
357	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	Juni 2025	6		0		
358	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Maj 2025	11		0		
359	Tybjergvej KV15 MP	løbende	0		0		
360	Veksøvej KV11 MP	løbende	0		0		
361	VEL 9 Gasværksvej	løbende	0		0		
362	VEL1 Kødbyen	løbende	0		0		
363	VEL10 Istedgade	løbende	0		0		
364	VEL11 Matthæusgade	løbende	0		0		
365	VEL12 Skydebanehaven	løbende	0		0		
366	VEL13 Kingosgade-Enghavevej	løbende	0		0		
367	VEL14 Vesterbro Torv	løbende	0		0		
368	VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	løbende	0		0		
369	VEL2 Sønder Boulevard	løbende	0		0		
370	VEL28 Nørrebroparken syd	løbende	0		0		
371	VEL3 Dybølsgade	løbende	0		0		
372	VEL30 Jagtvej nord	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
373	VEL31 Nørrebrogade	løbende	0		0		
374	VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken	løbende	0		0		
375	VEL33 Nørre Farimagsgade	løbende	0		0		
376	VEL34 Supplerende skybrudsveje	løbende	0		0		
377	VEL36 Ågadeparken	løbende	0		0		
378	VEL37 Bispeengbuen	løbende	0		0		
379	VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver	løbende	0		0		
380	VEL4 Enghave Plads	løbende	0		0		
381	VEL40 Borups Allé Vest	løbende	0		0		
382	VEL41 Genforeningspladsen	løbende	0		0		
383	VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	løbende	0		0		
384	VEL6 Ny Carlsbergvej	løbende	0		0		
385	VEL8 Tove Ditlevsens Plads	løbende	0		0		
386	Vestre Kirkegård	August 2026	44		3		
387	Vigerslevparken Midt	December 2028	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
388	Vigerslevparken Syd	December 2028	0	0	-45,8	Det forventede merforbrug skyldes, at projektet har en højere kompleksitet end antaget, da bevillingen blev givet. Samlet forventes et betydeligt merforbrug på skybrudsdelens tre bevillinger, som i sidste ende forventes at blive finansieret af HOFOR og de andre forsyningselskaber i Kapacitetssamarbejdet, som består af ti kommuner. Eksempelvis har det vist sig markant mere vanskeligt at arbejde i vandløbet, herunder at håndtere vandet i vandløbet under anlægsfasen. Herudover er der hensynet til eksisterende træer, flagermus og	Merforbruget påvirker Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å, hvor de ti kommuner og deres forsyninger, som grænser op til Harrestrup Ås vandløbssystem, samlet håndterer skybrudsvand i og omkring vandløbet. Der er opnået enighed om, at fællesskabet kan finansiere det samlede projekts merforbrug, og forvaltningen vil derfor udarbejde en indstilling med det formål at få hævet klimabevillingen, hvilket, som nævnt, ikke påvirker kommunens økonomi, idet finansieringen tilvejebringes af forsyningselskaberne via spildevandstaksterne. Indstillingen afventer på nuværende tidspunkt en

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					bygværker, som gør anlægsarbejderne dyrere end oprindeligt beregnet samtidig med, at materialepriser er steget betydeligt de sneste år.	godkendelse fra fredningsmyndighederne, førend indstillingen forelægges.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko	
389	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2028	0		0	-7,5	Det forventede merforbrug skyldes, at projektet har en højere kompleksitet end antaget, da bevillingen blev givet. Samlet forventes et betydeligt merforbrug på skybrudsdelens tre bevillinger, som i sidste ende forventes at blive finansieret af HOFOR og de andre forsyningsselskaber i Kapacitetssamarbejdet, som består af ti kommuner. Eksempelvis har det vist sig markant mere vanskeligt at arbejde i vandløbet, herunder at håndtere vandet i vandløbet under anlægsfasen. Herudover er der hensynet til eksisterende træer, flagermus og	Merforbruget påvirker Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å, hvor de ti kommuner og deres forsyninger, som grænser op til Harrestrup Ås vandløbssystem, samlet håndterer skybrudsvand i og omkring vandløbet. Der er opnået enighed om, at fællesskabet kan finansiere det samlede projekts merforbrug, og forvaltningen vil derfor udarbejde en indstilling med det formål at få hævet klimabevillingen, hvilket, som nævnt, ikke påvirker kommunens økonomi, idet finansieringen tilvejebringes af forsyningsselskaberne via spildevandstaksterne. Indstillingen afventer på nuværende tidspunkt en

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					bygværker, som gør anlægsarbejderne dyrere end oprindeligt beregnet samtidig med, at materialepriser er steget betydeligt de sneste år.	godkendelse fra fredningsmyndighederne, førend indstillingen forelægges.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
390	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	September 2025	21		9		
391	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	December 2025	0		0		
392	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35	Juni 2027	21		0		
393	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &	September 2024	-15		3		
394	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	Oktober 2024	34		30		
395	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)	December 2027	97		0		
396	Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
397	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	Juni 2026	18		6		
398	Kalkbrænderihavnsgade, støttemur renovering	December 2024	0		0		
399	Bavnehøj Alle (OMF)	December 2025	0		0		
400	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	Maj 2025	8		3		
401	Tingvej m.fl., skybrudssikring	December 2026	9		0		
402	Kornblomstvej, skybrudssikring	Marts 2028	0		0		
403	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	December 2028	48		0		
404	Sommerstedgade 6-8	Marts 2025	-21		-3		
405	Sølvgade 34-34D	December 2024	-24		-8		
406	Nørrebrogade 197 m.fl.	December 2024	-24		5		
407	På Bjerget 5-17 m.fl.	Marts 2027	-9		-2		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
408	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	September 2025	-15		3		
409	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	September 2025	-15		3		
410	Tagensvej 58-68 m.fl.	Juni 2026	-6		2		
411	Dronningensgade 59-61 m.fl.	Juni 2025	-18		14		
412	Elmelundevej 19-25 m.fl.	December 2025	-12		0		
413	Ægirsgade 42 m.fl.	Marts 2025	-21		3		
414	Birkegade 9-9A	September 2024	-27		4		
415	Stilledal 18-24	September 2024	-27		6		
416	Haraldsgade 19-51	September 2025	-15		-7		
417	Roskildevej 150-152 m.fl.	December 2025	-24		0		
418	BK212 Willemoesgade, byggetilladelse	December 2024	24		0		
419	Bispebjerg Torv (OMF)	December 2028	86		0		
420	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	Juni 2025	6		0		
421	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6		0		
422	Områdefornyelse Lundtoftegade	December 2028	0		0		
423	Sigurdsgade (OMF)	Juni 2028	80		0		
424	Områdefornyelse Folehaven	September 2024	13		0		
425	Områdefornyelse Bavnehøj	Juni 2025	-6		0		
426	Vølundsgade 25 - 27	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
427	Nyhavn 31	Maj 2025	-19		0		
428	Ravnsborggade 13-15	Januar 2025	-23		0		
429	Thomas Laubs Gade 16-26	Marts 2025	-21		-3		
430	Holmbladsgade 102-108 m.fl.	Juni 2025	-18		-6		
431	Valby Langgade 182-184 A	December 2025	-12		0		
432	Ørnevej 24	December 2026	0		0		
433	Vigerslevvej 290	December 2026	0		0		
434	Polensgade 19-23	December 2024	-24		-9		
435	Vordingborggade 89-95 m.fl.	Marts 2025	-21		2		
436	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	Marts 2026	-9		3		
437	Fredericiagade 33-33A m.fl.	September 2025	-15		5		
438	Sølvgade 97	December 2025	-12		0		
439	Rodosvej 61	Marts 2025	-21		0		
440	Stabil drift af parkeringsanlæg	April 2025	0		0		
441	Sigyngsgade, genopretning GP26	December 2026	0		0		
442	Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	August 2029	32		8		
443	Sigurdsgade m.fl., genopretning GP26	Juni 2028	18		-6		
444	Toldbodgade, genopretning GP26	December 2028	24		0		
445	Skellet, genopretning GP26	December 2026	0		0		
446	Tingvej, genopretning GP26	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
447	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	December 2025	0	0	0		
448	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2027	0	0	0		
449	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2027	0	0	0		
450	COPE	December 2026	0	0	0		
451	Vennemindevej m.fl., skybrudssikring	December 2028	0	0	0		
452	Bellahøjvej, skybrudssikring	December 2027	0	0	0		
453	Tryggeveldevej m.fl. Skybrudssikring	December 2026	0	0	0		
454	Ålekistevej, skybrudssikring	December 2026	0	0	0		
455	Sydhavnsmetro, bustilpasning	December 2025	0	0	12		
456	Bellahøj Camping, skybrudssikring	December 2027	0	0	0		
457	Hulgårdsvej, skybrudssikring	December 2027	0	0	0		
458	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2026	0	0	0		
459	Faksegade 8 - 8 A	December 2026	-12	-12	0		
460	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	December 2025	-24	-24	-3		
461	Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10	Juni 2025	-30	-30	-6		
462	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	September 2025	-27	-27	2		
463	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	September 2025	-27	-27	2		
464	Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.	September 2025	-27	-27	3		
465	Halmtorvet 7 m.fl.	Marts 2025	-33	-33	-12		
466	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	Juni 2026	-18	-18	3		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
467	Ny Carlsberg Vej 6	Marts 2025	-33		-3		
468	Kurlandsgade 20 - 28	Juni 2026	-18		0		
469	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	Marts 2026	-21		10		
470	Holbergsgade 7 - 7 A	September 2025	-27		-5		
471	Tingvej 14 - 14 A - B	September 2025	-27		-27		
472	Ryesgade 61 / Trepkasgade 2	Marts 2025	-33		2		
473	Nørrebrogade 168 - 168 A	Juni 2025	-30		6		
474	Lersøparken (OMF)	August 2028	82		22		
475	Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering	December 2025	0		0		
476	Endestationer linje 2A, ombygning	Maj 2025	5		5		
477	Vesterbro Passage, byrum foranalyse *	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
478	Søerne, stanken analyse*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
479	Vejgenopretning, byrumsforbedrende tiltag*	December 2032	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
480	Vejgenopretning, midlertidig istandsættelse*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
481	Emaljehaven Plads (OMF)*	Oktober 2025	-14	ny ift. seneste anlægsoversigt			
482	Områdefornyelsen, ekstern evaluering*	December 2031	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
483	NEXT, byrum (OMF)*	Oktober 2025	-14	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Øvrige aftaler;Overførselssagen 2021-2022							
484	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	Juli 2025	11		0		
Budgetaftale 2023							

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
485	Hekla Park, kunstgræsbane	September 2025	-3		-3		
486	Enghavevej, genopretning B23	November 2024	11		2		
487	Gammel Kongevej, genopretning B23	December 2026	36		12		
488	Jerichausgade, genopretning B23	Juni 2026	30		18		
489	Stenosgade, genopretning B23	December 2025	24		0		
490	Tagensvej, genopretning B23	December 2024	0		0		
491	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Februar 2026	14		0		
492	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Maj 2028	0		0		
493	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	December 2026	0		0		
494	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse	Marts 2025	9		9		
495	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	Oktober 2025	0		0		
496	Genopretning af belysning B23	September 2024	9		3		
497	Genopretning af signalanlæg B23	December 2024	0		0		
498	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	December 2026	0		0		
499	Lufthavnslinjen, forbedringer til kommende Supercykelsti	Januar 2027	1		0		
500	Cykelgade, pulje B23	December 2025	-12		0		
501	Erstatningsparkeringspladser B23	Juli 2026	-15		0		
502	Jyllingevej, trafiksikkerhed	Oktober 2028	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
503	Ålandsgade, genveje for cyklister	September 2025	15		12		
504	Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop	December 2024	3		3		
505	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Oktober 2026	0		0		
506	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	Oktober 2029	-2		0		
507	Sigurdsgade m.fl., byrum	Juni 2028	19		0		
508	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	December 2025	0		0		
509	Optimering og tilpasning af grønne bølger	Juni 2025	6		0		
510	Bedre betjening af cykler i kryds	December 2025	0		0		
511	Nulemissionszoner, foranalyse	Juni 2026	38		0		
512	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	Marts 2025	3		0		
513	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer	November 2025	35		11		
514	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	December 2029	48		48		
515	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse	Juni 2025	5		0		
516	Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse	September 2024	3		0		
517	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse	Januar 2025	0		0		
518	Hamletsgade, cykelstier mv.	August 2029	34		8		
519	Pulje til toiletter	December 2026	11		12		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
520	Frederikssundsvej-Åkandevej, kryds	Juni 2025	10		10		
521	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0		0		
522	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0		0		
523	Ren. Hulgårds legeplads	December 2024	-9		0		
524	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2026	0		0		
525	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	Juni 2025	0		0		
Overførselssag 2022-2023							
526	Torvegade, cykelfremkommelighed	Maj 2028	-5		-5		
527	Frederikssundsvej, trafikikkerhed og erstatningsparkering	Maj 2027	0		0		
528	Mimersparkens, kunstgræsbane	Juni 2026	6		1		
529	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2025	0		0		
530	ALMA - Almenes digitale assistent	December 2025	24		0		
531	Mere effekt. Anvendelse adm.ejd BC73	December 2024	0		0		
Budgetaftale 2022 og Overførselssag 2022-2023							
532	Amaliehaven, renovering af bolværk	Maj 2025	8		5		
Overførselssagen 2012-2013							
533	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	September 2024	30		0		
Budgetaftale 2024							

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
534	Prinsessegade, genopretning B24	September 2024	-15		-15		
535	Cort Adelers Gade, genopretning B24	April 2025	-8		-8		
536	Øster Farimagsgade, genopretning B24	Maj 2026	5		-1		
537	Krabbesholmvej, genopretning B24	Juni 2025	-6		-6		
538	Brorsonsgade, genopretning B24	Maj 2025	-7		-7		
539	Lille Istedgade, genopretning B24	Maj 2025	-7		-7	-4,1 Budgettet er ved en fejl givet til projektet "Brorsonsgade Genopretning".	Budgettet vil blive korigeret inden årets udgang.
540	Kongshøjgade, genopretning B24	Marts 2025	-9		-9		
541	Tullinsgade, genopretning B24	December 2025	0		0		
542	Ingerslevsgade, genopretning B24	December 2024	-12		0		
543	Griffenfeldsgade, genopretning B24	Juni 2025	-6		-6		
544	Blågårdsgade, genopretning B24	Januar 2025	-11		-11		
545	Odinsgade, genopretning B24	December 2024	-12		-12		
546	P.D. Løvs Allé, genopretning B24	December 2024	-12		-12		
547	Thorsgade, genopretning B24	December 2024	-12		-12		
548	Vestergårdsporten, genopretning B24	November 2024	-13		-13		
549	Vestergårdsvej, genopretning B24	November 2024	-13		-13		
550	Fredensborggade, genopretning B24	Maj 2025	-7		-7		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
551	Esromgade, genopretning B24	Maj 2025	-7		-7		
552	Halfdangsgade, genopretning B24	September 2024	-15		-15		
553	Lundingsgade, genopretning B24	November 2024	-13		-13		
554	Toilet og omklædning til Bellahøj	December 2025	0		0		
555	Amager Fælled Overdrev	April 2026	0		0		
556	Biodiversitet	December 2027	0		0		
557	En mere ældrevenlig by	December 2027	0		0		
558	Skoler, indkørselsforbud	December 2027	0		0		
559	Folehaven-Vigerslevvej, trafikikkerhed	December 2025	0		0		
560	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0		0		
561	Amager, trafikanalyse og -plan	August 2026	0		0		
562	Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse	Marts 2025	0		0		
563	Ældrevenlig by, slowlanes	Juni 2026	0		0		
564	Middelalderbyen, cykelparkering	Juni 2025	0		0		
565	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0		0		
566	Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse	Maj 2025	0		0		
567	Østerbro-Refshaleøen, foranalyse	Maj 2025	0		0		
568	Kystbaneruten, supercykelsti	Oktober 2026	0		0		
569	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	Juni 2027	0		0		
570	Katrinedal Skole, sikker skolevej	Maj 2025	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
571	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	September 2026	0	0	0		
572	Randersgade, sikker skolevej foranalyse	Februar 2025	0	0	0		
573	Rødkilde Skole, sikker skolevej	December 2027	9	9	9		
574	Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse	August 2025	0	0	0		
575	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	Oktober 2027	0	0	0		
576	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	Oktober 2027	0	0	0		
577	Cykling mod ensretning B24	December 2025	0	0	0		
578	Middelalderbyen, to foranalyser	Juni 2025	0	0	0		
579	Boligsocial helhedsplan VVSS - 2024	December 2028	0	0	0		
580	Vandforsyning søer, åer, kloakledn.	December 2026	0	0	0		
581	Genopretning af belysning B24	December 2024	-12	-12	-12		
582	Genopretning af signalanlæg B24	Juni 2025	-6	-6	0		
583	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	December 2025	0	0	0		
584	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0	0	0		
585	Vester Voldgade, permanent lukning	April 2026	0	0	0		
586	Hovedvagtsgade, bylivsgade foranalyse	Maj 2025	0	0	0		
587	Fremtidens grønne genopretning B24	December 2025	0	0	0		
588	Solceller i klimabelastede boliger	December 2027	0	0	0		
589	Fremtidens Grøndalspark, foranalyse	Februar 2025	0	0	0		
590	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0	0	0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
591	Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse	December 2025	0		0		
592	Toilet i Amager Strandpark	December 2025	0		0		
593	Grønne bylivsgader B24	Juni 2026	6		6		
594	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0		0		
595	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord	December 2025	-12		-12		
596	Omlægning af batteriordning	Januar 2025	0		-23		
Overførselssag 2023-2024							
597	Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse	Juni 2025	0		0		
598	Hvidkildevej, rødt midterareal	Oktober 2025	0		0		
599	Den Grønne Boulevard, etape 1, idéoplæg*	Marts 2025	3		0		
600	Amager, byrumsanalyse	Juni 2026	0		-2		
601	Trianglen-Parken, skrå p-pladser	Februar 2025	0		0		
602	Østerbrogade, træer	April 2026	0		0		
603	Lergravsparken, boldbur, lys	September 2026	0		0		
604	Øster Søgade, ensretning, foranalyse	Juni 2025	0		0		
605	Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse	Juni 2025	0		0		
606	Kornblomstvej, træer og begrønning	April 2028	0		0		
607	Ladcykelparkering, OF23-24	Oktober 2025	0		0		
608	Voldparken naturværksted, foranalyse	Juni 2025	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
609	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0		0		
610	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering	December 2025	0		0		
611	TM16 Toilet i Nordhavn	December 2024	0		0		
612	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	December 2025	0		0		
613	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	løbende	0		0		
614	BC54 - Optimering af materielvedl.	løbende	0		0		
615	Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering, foranalyse	April 2025	0		0		
616	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens	December 2025	0		0		
budgetaftale 2025							
617	Pakke 3 Valby, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
618	Pakke 4 Østerbro, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
619	Pakke 5 Valby, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
620	Bådsmadsstræde, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
621	Drogdensgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
622	Kristianiagade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
623	Kærsangervej, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
624	Sankt Annæ Gade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
625	Svinget, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
626	Trondhjemsgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
627	Vejlegade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
628	Ålandsgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
629	H.C. Andersens Boulevard-Tietgensgade, trafiksikkerhed*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
630	Godthåbsvej-Sallingvej-Hillerødgade, krydsombygning*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
631	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
632	Øster Søgade-Webersgade, krydsombygning - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
633	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
634	Børsbroen og Havnegade, bredere cykelsti - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
635	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
636	Ishøjruten Vigerslev Allé, bredere cykelsti - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
637	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
638	Ring 2-ruten supercykelsti, forbedringer - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
639	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
640	Farumruten supercykelsti etape 3, forbedringer - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
641	Nørrebroen, Hillerødgade krydsning*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
642	Nørrebroruten, Hillerødgade krydsning - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
643	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
644	Laplandsgade-Uplandsgade, signalanlæg - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
645	Tom Kristensens Vej, kryds*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
646	Tom Kristensens Vej, kryds - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
647	Fælled-Strand, etape 1, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
648	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
649	Langebrogade-Lille Langebro, overgang og cykelgade - evaluering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
650	Hovedbanen, bro over banegraven, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
651	Klimavenlige materialer, pulje B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
652	Drejøgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
653	Fanøgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
654	Hjortøgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
655	Langøgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
656	Tåsingegade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
657	Fafnersgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
658	Slejpnersgade, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
659	Genopretning af signalanlæg B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
660	Genopretning af belysning B25 *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
661	Enghave Plads, genopretning B25*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
662	Langebros broklapper, renovering projektering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
663	Landgreven p-anlæg, omdannelse til beboerparkering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
664	Tuborgvej bro, gang- og cykelsti foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
665	Refshaleøen syd, sejlads, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
666	Ingerslevsgade-Jernbanebyen, forbindelse, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
667	Christianshavns Torv, indretning, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
668	Frankrigsgade svømmehal, grønt byrum*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
669	Bispeengen park, nyt liv*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
670	Vesterbro Passage, midlertidigt byrumsforsøg*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
671	Boligsocial Helhedsp. Bispebjerg (B2025)*	December 2029	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
672	Pilotprojekt med fri badning i udvalgt områder af havnen *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
673	Fordobling af udbud af ladestandere *	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
674	Triangeln fredeliggørelse, foranalyse*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
675	Arealoptimering*	løbende	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr. Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2012			
1 CP V - Skiltning A-net + grønne ruter			
Budgetaftale 2013			
2 BK 0645 Klimakarréen			
3 Klimakarre-gårdhave	-3,0	Økonomien er fortsat under udredning sammen med økonomien for de øvrige gårdhave-demonstrationsprojekter fra budget 2013 (TMF911, TMF912, TMF1566). Alle projekterne er på vej ind i den afsluttende fase og vil blive afsluttet og lukket i 2025.	Økonomien forventes samlet set at balancere i disse demonstrationsprojekter. Der vil blive aflagt et samlet anlægsregnskab for projekterne ultimo 2025. En forudsætning herfor er i givet fald, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at et samlet anlægsregnskab forelægges Borgerrepræsentationen.
Budgetaftale 2014			
4 CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	-17,5	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "CP VIII - Indre ringrute bro CSS". De to bevillinger balancerer samlet set.	Det er besluttet at regnskabsaflægge de to projekter hver for sig. Nærværende anlægsprojekt, der vedrører cykelstien, er færdigt og ibrugtaget. Anlægsregnskabet for cykelstien forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2024. Den tilhørende ringrute bro, som endnu ikke er færdig, vil blive regnskabsforklaret, når den er færdig og ibrugtaget/afleveret.
Budgetaftale 2015			
5 CP - CFA - Hillerødgade			
6 CP - CFA - Husumforbindelsen			
7 Remiseparken, revitalisering			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr. Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
8 Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser.			
Budgetaftale 2016			
9 Busfremkommelighed, linje 6A	-1,1	Merforbruget skyldes blandt andet, at projektets etape 2 blev annulleret, hvilket resulterede i ekstraudgifter, da de forventede synergier mellem etape 1 og etape 2 udeblev som følge af annulleringen.	Der er udarbejdet anlægsregnskab, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 7. oktober 2024. Merforbruget søges dækket af busfremkommeligheds-puljen under Økonomiudvalget.
10 Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer			
11 Cykelpakke - belysning på Farumruten			
12 Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerød motorvejen			
13 Fasanvejsruten SCS (B17)			
14 Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation			
15 Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	-1,2	Projektet, der nu er ibrugtaget, er gennemført parallelt med projektet "Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)" (TMF10215). Der er et samlet forventet merforbrug på byrumsdelen, som bl.a. skyldes prisstigninger på rådgivning og materiel.	Det forventede merforbrug på byrumsdelen forventes dækket af PL-pulje til stigende anlægspriser og/eller O/U-model. Endelig afklaring af økonomien på de to parallelle projekter forventes klar ultimo 2024.
Budgetaftale 2017			
16 Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade			
17 Tilpasning af busnet 2019			
Budgetaftale 2018			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
18	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret			
19	CP - Nordre Frihavsgade 1. etape			
20	Lundehustorvet			
21	Ombygning af stoppesteder			
22	Sikker skolevej - pulje			
23	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen			
24	Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade			
25	Smedetoften - tryghedsfremmende byrum			
	Budgetaftale 2019			
26	Anlæg af Pioparken			
27	Cykelparkering ved stationer i med DSB			
28	Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé			
29	Cykelprojekt finansiering Roskilderuten			
30	Cykelsti på Strandboulevarden syd			
31	Genopretning af Lundtoftegade			
32	Grøn balance Grønningen/Bispeparken			
33	Midl. Ren. af Svanemølle Pier			
34	Naturpark Nordhavn			
35	Roskilderutens fællesaktiviteter			
36	Sortebro, udskiftning			
37	Etablering af 4 nye stoppesteder til de kommende elhavnebusser.			
	Budgetaftale 2020			
38	Avedøreruten, supercykelsti			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
39	Bredgade, genopretning (B20)			
40	Cykelpakke - Chr. Havns station			
41	Frederiksborgvej trafikale forbedr			
42	Gadelandet, cykelsti			
43	Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej			
44	Kastrupvej, genopretning (B20)			
45	Kløvermarksvej, genopretning (B20)			
46	Pulje til tilkøb af cykelforbedring			
47	Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)			
48	Vermlandsgade, genopretning (B20)			
49	Ørestadsruten, supercykelsti			
50	Østerbrogade, cykelforbedringer			
	Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2021			
51	Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)			
	Budgetaftale 2021			
52	Amager Blvd., genopretning B21			
53	Brobergsgade, genopretning B21			
54	Brydes Allé, genopretning B21			
55	Den Grønne Boulevard, foranalyse			
56	Farumruten, cykelsti Gothersgade			
57	Holsteinsgade, genopretning B21			
58	Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21			
59	Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
60	Middelfartgade, genopretning B21			
61	Nyboder Skole, SSV			
62	Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej			
63	Rosbæksvej, genopretning B21			
64	Store Møllevej, genopretning B21			
65	Sundbyøster Plads, begrønning			
66	Toftegårds Allé, genopretning B21			
67	Tomsgårdsvej, genopretning B21			
68	Vesterled, genopretning B21			
	Budgetaftale 2022			
69	Ahlefeldtsgade, genopretning B22			
70	Kronborggade, genopretning B22			
71	Nordre Frihavsgade, 2. etape			
72	Palnatokesgade, genopretning B22			
73	Peder Lykke Skole, cykelsti			
74	Prinsessegade, digitale tavler			
75	Ryvangs Allé, genopretning B22			
76	Rødkilde Plads, genopretning B22			
77	Skolen i Kødbyen, SSV (B22)			
78	Turesensgade, genopretning B22			
79	Koncept for tværfaglige byrum			
	Overførselssag 2010-2011			
80	Frederiksholmsløbsbroen			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
	Overførselssag 2017-2018			
81	Nordvestpassagen			
	Overførselssag 2019-2020			
82	Nye strømstik			
	Overførselssag 2019-2020 og Budgetaftale 2022			
83	Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg			
	Overførselssag 2020-2021			
84	ByOasen, oprensning og legeplads			
85	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds			
86	Parkbroer, reovering OF20-21			
	Overførselssag 2021-2022			
87	Lersøparken, grundvand foranalyse			
88	Lundtoftegade, busstoppesteder			
89	Nedlæggelse af p-automater			
	Øvrige aftaler			
90	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)			
91	BIR24N Mimersparkeren			
92	Birkedommervej 85-93			
93	Bispeparken			
94	BK 0398 Puggaardsgade			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
95	BK 0499 Nyrnberggade	-2,0	Det forventede merforbrug kan henføres til "stop-go" udgifter, da projektet var omfattet af anlægsstopet i 2019. Herudover har projektet haft merudgifter til jordhåndtering samt interne timer.	Projektet er tæt på at være færdigt og regnskabsaflægges primo 2025, hvor det forventede merforbrug søges dækket af byfornyelsesrammen.
96	BK 0732 Bartolinsgade			
97	BK 1529 Glinkasvej			
98	Carl Jakobsens Vej			
99	Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)			
100	Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet			
101	Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)			
102	Fællesaktiviteter på Fasansvejruen			
103	Fællesaktiviteter på Helsingørruten			
104	Gothersgade, genopretning GP23			
105	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)			
106	Grøndals Parkvej, genopretning GP23			
107	Grønningen (OMF)			
108	Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9-9A mv			
109	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019			
110	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)			
111	Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)			
112	Karens Minde			
113	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI			
114	Lersø Parkallé, gangbro GP23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr. Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
115 Lunde hus Skole, skybrudsprj BIR10.3			
116 Lundevangsvej, genopretning GP25 - H			
117 Lynetteholm, trafikale tiltag			
118 Metro 4 cityringen	-6,3	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser" (TMF120 og TMF10121). De to projekter forventes samlet set at balancere økonomisk.	De to sammenhængende projekter vil blive regnskabsaflagt samlet, og anlægsregnskabet forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2024. En forudsætning herfor er, at Borgerrepræsentationen godkender, at bevillingerne sammenlægges. Det kan ske i forbindelse med, at anlægsregnskabet forelægges Borgerrepræsentationen, forventeligt primo 2025.
119 Mozartsvej 18-20 / Straussvej 19-29			
120 Nyhavnsbroen, toiletbygn. GP23			
121 Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade			
122 Områdefornyelse Christiania			
123 Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)			
124 Remiseparken, revitalisering (HOFOR)			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
125	Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohns V mf	-1,0	Merforbruget skyldes, at bidraget til Byggeskadefonden (BvB) er blevet højere end forventet. Kommunen skal betale 1,5% af den samlede ombygningsudgift som forsikringspræmie, også for ikke-støtteberettigede udgifter. I denne sag er de ikke-støtteberettigede udgifter steget mere end budgetteret, hvilket har øget udgiften til BvB.	Projektet er færdigt og er ved at blive gjort klar til regnskabsaflæggelse. Anlægsregnskabet forventes forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2024. Merforbruget vil i forbindelse hermed blive søgt dækket af byfornyelsesrammen.
126	Stockholmsgade, genopretning GP23			
127	Sundby Kirkegård, omdannelse			
128	Sundbyvestervej, genopretning GP25 - H			
129	Sundbyøster Plads, løft	-1,6	Merforbruget skyldes ekstraudgifter ifm. forlængelse af byggepladsen som følge af forsinkede kalkstensleverancer.	Projektet er tæt på at være færdigt, og der vil blive udarbejdet anlægsregnskab til forelæggelse for Teknik- og Miljøudvalget den 16. december 2024, hvor det forventede merforbrug søges dækket af O/U-modellen.
130	Tagensvej Nord (Skybrudssikring)			
131	Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)			
132	Teglværksgade, genopretning GP25 - H			
133	Tietgensgade, genopretning GP24			
134	Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8			
135	Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)			
136	Vibevej, byrum			
137	Vigerslevvej og parkindgange, OMF			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr. Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
138 Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	-6,1	Projektet, der nu er ibrugtaget, er gennemført parallelt med projektet "Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer" (TMF10254). Der er et samlet forventet merforbrug på skybrudsdelen, som bl.a. skyldes prisstigninger på rådgivning og materiel.	Endelig afklaring af økonomien på hhv. skybrudsdelen og byrumsdelen forventes klar ultimo 2024. Merforbruget på skybrudsdelen forventes finansieret af en forhøjelse af klimabevillingen, hvilket ikke påvirker kommunens økonomi, da det i sidste ende forventes finansieret af HOFOR over spildevandstaksterne.
139 Østre Gasværk, skybrudsprojekt			
140 Østrigsgade, genopretning GP23			
141 BECON			
142 Filipsparken			
143 Asger Rygs Gade 2 m.fl.			
144 Dybensgade 3-5			
145 Nordøstamager Skole, skoletavler			
Budgetaftale 2023			
146 Churchillparken, genopretning B23			
147 Esplanaden, genopretning B23			
148 Hammerensgade, genopretning B23			
149 Hildursgade, genopretning B23			
150 Lillegade, genopretning B23			
151 Mølle Allé, genopretning B23			
152 Peter Bangs Vej, genopretning B23			
153 Rønnegade, genopretning B23			
154 Rørsangervej, genopretning B23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
155	Sommerstedgade, genopretning B23			
156	Søndre Fasanvej, genopretning B23			
157	Ørnevej, genopretning B23			
158	Skærpelse af miljøzonekrav, information			
159	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse			
160	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro			
161	Parkeringsanlæg i brokvarterer, screening			
162	Renseanlæg Ladegårdsåen, foranalyse			
163	Genopretning af mur på Vestre Kirkegård			
164	Byggesagsbehandling, øget transparens			
	Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2022			
165	Flytning af Dragespringvandet			
	Overførselssag 2022-2023			
166	Helsingørmotorvejen overdækning, screening			
	Budgetaftale 2024			
167	Boldhusgade, genopretning B24			
168	Chr. Svendsens Gade, genopretning B24			
169	Amager Fælled Modelflyvebanen			
170	Fossilfri vejtrafik barriere analyse			
	Overførselssag 2023-2024			
171	TM11-Markeringer for faldne Vesterbro			

Tabel 3. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Øvrige aftaler				
1	Mer-/mindreforbrug - vejgenopretning			
2	Genopretningsramme - vejstruktur mv.			
3	Boligkommissionens virke	-1,4	Det forventede merforbrug skyldes Boligkommissionens afgørelser om forbud mod beboelse, hvilket fører til ekstraudgifter til genhusning i de kommende år.	I den årlige indstilling om frigivelse af anlægsbevillinger til nye bygningsfornyelsesprojekter, som behandles i december 2024, vil det blive indstillet, at der tilføres midler til Boligkommissionen virke fra Byfornyelsesrammen.
4	Ledige midler			
5	Risikostyring af p-projekter 2017			
6	Overbooking, Ordinær anlæg			
7	Overbooking, Byfornyelse, anlæg			
8	Overbooking, Takstfinansieret anlæg			
9	Overbooking, Klima			
10	OU-model på Ordinær anlæg			
11	Opsamling for afsluttede bygningsfornyel			
12	Overbooking, Genopretningsrammen			
13	Anlægsfinansiering af overhead 2022			
Budgetaftale 2023				
14	PL-pulje B23			
Budgetaftale 2024				
15	PL-pulje B24			