



Til TMU

Metropolzonen - tidsplaner for delprojekter Kalvebod Bølge og Vester Voldgade

27-04-2009

Sagsnr.
2009-39681

Dokumentnr.
2009-235166

Der arbejdes med en optimeret tidsplan for delprojekt **Kalvebod Bølge**, der koordinerer lokalplanprocessen med projektudvikling og projektering. Denne tidsplan kan ikke fremmes yderligere.

Sagsbehandler
Lotte Schiøttz

1. Der udarbejdes lokalplanforslag for projektet - parallelt hermed udarbejdes der et projektforslag. Samlet godkendelse af projektforslag og lokalplanforslag forventes at ske i TMU d. 17. juni 2009 og i BR d. 27. august.
2. Den offentlige høringsperiode igangsættes 15. september og løber til 15. november. Parallelt hermed udarbejdes hovedprojekt, der prissættes ved udbud i licitation. Samlet godkendelse af hovedprojekt og endelig vedtagelse af lokalplan forventes at ske i TMU d. 9. december 2009 og i BR primo januar 2010.
3. Anlægsarbejdet igangsættes medio januar 2010 og pågår i perioden frem til 1. juni 2010, hvor alt arbejde *i vandet* skal være afsluttet. Det videre anlægsarbejde forventes at vare ca. 8 mdr.

Optimeret tidsplan for delprojekt **Vester Voldgade**, der tager udgangspunkt i en trafikal og byrumsmæssig helhedsløsning for hele strækningen fra Christians Brygge til Jarmers Plads. Den optimerede tidsplan giver anlægsstart 3 mdr. tidligere, nemlig januar 2010.

1. Der udarbejdes dispositionsforslag med anlægsbudget og forventet tab af parkeringsindtægter, der forventes godkendt i TMU d. 17. juni, i ØU 18. august og i BR 17. september 2009.
2. Der udarbejdes projektforslag og hovedprojekt, som ikke sendes til politisk behandling, men høres i forvaltningen. Der afholdes licitation i november 2009.
3. Anlægsstart januar 2010 - arbejdet forventes afsluttes medio 2011.

Center for Bydesign

Njalsgade 13
Postboks 449
1505 Kbh. V

Telefon
3366 3567

Mobil
2726 3546

E-mail
lotsch@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009488145

www.kk.dk

Forudsætninger for gennemførelse af den optimerede tidsplan:

- Politiets godkendelse af trafikløsningen i dispositionsforslaget
- Godkendelse af dispositionsforslag i TMU (inkl. frigivelse af anlægsmidler og tab af parkeringsindtægter - herunder den budgetmæssige risiko det medfører).

Teknik- og Miljøforvaltningen arbejder nu videre efter ovenfor beskrevne tidsplaner.