



## Bilag 5 - Årsagsforklaringer for nye røde projekter

Bilaget redegør for nye røde anlægsprojekter siden seneste anlægsoversigt (TMU 30. november 2020), dvs. de anlægsprojekter, der er mere end seks måneder forsinkede. Teknik- og Miljøudvalget besluttede med fjerde anlægsoversigt 2020 (30. november 2020), at der i forbindelse med anlægsoversigterne alene skal rapporteres på projekter, som har budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder.

Bilaget indeholder ligeledes årsagsforklaringer på forvaltningens to vigtigste forsinkede projekter, som er indmeldt til Økonomiforvaltningens anden anlægsoversigt, som behandles af Økonomiudvalget den 25. maj 2021 og af Borgerrepræsentationen den 3. juni 2021.

21. april 2021

Sagsnummer  
2021-0080956

Dokumentnummer  
2021-0080956-6

Stab  
Budget og Anlæg  
Islands Brygge 37  
Postboks 457  
2300 København S

EAN-nummer  
5798009809452

## Indholdsfortegnelse

<b>Vigtigste forsinkede projekter indmeldt til Økonomiforvaltningens anden anlægsoversigt .....</b>	<b>3</b>
Masterplan Åboulevarden (Foranalyse for vandteknisk sammenhængende projekter)	3
Masterplan Amager Vest .....	3
<b>Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt.....</b>	<b>5</b>
<b>Amager Vest .....</b>	<b>5</b>
Artillerivej, skolevej TMF10977 .....	5
CP - CFA Husumforbindelsen TMF10171.....	5
Brolagte gader, genopretning (G22) TMF10827 .....	5
Vigerslevparken, 5 mindre projekter TMF10824.....	6
Vigerslevvej og parkindgange, OMF TMF11032.....	6
Absalonsgade, genopretning (B20) TMF10852 .....	6
Vestre Kirkegaard (TMF10822) .....	6
<b>Østerbro.....</b>	<b>7</b>
Strandboulevarden (Skybrudssikring) (TMF10211).....	7
Strandboulevarden, træer TMF10883.....	7
<b>Flere bydele.....</b>	<b>8</b>
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet (TMF10363) .....	8
Luftforurening, pilotprojekt, TMF10631 .....	8

## Vigtigste forsinkede projekter indmeldt til Økonomiforvaltningens anden anlægsoversigt

Forvaltningen skal i forbindelse med anlægsoversigten indmelde til Økonomiforvaltningen, hvilke projekter forvaltningen vurderer, er de to vigtigste forsinkede projekter på nuværende tidspunkt. Projekterne udvælges på baggrund af en samlet vurdering af projekternes økonomi, tidsplan og sammenhæng med øvrige projekters eksekvering. De to projekter er:

Projekt	<b>Masterplan Åboulevarden</b> (Foranalyse for vandteknisk sammenhængende projekter) VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade (TMF10724), VEL28 Nørrebroparken syd (TMF10725), VEL36 Ågadeparken (TMF10726), VEL37 Bispeengbuen (TMF10727), VEL43 Mindre skybrud.veje Bispeengbuen (TMF10728)
Opr. budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 13-12-2018)
Vedtaget ibrugtagning	December 2020
Forventet ibrugtagning	Maj 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	17
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen af fem foranalyser i én skybrudsgren (Åboulevarden) skyldes et behov for koordinering med andre skybrudsprojekter samt, at projektet afventer Frederiksberg Kommunes skybrudsplanlægning og en delvis afklaring af, hvorvidt Bispeengbuen nedrives. Masterplanen er således nødt til at blive udarbejdet i to tempi, da koordineringen er afgørende for målopfyldelsen af skybrudsplanen. Første del af masterplanen forventes færdig maj 2022, og masterplanen forventes endelig afsluttet december 2023.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt	<b>Masterplan Amager Vest</b> (Foranalyse for vandteknisk sammenhængende projekter) AM17 Gyldenlakvej m.fl (TMF10790), AM18 Sundbyvestervej (TMF10791), AM1A Røde Mellemvej 2 (TMF10792), AM19B Bygrænsen (TMF10793), AM20A Vejlands Allé (TMF10794), AM28 Kornblomstvej (TMF10786), AM29 Sundholm Syd (TMF10787), AM30 Brigadevej (TMF10788), AM32 Kongedybet (TMF10789)
Opr. budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 30-12-2018)
Vedtaget ibrugtagning	December 2020
Forventet ibrugtagning	September 2021
Forsinkelse i mdr. revideret	9
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen af Masterplan Amager Vest skyldes, at HOFOR grundet ændret praksis i udarbejdelse af kloakstrategi, først afleverede denne primo november. Da kloakstrategien er rammesættende for projektet, har det medført forsinkelse. De 10 foranalyser indgår i tre skybrudsgrene (Sundholm, Vejlands Allé og Floridavej), der alle er en del af Masterplan Amager Vest.

Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.
----------------------------------	--

## Nye røde projekter siden seneste anlægsoversigt

I det følgende fremgår de projekter, som siden seneste anlægsoversigt er blevet mere end seks måneder forsinkede og som har et budget på mindst 20 mio. kr. eller projektperiode på mindst 36 måneder. Projekterne er oplyst efter bydel.

### Amager Vest

Projekt navn	<b>Artillerivej, skolevej TMF10977</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2021 (BR 01-10-2020)
Vedtaget ibrugtagning	December 2021
Forventet ibrugtagning	December 2025
Forsinkelse i mdr. revideret	48
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes at dele af arealet skal anvendes til byggeplads til bl.a. byggeri af daginstitution, der forventes ibrugtaget ultimo 2022, samt plejehjem, der forventes ibrugtaget ultimo 2024.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Projektet er opdelt i to faser, hvor den ene fase kan afsluttes i 2022, da det laves udenfor det areal, der skal bruges til byggeplads.

### Brønshøj-Husum

Projekt navn	<b>CP - CFA Husumforbindelsen TMF10171</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2015 (BR 02-10-2014)
Vedtaget ibrugtagning	December 2020
Forventet ibrugtagning	Januar 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	13
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at området er fredet i dele af året, hvor det bebos af en fredet dyreart. Forvaltningen var ikke bekendt hermed ved planlægningen. Herudover har entreprenørudbud for brodelen forsinket projektet yderligere pga. supplerende myndighedsansøgninger.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Det er ikke muligt at forcere tidsplanen, da arbejdet kun kan udføres i en bestemt periode grundet fredning.

### Indre by

Projekt navn	<b>Brolagte gader, genopretning (G22) TMF10827</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 06-06-2019)
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	December 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Projektet afventer forsvarsministeriets renovering af Nyboder.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen er klar til at gå i gang når Nyboder er renoveret

## Valby

Projekt navn	<b>Vigerslevparken, 5 mindre projekter TMF10824</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 22-08-2019)
Vedtaget ibrugtagning	December 2024
Forventet ibrugtagning	Februar 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	14
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes en ekstra udbudsrunde på Skybrudsprojekterne i Vigerslevparken samt udarbejdelse af en fuld miljøkonsekvensvurdering (VVM) for disse projekter. Tidligere var der kun kalkuleret med en miljøscreening.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt navn	<b>Vigerslevvej og parkindgange, OMF TMF11032</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 22-06-2017)
Vedtaget ibrugtagning	August 2021
Forventet ibrugtagning	August 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	24
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes en ekstra udbudsrunde på Skybrudsprojekterne i Vigerslevparken samt udarbejdelse af en fuld miljøkonsekvensvurdering (VVM) for disse projekter. Tidligere var der kun kalkuleret med en miljøscreening.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

## Vesterbro - Kongens Enghave

Projekt navn	<b>Absalonsgade, genopretning (B20) TMF10852</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2020 (BR 31-10-2019)
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	December 2026
Forsinkelse i mdr. revideret	36
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektet afventer etablering af Kalvebod Skybrudstunnel, der medfører trafikafvikling på Absalonsgade. Kalvebod Skybrudstunnel forventes afsluttet i 2025.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen er klar til at gå i gang, når trafikafviklingen er afsluttet.

Projekt navn	<b>Vestre Kirkegaard (TMF10822)</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 22. august 2019)
Vedtaget ibrugtagning	December 2022
Forventet ibrugtagning	August 2023
Forsinkelse i mdr. revideret	8

Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at projektets myndighedsbehandling er mere omfattende og kompleks end først antaget. I den forbindelse skal projektet i høring hos Københavns Stift, hvilket tager ca. tre mdr. I samme periode gennemføres en arkæologisk forundersøgelse, der ligeledes har indflydelse på tidsplanen for projektet.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen forsøger at tidsoptimere de efterfølgende projektfaser.

## Østerbro

Projekt navn	<b>Strandboulevarden (Skybrudssikring) (TMF10211)</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 30. april 2015)
Vedtaget ibrugtagning	Oktober 2023
Forventet ibrugtagning	Juni 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der ved årsskiftet 2021 kom en ny kloakstrategi fra HOFOR, som medførte væsentlige ændringer i projektet. Det betyder, at projekteringen vil strække sig over en længere periode, og dermed udskydes tidspunktet for opstart i marken samt ibrugtagning.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen forsøger at tidsoptimere de efterfølgende projektfaser.

Projekt navn	<b>Strandboulevarden, træer TMF10883</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 14-05-2020)
Vedtaget ibrugtagning	December 2023
Forventet ibrugtagning	August 2024
Forsinkelse i mdr. revideret	8
Forklaring på forsinkelse	Forsinkelsen skyldes, at der ved årsskiftet 2021 kom en ny kloakstrategi fra HOFOR, som medførte væsentlige ændringer i projektet. Det betyder, at projekteringen vil strække sig over en længere periode og dermed påvirkes opstart i marken samt ibrugtagning.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen vil forsøge at optimere de efterfølgende projektfaser.

**Flere bydele**

Projekt navn	<b>Hurtigere scanning af byggesagsarkivet (TMF10363)</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Øvrige aftaler (BR 25. august 2016)
Vedtaget ibrugtagning	Juni 2021
Forventet ibrugtagning	Juni 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	12
Forklaring på forsinkelse	Det er nødvendigt at indregne ca. et år ekstra til at få tilrettet det digitale byggesagsarkiv, så det kan bruges optimalt. Leverandøren har indtil videre leveret det aftalte, men der mangler at blive tilføjet data, som gør arkivet mere anvendeligt, og det kan kun byggemyndigheden bidrage med. Dette har dog ikke betydning for tidspunktet for igangsættelsen af det digitale arkiv, da det skannede materiale løbende gøres tilgængeligt. Det har heller ikke betydning for projektets økonomi. Projektet forventer et større mindreforbrug grundet det forhøjede budget, der skyldes den store grad af usikkerhed ved projektets igangsættelse.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen følger den nye tidsplan.

Projekt navn	<b>Luftforurening, pilotprojekt, TMF10631</b>
Opr. Budgetgodkendelse	Budgetaftale 2019 (BR 04-10-2018)
Vedtaget ibrugtagning	December 2020
Forventet ibrugtagning	Juni 2022
Forsinkelse i mdr. revideret	18
Forklaring på forsinkelse	Udvalget besluttede på mødet den 12. april 2021 at projektet gennemføres i 2021-2022. Pilotprojektet gennemføres ved Nørrebro Park Skole.
Tiltag i forhold til forsinkelse	Forvaltningen følger den nye tidsplan.