

Bro over Inderhavnen

Tids- og Procesplan

Projekt 00784

Dato: 26.11.2009

		Måneder		
I d e o p l æ g	Primo 2008	3		← BR-beslutning om at modtage "APM-fondens" gavetilbud, 24. jan. 2008 ← Diverse projektafklaring ← Efterretningsnotat til TMU om planlagt proces, 2. apr. 2008
P r o g r a m	Forundersøgelse	7		← Projektaftale med APM Fonden ← Mødeaktivitet med diverse grundejere og myndigheder ← Udarbejdelse af principskitser af broer (Ekstern rådgiver) ← Simulering af sejlads gennem bro (3.-4. juni) ← Indhentning af principgodkendelse af broplacering og VVM-screening (Kystdirektoratet, Søfartsstyrelsen, Farvandsvæsnet, op til 5 mdr. svarfrist) ← Lokalplanvurdering og fredningsforhold ← Udarbejdelse af konkurrenceprogram ← Prækvalifikation af rådgiverteams ← Nedsættelse af dommerkomité
				← Indtægtsbevilling, politisk behandling i TMU 29. okt. 2008 og BR godkendelse 11. dec. 2008
				← Færdigredigering mm. af konkurrenceprogram (foregår samtidig med politisk behandling). Prækvalifikation af deltagere mv.
			Primo 2009	2

Tidsplanen er et dynamisk dokument.

Undervejs vil den kunne optimeres, idet delopgaver kan forløbe parallelt.

Projektet koordineres med projekterne "Broåbningspolitik", "Byrumsplan for Nyhavn" og

”Christianshavnsruten”.

		Måneder		
P r o g r a m	Konkurrence	3		← Konkurrence igangsættes, primo marts 2009 ← Projektforslag modtages, primo juni 2009
		4		← Bedømmelse af projektforslag, herunder efterkalkulation, møder med dommerkomité, forhandling ved eventuel udpegning af flere vindere, kontraktforhandling med endelig vinder, juni - august 2009 ← Forhandlinger med konkurrencevindere, august - september 2009
	Projekt Broåbningspolitik påbegyndes ultimo 2009	2		← Indstilling til TMU om kontrakt, 21. okt. 2009 ← Offentliggørelse og udstilling, 23-30 okt. 2009 ← Lokalplanforslag for TMU, 4. nov. 2009 ← VVM anmeldelse, 16. november 2009 ← Ansøgning om fredningsdispensation, 17.11.2009 ← Indstilling om kontrakt og indstilling om Lokalplanforslag for BR, 10. dec. 2009
D i s p o s i t i o n s o g p r o j e k t f o r s l a g	Primo 2010 Projektering	5		← Indgåelse af kontrakter om projektering, forventes primo 2010 ← Udarbejdelse af dispositions- og projektforslag, forventes jan - april 2010 ← Bygherregodkendelse, forventes maj 2010 (øvrige myndighedsgodkendelser forventes juli - nov. 2010)
		2		← Endelig vedtagelse af lokalplan i TMU, ØU og BR Forventes april-maj 2010 ← Materiale til prækvalifikation af hovedentreprenør, annoncering ← Endeligt projektforslag, forventes juni 2010

H o v e d p r o j e k t	Udbud og Tilbud	4	←	Udarbejdelse af hovedprojekt, myndighedsprojekt og udbudsmateriale for broer inkl. bygherregodkendelse, forventes juni - oktober 2010
	Indstilling om broåbnings- politik ultimo 2010		←	Valg af entreprise-tilbudsgivere, forventes august 2010
	Primo 2011	2	←	Gennemførelse af entrepriseudbud, forventes oktober - december 2010
			←	Licitation, forventes december 2010
			←	Valg af hovedentreprenør forventes dec. 2010 - jan 2011
			←	Indstilling til TMU, ØU og BR om økonomisk bevilling til anlæg
			←	jan - marts 2011
			←	Kontraktforhandlinger entreprenør, forventes marts 2011
U d f ø r e l s e		14	←	Indgåelse af kontrakt med hovedentreprenør, forventes april 2011
	Medio 2012		←	Anlæg af broen over Inderhavnen samt kanalbroer
			←	Indvielse forventes juni 2012