

Cykelstier i Stormgade

Tids- og Procesplan

Dato: 30.11.2009

		Måneder			
I d e o p l æ g	Primo/medio 2006	3		←	22/2-06: TMU udsætter sagen, Cykelpakke I (CP I), om pulje på 35 mio. kr. til cykelfremkommelighed, vedligeholdelse og støjdemning 8/3-06: TMU anbefaler CP I 1/6-06: BR tiltræder CP I Ressourcemangel i bygherreorganisationen nedprioritere opgaven til fordel for andre cykelpakke projekter
	Forundersøgel se	6		←	9/5-07: Bygherre indhenter tilbud fra rådgiver Tilbud fra VIA Trafik Udkast til forundersøgelse afleveres til TMF Høring af MOVIA og politiet Ultimo juni 2007- primo august 2007: Sommerferie 3/10-07: Indstilling til TMU, forundersøgelsen tages til efterretning, det anbefales at der udføres projektforslag og det anbefales at der frigives anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektforslag 15/11-07: BR godkender anlægsbevilling på 300.000 kr. til projektforslag
	EU-Udbud Rådgivning	6		←	19/2-08: Udbudsbekendtgørelse Modtagelse af prækvalifikation Vurdering Rådgiverydelsen sendes i udbud Modtagelse af rådgivertilbud Ultimo juni 2008- primo august 2008: Sommerferie 2008 5/8-08: Tilbudsvurdering
D i s p o s i t i o n s o g p r o j e k	Projekt udskydes	5		←	9/10-2008: BR vedtager Budget 2009, som udskyder projektet til 2010
	Projektet genoptages	2		←	4/3-09: TMU udsætter TMF's investeringsplan, hvor projektet foreslås fremrykket til 2009. 18/3-09: TMU anbefaler TMF's investeringsplan. 7/5-09: BR godkender TMF's investeringsplan.
	Projektforslag I	2		←	26/5-09: 1. møde med rådgiver 2. møde med rådgiver, Bygherre ønsker en forceret tidsplan med opstart oktober 2009 Lokaludvalg orienteres 3. møde med rådgiver, forceret tidsplan diskuteres, bl.a skal der gennemføres en hurtig indstillingsproces og politiet skal høres om anlægsperiode pga. klimatopmødet/COP15 og IOCmøde Ultimo juni 2009- primo august 2009: Sommerferie 2009

	Udskydelse af anlægsperiode	2	←	12/8-09: Pga. COP15 og IOC kan politiet ikke godkende anlægsperioden ← Projektforslag afleveres til TMF ← Høring af Lokaludvalget ← 2 miniudbud - tilgængelighed og trafikikkerhed Tilbud & Tilbudsvurdering 29/9-09: Politiets godkendelse af projektforslaget
	Projektforslag II	1	←	30/9-09: Indstilling til TMU, godkender projektforslag, samt frigivelse af midler til hovedprojekt, udbud og udførelse. ← Tilgængeligheds- og trafikikkerhedsrevision ← 5. møde med rådgiver ← 3/11-09: Intern høring om Projektforslag inden næste fase igangsættes
H o v e d p r o j e k t	Hovedprojekt	3	←	19/11-09: 6. møde med rådgiver ← Aflevering af foreløbigt hovedprojekt til TMF ← 7. møde med rådgiver ← Intern høring om hovedprojekt inden udbud ← Primo 2010: Udbud af anlægsarbejderne
U d f ø r e l s e	Udførelse og afslutning	3	←	April 2010: Anlægsstart ← Juli 2010: Aflevering af anlægsarbejderne