

Henvendelse fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. forsinkelse af Krogebjerg-projektet

Til Vanløse Lokaludvalg

Etablering af signalreguleret krydsning af Jyllingevej ved Krogebjerg er blevet yderligere forsinket, så forvaltningen ikke har kunnet igangsætte arbejdet i juni måned 2024, som lovet.

Årsagen er økonomiske udfordringer.

Bevillingen fra 2022 har ikke taget højde for de prisstigninger, der har været på udførelse af signalanlæg, og det bygherreoverslag, som lå til grund for projektøkonomien, har vist sig at have undervurderet den samlede omkostning.

Planen er efterfølgende at gennemføre udbud, så vi kan få eksakte priser som grundlag.

Hvis det bliver nødvendigt, skal projektet på TMU og BR igen med henblik på en eventuel tillægsbevilling, hvilket giver yderligere forsinkelse.

Tidsplanen for projektet skal revideres. Da vi ikke er klar over, om vi får tillægsbevillingen, skal der lægges en ny tidsplan.

Vi vil derfor vende tilbage, når vi har en revideret tidsplan.

Med venlig hilsen

Flemming Hansen
Projektleder
Cykel- og Vejprojekter 2