



Bilag 3 Status på tidsplaner og budgetoverholdelse

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttet af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen. Bilaget indeholder dermed data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Herudover indeholder bilaget en oversigt over projekternes budgetoverholdelse. I tilfælde, hvor der forventes et merforbrug på mere end 1 mio. kr., er der angivet, hvordan merforbruget forventes håndteret. Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægssportefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

Tabel 1 Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Tabellen indeholder alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase, og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har standset projektet, evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, at der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller at der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet, og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

Tabel 2 Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Tabellen viser alle projekter, der er udført i det omfang, at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 3 Budgetkonti

Tabellen indeholder budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Det er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Endvidere er der en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Det gælder f.eks. kontiene vedr. finansiering af bygherrefunktionen.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2013							
1	BK 0645 Klimakarréen	December 2024	79		36		
2	Enghave Brygge	August 2027	68		0		
3	Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	December 2025	143		6		
4	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2027	36		0		
5	Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	December 2025	91		0		
6	Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF953	December 2025	12		0		
Budgetaftale 2014							
7	CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2025	0		0		
8	Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	December 2028	0		0		
9	Kornblomstparken	August 2026	116		0		
Budgetaftale 2016							
10	Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	December 2025	102		0		
11	Smartere trafikløsninger - Parkeringsensorer i Indre by og Østerbro	December 2024	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
12	Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro Budgetaftale 2017	December 2024	0	0			
13	Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	Oktober 2025	62	0	-2,1	Merforbruget skyldes forlænget byggeplads, uforudsete ekstrakrav og tvister med entreprenør, samt udgifter forbundet med hurtig afgørelse mod entreprenør i Voldgiftsnævnet. Herudover kan fredningssag muligvis forsinke og fordyre projektet yderligere.	Forvaltningen forventer inden 4. anlægsoversigt at få afklaret sagen, og herunder få revurderet projektets økonomi og samlede forventede forbrug. Endvidere forventer forvaltningen umiddelbart herefter at orientere Teknik- og Miljøudvalget om status i sagen.
14	Naturpark Amager Formid og mobilisering Budgetaftale 2018	December 2024	12	0			
15	CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	September 2024	30	1			
16	Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	December 2025	95	12			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
17	Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2030	84		0		
18	Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	September 2024	5		3		
Budgetaftale 2019							
19	Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	December 2024	19		6		
20	Genopretning af Absalonsgade	December 2026	48		0		
21	Naturpark Nordhavn	December 2024	31		0		
Budgetaftale 2020							
22	Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	Maj 2025	17		0		
23	Cykelparkering ved busstoppesteder	November 2024	23		0		
24	Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	Juni 2028	54		12		
25	Valby Langgade, cykelstier	November 2024	0		0		
Budgetaftale 2021							
26	Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	Januar 2025	1		1		
27	Artillerivej, skolehaver anlæg	Maj 2027	65		0		
28	Automatisering BC30	December 2024	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
29	Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Marts 2025	8		5		
30	Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2025	12		0		
31	Bellahøj Skole, skoleveje	Oktober 2024	25		0		
32	Brobergsgade, genopretning B21	Januar 2025	1		1		
33	Den Grønne Boulevard, foranalyse	December 2024	12		0		
34	Detektering af højresvingende trafik	December 2024	12		0		
35	Folehavekvarteret, byrum	November 2024	7		0		
36	Freinetskolen, SSV	Maj 2025	23		0		
37	Hallandsgade, genopretning B21	December 2025	12		0		
38	Langebros, renovering (B21)	December 2025	0		0		
39	Pulje til skoledistriktsændringer	December 2024	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
40	Stevns-gade, genopretning B21	December 2024	0	0	-3,7	Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 6. maj 2024 en indstilling vedrørende genopretning i Stevns-gade, idet projektet i forbindelse med at projekteringen er løbet ind i udfordringer med højtliggende træerødder på strækningen mellem Fensmarkgade og Sjællandsgade.	Teknik- og Miljøudvalget besluttede et ændringsforslag med indstillingen 6. maj 2024, som resulterer i, at forvaltningen frem mod 4. anlægsoversigt vil revurdere det samlede forventede forbrug.
41	TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	December 2025	-12	0			
Budgetaftale 2022							
42	Adelgade, genopretning B22	December 2024	24	0			
43	Asgers Have, tagfarm	Juni 2026	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
44	Bavnehøj Allé, byrum	December 2025	4		0		
45	CO2-reduktion fra vejtrafikken i 2025	December 2025	-12		0		
46	Cykelparkering ved trafikknudepkt.	November 2024	11		6		
47	Damhussøen, stier belysning	Juni 2025	14		0		
48	Emissionsfri arbejdsmaskiner	December 2024	12		0		
49	Frederiksbergg. (Strøget), opgradering	April 2026	12		12		
50	Frederiksborgvej, begrønning mv.	Maj 2028	0		0		
51	Fælledparken, skaterbane lys	November 2024	23		0		
52	Grønne bylivsgader i eksisterende by	December 2024	0		0		
53	Grønne taxier, flere holdepladser	December 2024	2		0		
54	Hans Tavsens Park, kunstgræsbane	December 2027	36		0		
55	Inderhavnsbroen, forbedr. cyk og gå	December 2025	16		0		
56	Krogebjerg/Jyllingevej, signalreguler.	November 2024	11		5		
57	Nyhavns sydside, fredeliggørelse	Oktober 2025	12		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
58	Nørre Gym. - Tingbjerg, sti belysning	Juni 2026	42		28		
59	Parkering - 15 tidsbegrænsede zoner - H	December 2024	21		0		
60	Prinsessegade/Refshalevej, kryds	April 2025	6		0		
61	Refshalevej, ombygning	Oktober 2027	0		0		
62	Sigynsgade og Krakas Plads, byrum	Marts 2027	27		0		
63	Strandboulevarden, genopretning B22	Juni 2028	66		12		
64	Søerne, stenkant genopretning	April 2025	16		0		
65	Toftegårds Plads, ny plads	Marts 2029	27		20		
66	Toldbodgade, fredeliggørelse	December 2028	42		0		
67	Trekronergade, genopretning B22	December 2024	24		0		
68	Trekronergade, genopretning B22 klima	Maj 2025	29		0		
69	Vibevej, genopretning B22	Oktober 2024	22		0		
70	Ålholm Skole, sikker skolevej	December 2024	2		0		
71	Flere holdepladser, grønne taxier	Oktober 2024	0		0		
72	Oprensning, Fæstningskanalen 2. del	December 2024	8		8		
73	Naturbaseret stormflodssikring	December 2026	36		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
74	Boligsoc. Helbredsplaner B23	December 2028	0		0		
	Overførselssag 2012-2013						
75	Trafikplan Indre Nørrebro, eval. (OMF) H	December 2024	61		0		
	Overførselssag 2014-2015						
76	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	September 2024	15		1		
77	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	September 2024	15		3		
	Overførselssag 2017-2018						
78	Hans Tavsens Park	December 2027	52		0		
79	Mimersparkens Kvarterhus	December 2025	12		12		
80	Overdragelse privat belysning	December 2024	48		12		
	Overførselssag 2018-2019						
81	Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	0		0		
	Overførselssag 2019-2020						
82	Skolen i Sydhavnen	December 2024	12		-12		
	Overførselssag 2020-2021						

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
83	Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	0	0			
84	Nordøstamager Skole, sikre skoleveje	December 2024	0				
85	Refshalevej/Forlandet, krydsning	Oktober 2027	0				
86	Strandboulevarden, begrønning	Juni 2028	48	12			
87	Ålholm Skole, sikre skoleveje	December 2026	48	0			
Overførselssag 2021-2022							
88	Artillerivej/Axel Heides Gade, signal	Maj 2025	0	5	-2,1	Merforbruget skyldes prisstigninger på projektet.	Det er forventningen, at der frem mod 4. anlægsoversigt vil blive søgt om midler til dækning af prisstigninger i P/L-puljen til stigende priser på anlæg. Entrepriseudbud er igangsat, og forvaltningen afventer resultatet heraf, så den helt præcise anlægpris kendes, hvorefter P/L-puljen søges. Entrepriseudbudet

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
							forventes afsluttet i august 2024.
89	Digitale skoletavler OF21-22	December 2025	0	0			
90	Helga Larsens Plads, omdannelse	Februar 2025	2		0		
91	Vigerslevv/Ålholmvej/Valby Lggde, kyds	Oktober 2024	0		0		
	Øvrige aftaler						
92	Ahlefeldtsvej 23-25	December 2024	0		2		
93	AM10 Elbagade/Filipsparken	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
94	AM11 Grækenlandsvej	løbende	0		0		
95	AM12A Greisvej vest	løbende	0		0		
96	AM12B Greisvej øst	løbende	0		0		
97	AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	løbende	0		0		
98	AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	løbende	0		0		
99	AM16 Oxford Have og Store Krog	løbende	0		0		
100	AM17 Gyldenlakvej m.fl	løbende	0		0		
101	AM18 Sundbyvestervej	løbende	0		0		
102	AM19A Røde Mellemvej	løbende	0		0		
103	AM19A Røde Mellemvej 2	løbende	0		0		
104	AM19B Bygrænsen	løbende	0		0		
105	AM1A Amagerbanen mv.	løbende	0		0		
106	AM2 Prags Boulevard	løbende	0		0		
107	AM20A Vejlands Allé	løbende	0		0		
108	AM27 Brydes Allé	løbende	0		0		
109	AM3 Lergravsvej	løbende	0		0		
110	AM30 Brigadevej	løbende	0		0		
111	AM32 Kongedybet	løbende	0		0		
112	AM33 Frankrigsgade	løbende	0		0		
113	AM34 Ålandsgade	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
114	AM35 Amager Boulevard m.fl.	løbende	0		0		
115	AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	løbende	0		0		
116	AM37 Sturlasgade	løbende	0		0		
117	AM38 Weidekampsgade	løbende	0		0		
118	AM39 Vermlandsgade	løbende	0		0		
119	AM4 Strandlodsvej	løbende	0		0		
120	AM41 Sundby Kirkegård	løbende	0		0		
121	AM45 Njalsgade	løbende	0		0		
122	AM46 Krimsvejområdet	løbende	0		0		
123	AM49 Floridavej	løbende	0		0		
124	AM5 Backersvej	løbende	0		0		
125	AM6 Øresundsvej	løbende	0		0		
126	AM7 Messinavej	løbende	0		0		
127	AM8A Engvej nord	løbende	0		0		
128	AM8B Engvej midt	løbende	0		0		
129	AM9 Italiensvej	løbende	0		0		
130	Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
131	Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	December 2027	108		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
132	Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2024	12	0			
133	Backersvej 19 / Messinavej / Marengovej	Juni 2025	-6	0			
134	Banearealet BIR8.1 MP	løbende	0	0			
135	BIR1.1 Svanemøllens Kaserne	løbende	0	0			
136	BIR1.2 Svanemøllen Kaserne Nord	løbende	0	0			
137	BIR10.2 Fruebjergvej	løbende	0	0			
138	BIR11.3 Ryparken Idrætsanlæg	løbende	0	0			
139	BIR11.4 Ryparken Øst	løbende	0	0			
140	BIR11.5 Rebekkevej	løbende	0	0			
141	BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	løbende	0	0			
142	BIR13.1 Brønshøj Skole	løbende	0	0			
143	BIR13.2 Nordfeldvej	løbende	0	0			
144	BIR13.3 Brønshøj Gadekær	løbende	0	0			
145	BIR14.1 Præstegårds Allé	løbende	0	0			
146	BIR14.2 Brønshøj Kirkevej	løbende	0	0			
147	BIR14.3 Kirkemosen	løbende	0	0			
148	BIR14.4 Pilesvinget	løbende	0	0			
149	BIR15.1 Svenskelejeren	løbende	0	0			
150	BIR15.2 Brønshøjparken	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
151	BIR16.1 Hyrdevangen	løbende	0		0		
152	BIR16.2 Enemærket	løbende	0		0		
153	BIR16.3 Utterslev Torv	løbende	0		0		
154	BIR16.4 Ørevadsvej	løbende	0		0		
155	BIR16.5 Mosesvinget	løbende	0		0		
156	BIR18.3 Rådvalsvej	løbende	0		0		
157	BIR18.4 Engblommevej	løbende	0		0		
158	BIR18.5 Grønnemose Allé	løbende	0		0		
159	BIR19.1 & 19.2 & 19.5 Emdrupparken	løbende	0		0		
160	BIR19.4 Kantorparken	løbende	0		0		
161	BIR2.2 Strandvejen	løbende	0		0		
162	BIR2.3 Vestagervej	løbende	0		0		
163	BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	løbende	0		0		
164	BIR20.3 Emdrup Sø	løbende	0		0		
165	BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	løbende	0		0		
166	BIR3.1 Vesterled	løbende	0		0		
167	BIR4.1 Bellahøjvej	løbende	0		0		
168	BIR4.2 Bellahøj Camping	løbende	0		0		
169	BIR4.3 Hulgåardsvej	løbende	0		0		
170	BIR5.1 Borups Allé	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
171	BIR5.2 Cirkuspladsen Bellahøj	løbende	0	0			
172	BIR5.6 Rentemestervej	løbende	0	0			
173	BIR5.7 Dortheavej	løbende	0	0			
174	BIR5.8 Lygten	løbende	0	0			
175	BIR7.10 & 18.1 Bispebjerg Parkallé	løbende	0	0			
176	BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundehus Kirke	løbende	0	0			
177	BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2024	0	0			
178	BIR7.9 Pernillevej	løbende	0	0			
179	BIR9.1 Meteorologisk Institut	løbende	0	0			
180	Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	December 2026	24	0	-2,8	Projektet skal ses i sammenhæng med "Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud". Samlet er der et forventet mindreforbrug på de to bevillinger.	Samlet er der et forventet mindreforbrug på de to projekter, og der vil blive omposteret mellem dem i løbet af 2024.
181	Bispebjerg Kirkegård 2, skybrud	December 2026	0	0			
182	Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2029	72	0			
183	Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2029	72	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
184	Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2024	12	0			
185	Blegdamsvej, genopretning GP25 - H	December 2030	60	0			
186	BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkildev/Mågev	September 2024	-3	-3			
187	Bramslykkevej KV25 MP	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
188	Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2026	48	0	-2,4	Projektet er under revurdering, da Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med udvidelse af fredningen af Nyboder til også af omfatte de offentlige veje mellem bygningerne, har stillet særlige krav til genopretning af belægningerne. Herudover er projektet underbudgetteret, da det i forbindelse med projekteringen har vist sig, at der skal etableres ny vejkasse og afvandingssystem under de brostensbelagte gader.	Der vil blive udarbejdet særskilt indstilling til Teknik- og Miljøudvalgets møde den 16. september 2024 om Fredningsnævnets krav til genopretningsprojektet og de økonomiske konsekvenser ved at skulle etablere en ny vejkasse m.m.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
189	Byfornyelsesrammen (rådhedsbeløb)	løbende	0		0		
190	Bygningsfornyelse Fredens Ark	Oktober 2024	20		-2		
191	Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	løbende	0		0		
192	De Indre Søer	December 2026	60		0		
193	Degnestavnen, legeplads skybrud (OMF)	November 2024	11		0		
194	Enghave Nærgenbrugsstation	December 2025	75		0		
195	Enghavevej 13- 29	Oktober 2024	-2		0		
196	Englandsparken, løft	September 2024	1		3		
197	Erstatningsparkeringspladser	December 2025	0		0		
198	Folehavekvarteret, byrum OMF	November 2024	15		0		
199	Forbedrede offentlige toiletter	September 2024	21		0		
200	Fredens Park	December 2030	84		0		
201	Frederiksborgvej, genopretning GP24	Juni 2026	18		0		
202	Fremtidens Sølund Parkering	April 2029	4		0		
203	Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	Juni 2027	45		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
204	Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2027	60		0		
205	Gl. Køge Landevej, bro GP23	December 2024	12		0		
206	Gothersgade	December 2024	72		0		
207	GP21-Carl Jacobsens Vej	Juni 2025	29		0		
208	GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	Oktober 2024	49		0		
209	Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2027	48		0		
210	Grøndalsparken	December 2029	72		0		
211	Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	December 2024	24		9		
212	Gårdhaver, projektudvikling 2022	September 2025	21		6		
213	Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	December 2026	26		-24		
214	Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
215	Hastighedsplan 2009-2012	December 2025	0		0		
216	Hyttehusvej,R.M.(Vejlands Alle)(Skybrudssikring)	December 2027	96		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
217	Højdevej 5-7	December 2024	-12		0		
218	IB1 H.C. Andersens Boulevard	løbende	0		0		
219	IB16 Kastelsgraven, regn	løbende	0		0		
220	Irlandsvej, genopretning GP24	Maj 2025	5		0		
221	J.E. Ohlsensgade 3-5	Juli 2025	31		9		
222	Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2027	120		0		
223	Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	December 2024	0		-6		
224	Johan Sempes Gade AM47 MP	løbende	0		0		
225	Kagsmosen, skybrudssikring	September 2025	33		0		
226	Kastelsgraven	December 2028	84		0		
227	Kildevældssøen	December 2027	72		0		
228	Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	Juni 2027	21		0		
229	Kornblomstvej, aktivitetspark	August 2026	140		0		
230	Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2027	96		0		
231	KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	løbende	0		0		
232	KV10 Husumvej	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
233	KV13 Skjulhøj Allé	løbende	0	0			
234	KV16 Jyllingevej	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
235	KV17 Herlufsvej	løbende	0	0	-2,7	Projektet er en del af "Masterplanen for Grøndalsparken" og er styret som et samlet projekt sammen med projekterne "KV41 Borrebuvej", "KV42 Slotsherrensvej Øst", "KV44 Bellahøjvej", "KV45 Bangsbovej", "KV46 Bangsbo Plads", "KV47 Katrinedalsvej", "KV48 Vanløse St.", "KV49 Vanløse Allé", "KV50 Ådalsvej", "KV52 Godthåbsvej", "VEL38 Grøndals Å", "VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver", "VEL40 Borups Allé Vest" samt "VEL41 Genforeningspladsen". Den samlede Masterplan forventes at balancere økonomisk.	Projektet er en del af "Masterplanen for Grøndalsparken" og er styret som et samlet projekt sammen med projekterne "KV41 Borrebuvej", "KV42 Slotsherrensvej Øst", "KV44 Bellahøjvej", "KV45 Bangsbovej", "KV46 Bangsbo Plads", "KV47 Katrinedalsvej", "KV48 Vanløse St.", "KV49 Vanløse Allé", "KV50 Ådalsvej", "KV52 Godthåbsvej", "VEL38 Grøndals Å", "VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver", "VEL40 Borups Allé Vest" samt "VEL41 Genforeningspladsen". Den samlede Masterplan forventes at balancere økonomisk.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
236	KV18 Lyngholmvej	løbende	0	0			
237	KV19 Vanløse Byvej	løbende	0	0			
238	KV2 Bystævnet	løbende	0	0			
239	KV20 Damhusengen	løbende	0	0			
240	KV21 Hanstholmvej	løbende	0	0			
241	KV22 Lønstrupvej	løbende	0	0			
242	KV23 Damhussøen	løbende	0	0			
243	KV26A Vigerslevparken nord	løbende	0	0			
244	KV27 Nakskovvej	løbende	0	0			
245	KV3 Grønt område bag Korsager skole	løbende	0	0			
246	KV34 Retortvej	løbende	0	0			
247	KV37 Kirsebærhaven	løbende	0	0			
248	KV41 Borrebuvej	løbende	0	0			
249	KV42 Slotsherrensvej Øst	løbende	0	0			
250	KV45 Bangsbovej	løbende	0	0			
251	KV46 Bangsbo Plads	løbende	0	0			
252	KV47 Katrinedalsvej	løbende	0	0			
253	KV48 Vanløse St.	løbende	0	0			
254	KV49 Vanløse Allé	løbende	0	0			
255	KV4A Husum Vænge (øvre del)	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
256	KV5 Husumparken	løbende	0	0			
257	KV50 Ådalsvej	løbende	0	0			
258	KV52 Godthåbsvej	løbende	0	0			
259	KV55 Vigerslevvej nord	løbende	0	0			
260	KV58 JPE Hartmanns Allé	løbende	0	0			
261	KV59 Valby Langgade	løbende	0	0			
262	KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	løbende	0	0			
263	KV60 Vigerslev Allé	løbende	0	0			
264	KV60 Vigerslev Allé 2	løbende	0	0			
265	KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	løbende	0	0			
266	KV63 Danshøjvej	løbende	0	0			
267	KV67 Område bag Ottliavej	løbende	0	0			
268	KV7 Frederikssundsvej	løbende	0	0			
269	KV70 Sjælør Boulevard	løbende	0	0			
270	KV71 Ellebjergvej	løbende	0	0			
271	KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	løbende	0	0			
272	KV75 Enghave Brygge	løbende	0	0			
273	KV76 Enghavevej	løbende	0	0			
274	KV77 P. Knudsens Gade	løbende	0	0			
275	KV79 Sydhavnsgade	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
276	KV8 Sonnerupvej	løbende	0		0		
277	KV80 Sydhavns Plads	løbende	0		0		
278	KV81 Teglholtsgade	løbende	0		0		
279	KV83 Krogbjergparken syd	løbende	0		0		
280	KV9 Kildebrøndevej	løbende	0		0		
281	Langebro, åbning af p-anlæg	Juni 2026	78		6		
282	Lemnosvej 2 / Kastrupvej 85 - 87	Februar 2025	-10		-4		
283	Lersø Parkallé Syd, skybrudssikring	Maj 2025	17		5		
284	Lersøparken (Skybrudssikring)	Oktober 2026	82		0		
285	Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	December 2028	50		0		
286	Mimersgade, skybrudssikring	December 2028	24		0		
287	NO17 Sjællandsgade	løbende	0		0		
288	NO19 Kartoffelrækkerne	løbende	0		0		
289	NO3 Ryesgade	løbende	0		0		
290	NO5 Frederik V's Vej	August 2026	44		0		
291	NO6 Fælledparken	August 2026	32		0		
292	NO7 Øster Allé	August 2026	32		0		
293	Nordhavns Tunnel, indtægt VD	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
294	Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	December 2026	60		0		
295	Områdefornyelse Aldersrogade	Januar 2028	75		0		
296	Områdefornyelse Bispeparken	Januar 2028	75		0		
297	Områdefornyelse Sundby	Januar 2025	5		0		
298	Omøgade, skybrudssikring	Maj 2025	17		5		
299	OS15 Tåsingegade	løbende	0		0		
300	OS17 Øv. Forsinkelsespl. Indr Østerbro	løbende	0		0		
301	OS19 Nordre Frihavsgade	løbende	0		0		
302	OS20 Willemoesgade mm	løbende	0		0		
303	OS38 Østerfælledtorv	løbende	0		0		
304	OS4 Middelfartsgade	løbende	0		0		
305	OS5 Rothesgade	løbende	0		0		
306	OS6 Stockholmsgade	løbende	0		0		
307	OS7 Løgstørgade	løbende	0		0		
308	OS8 Brumleby	løbende	0		0		
309	Pakke for energieffektivitet	December 2027	24		0		
310	Peblinge Sø	December 2028	60		0		
311	Prøvestens Allé 7	December 2024	-12		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
312	Rantzsausgade	September 2024	30		1		
313	RAP24, initiativ 1.4	April 2025	4		0		
314	RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2025	12		0		
315	Reersøgade, skybrudssikring	December 2025	0		0		
316	Renovering af Nordhavn Station	December 2031	192		0		
317	Rodosvej 7A-E	Marts 2025	-9		-3		
318	Roskildevej KV24 MP	løbende	0		0		
319	Roskildevej, genopretning GP24	Juni 2025	6		0		
320	Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	December 2030	84		0		
321	Rørholmsgade 2 A-B / Sølvgade 85 A-B	April 2025	-8		0		
322	Sallingvej, HOFOR	December 2027	48		0		
323	Sigurdsgade, skybrudssikring	Juni 2028	18		0		
324	Sigyngsgade og Krakas Plads (OMF)	September 2025	47		0		
325	Skellet, skybrudssikring	December 2026	0		0		
326	Skoleholdervej, grøn vej	November 2024	11		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
327	Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2024	12		0		
328	Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2035	192		0		
329	Slotsherrensvej Vest KV12 MP	løbende	0		0		
330	Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
331	Slotsholmen, HOFOR	December 2027	24		0		
332	Sortedams Sø	December 2029	96		0		
333	Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	Februar 2025	2		6		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
334	Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Juni 2028	56	12	-11,9	Det forventede merforbrug skyldes bl.a., at projektet er blevet forsinket, da HOFOR blev forsinket med deres projekt vedr. en tunnel under Strandboulevarden. Forvaltningen er i øjeblikket ved at skabe klarhed over det samlede projekt, dets økonomi og tidsplan, og TMU vil blive orienteret herom med en indstilling.	Der vil blive afholdt udbud af entreprisedelen for at få vished over det samlede forventede merforbrug. Udbuddet er imidlertid blevet forsinket på grund af afklaringer vedrørende eksterne ledninger i vejen, hvilket har krævet, at de skitserede løsninger har skullet undersøges nærmere for at imødekomme ledningsforholdene. Udbudsmaterialet forventes udsendt ultimo 2024, og resultatet heraf vil være kendt første halvår 2025. Projektet igangsættes først, når der er sikkerhed for finansieringen.
335	Strandboulevarden, træer	Juni 2028	54	12			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
336	Støjpuljen	løbende	0	0			
337	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2022	løbende	0	0			
338	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2023	løbende	0	0			
339	Støjpuljen 2021 - Ansøgninger 2024	løbende	0	0			
340	Tagensvej Syd BIR8.4 MP	løbende	0	0			
341	Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2024	12	0			
342	Teglværksgade, genopretning GP25 - H	September 2024	-3	0			
343	Toiletpuljen 2019	December 2027	24	0			
344	Tomsgårdsvej, HOFOR	November 2024	-13	0			
345	Torontoanlæg, udskiftning GP25 - H	Juni 2025	6	0			
346	Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Maj 2025	11	0			
347	Tybjergvej KV15 MP	løbende	0	0			
348	Veksøvej KV11 MP	løbende	0	0			
349	VEL 9 Gasværksvej	løbende	0	0			
350	VEL1 Kødbyen	løbende	0	0			
351	VEL10 Istedgade	løbende	0	0			
352	VEL11 Matthæusgade	løbende	0	0			
353	VEL12 Skydebanehaven	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
354	VEL13 Kingosgade-Enghavevej	løbende	0		0		
355	VEL14 Vesterbro Torv	løbende	0		0		
356	VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	løbende	0		0		
357	VEL2 Sønder Boulevard	løbende	0		0		
358	VEL28 Nørrebroparken syd	løbende	0		0		
359	VEL3 Dybølsgade	løbende	0		0		
360	VEL30 Jagtvej nord	løbende	0		0		
361	VEL31 Nørrebrogade	løbende	0		0		
362	VEL32 Regnvandspark i Ørstedparken	løbende	0		0		
363	VEL33 Nørre Farimagsgade	løbende	0		0		
364	VEL34 Supplerende skybrudsveje	løbende	0		0		
365	VEL36 Ågadeparken	løbende	0		0		
366	VEL37 Bispeengbuen	løbende	0		0		
367	VEL38 Grøndals Å	løbende	0		0		
368	VEL39 Grøndalsvænge Allé skolehaver	løbende	0		0		
369	VEL4 Enghave Plads	løbende	0		0		
370	VEL40 Borups Allé Vest	løbende	0		0		
371	VEL41 Genforeningspladsen	løbende	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
372	VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	løbende	0	0	-2,3	Projektet er styret som ét samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Åboulevarden, herunder projekterne "VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade", "VEL28 Nørrebroparken syd", "VEL36 Ågadoparken", "VEL37 Bispeengbuen" samt "VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen".	Projektet er styret som ét samlet projekt med andre projekter under Masterplanen for Åboulevarden, herunder projekterne "VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade", "VEL28 Nørrebroparken syd", "VEL36 Ågadoparken", "VEL37 Bispeengbuen" samt "VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen".
373	VEL6 Ny Carlsbergvej	løbende	0	0			
374	VEL8 Tove Ditlevsens Plads	løbende	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
375	Vestre Kirkegård	Maj 2026	41	3	-8,8	<p>Projektet indgår i den samlede plan for skybrudssikring af København (BR 26. november 2015) og blev igangsat i 2019, og bevillingen blev i 2022 hævet til dækning af projektændringer og arkæologiske undersøgelser.</p> <p>På grund af generelle prisforhøjelser på bygge- og anlægsmarkedet er der igen behov for at forhøje det tidligere budget med yderligere 9 mio. kr. (takstmidler), så skybrudsprojektet kan færdiggøres.</p>	<p>Skybrudsprojektet finansieres af takstmidler og påvirker ikke Teknik- og Miljøudvalgets anlægsmåltal. HOFOR refunderer Københavns Kommunes anlægsudgifter, og kommunen mellemfinansierer således blot anlægsudgifterne via byggekredit (BR 24. marts 2022). HOFOR får i sidste ende dækket anlægsudgifterne via spildevandstaksterne.</p> <p>Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 10. juni 2024, indstillingen om, at udvalget over for Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anbefaler, at</p>

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
						rådighedsbeløbet på 47,6 mio. kr. til skybrudsprojektet Vestre Kirkegård (takstmidler) forhøjes med 9 mio. kr., hvorved projektet forventes at balancere økonomisk.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
376 Vigerslevparken Midt	December 2028	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
377 Vigerslevparken Syd	December 2028	0	0	-46,3	Merforbruget skyldes, at projektet har en højere kompleksitet end antaget, da bevillingen blev givet. Samlet set forventes et betydeligt merforbrug på skybrudsdelens tre bevillinger, som i sidste ende forventes at blive finansieret af HOFOR og de andre forsyningsselskaber i Kapacitetssamarbejdet. Eksempelvis har det vist sig markant mere vanskeligt at arbejde i vandløbet, herunder at håndtere vandet i vandløbet under anlægsfasen. Herudover er der hensynet til eksisterende træer, flagermus og bygværker, som gør	Merforbruget påvirker Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å, hvor de ti kommuner og deres forsyninger, som grænser op til Harrestrup Ås vandløbssystem, samlet håndterer skybrudsvand i og omkring vandløbet. Der er opnået enighed om, at fællesskabet kan finansiere det samlede projekts merforbrug, og forvaltningen vil derfor udarbejde en indstilling med det formål at få hævet klimabevillingen, hvilket, som nævnt, ikke påvirker kommunens økonomi, idet finansieringen tilvejebringes af forsyningsselskaberne via spildevandstaksterne.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					anlægsarbejderne dyrere end oprindeligt beregnet samtidig med, at materialepriser er steget betydeligt de seneste år.	Indstillingen forventes klar ved årsskiftet 2024- 2025, idet der fortsat arbejdes på en yderligere kvalificering af økonomien.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
378	Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2028	0	0	-7,5	Merforbruget skyldes, at projektet har en højere kompleksitet end antaget, da bevillingen blev givet. Samlet set forventes et betydeligt merforbrug på skybrudsdelens tre bevillinger, som i sidste ende forventes at blive finansieret af HOFOR og de andre forsyningsselskaber i Kapacitetssamarbejdet. Eksempelvis har det vist sig markant mere vanskeligt at arbejde i vandløbet, herunder at håndtere vandet i vandløbet under anlægsfasen. Herudover er der hensynet til eksisterende træer, flagermus og bygværker, som gør	Merforbruget påvirker Kapacitetsprojektet for Harrestrup Å, hvor de ti kommuner og deres forsyninger, som grænser op til Harrestrup Ås vandløbssystem, samlet håndterer skybrudsvand i og omkring vandløbet. Der er opnået enighed om, at fællesskabet kan finansiere det samlede projekts merforbrug, og forvaltningen vil derfor udarbejde en indstilling med det formål at få hævet klimabevillingen, hvilket, som nævnt, ikke påvirker kommunens økonomi, idet finansieringen tilvejebringes af forsyningsselskaberne via spildevandstaksterne.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr. Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
					anlægsarbejderne dyrere end oprindeligt beregnet samtidig med, at materialepriser er steget betydeligt de seneste år.	Indstillingen forventes klar ved årsskiftet 2024- 2025, idet der fortsat arbejdes på en yderligere kvalificering af økonomien.

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
379	Vigerslevvej, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
380	Vigerslevvej, genopretning GP25 - H	December 2025	0		0		
381	Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35	Juni 2027	21		0		
382	Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)	December 2027	97		0		
383	Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2024	12		0		
384	Overgaden O. Vandet, genopretning GP25 - H	December 2025	12		0		
385	Kalkbrænderihavnsvej, støttemur renovering	December 2024	0		0		
386	Bavnehøj Alle (OMF)	December 2025	0		0		
387	Peder Lykkesvej, skybrudssikring	Februar 2025	5		0		
388	Tingvej m.fl., skybrudssikring	December 2026	9		0		
389	Kornblomstvej, skybrudssikring	Marts 2028	0		0		
390	Frederiksborgvej, genopret GP24 (P&B)	December 2028	48		0		
391	Sommerstedgade 6-8	Juni 2025	-18		6		
392	Sølvgade 34-34D	August 2025	-16		-16		
393	På Bjerget 5-17 m.fl.	Maj 2027	-7		5		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
394	Sølvgade 105 m.fl. (solgte boliger)	Juni 2025	-18		5		
395	Sølvgade 105 m.fl. (udlejede boliger)	Juni 2025	-18		5		
396	Tagensvej 58-68 m.fl.	April 2026	-8		-8		
397	Elmelundevej 19-25 m.fl.	December 2025	-12		0		
398	Ægirsgade 42 m.fl.	December 2024	-24		0		
399	Haraldsgade 19-51	April 2026	-8		8		
400	Roskildevej 150-152 m.fl.	December 2025	-24		0		
401	BK212 Willemoesgade, byggetilladelse	December 2024	24		0		
402	Bispebjerg Torv (OMF)	December 2028	86		36		
403	Forsøg med private affaldsløsninger og sorteringspunkter	Juni 2025	6		0		
404	Områdefornyelse Hørgården	Juni 2029	6		0		
405	Områdefornyelse Lundtoftegade	December 2028	0		0		
406	Sigurdsgade (OMF)	Juni 2028	80		0		
407	Områdefornyelse Folehaven	September 2024	13		4		
408	Områdefornyelse Bavnehøj	Juni 2025	-6		0		
409	Nyhavn 31	Maj 2025	-19		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
410	Ravnsborggade 13-15	Januar 2025	-23		0		
411	Thomas Laubs Gade 16-26	Juni 2025	-18		5		
412	Holmbladsgade 102-108 m.fl.	December 2025	-12		0		
413	Valby Langgade 182-184 A	December 2025	-12		2		
414	Polensgade 19-23	September 2025	-15		9		
415	Vordingborggade 89-95 m.fl.	Januar 2025	-23		0		
416	Lyshøj Allé 18-20 m.fl.	December 2025	-12		0		
417	Fredericiagade 33-33A m.fl.	April 2025	-20		-2		
418	Sølvgade 97	December 2025	-12		2		
419	Rodosvej 61	Marts 2025	-21		0		
420	Stabil drift af parkeringsanlæg	April 2025	0		0		
421	Sigynsgade, genopretning GP26	December 2026	0		0		
422	Hamletsgade og Nannasgade, genopretning	December 2028	24		0		
423	Sigurdsgade m.fl., genopretning GP26	December 2028	24		0		
424	Toldbodgade, genopretning GP26	December 2028	24		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
425	Skellet, genopretning GP26	December 2026	0	0			
426	Tingvej, genopretning GP26	December 2026	0	0			
427	Kalvebod Brygge, genopretning GP26	December 2025	0	0			
428	Tåsingegade, skybrudssikring	December 2027	0	0			
429	Hesseløgade m.fl., skybrudssikring	December 2027	0	0			
430	COPE	December 2026	0	0			
431	Vennemindevej m.fl., skybrudssikring	December 2028	0	0			
432	Bellahøjvej, skybrudssikring	December 2027	0	0			
433	Tryggevældevej m.fl. Skybrudssikring	December 2026	0	0			
434	Ålekistevej, skybrudssikring	December 2026	0	0			
435	Sydhavnsmetro, bustilpasning	December 2024	-12	0			
436	Bellahøj Camping, skybrudssikring	December 2027	0	0			
437	Hulgårdsvej, skybrudssikring	December 2027	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
438	Grøndals Å, skybrudssikring	December 2026	0	0			
439	Faksegade 8 - 8 A	December 2026	-12	-12			
440	Gunløgsgade 2 - 18 m.fl.	Marts 2026	-21	-21			
441	Boyesgade 13 / Brorsonsgade 10	December 2025	-24	-24			
442	Rentemestervej 20 (solgte boliger)	Juli 2025	-29	-29			
443	Rentemestervej 20 (udlejede boliger)	Juli 2025	-29	-29			
444	Slotsfogedvej 1 - 3 m.fl.	Juni 2025	-30	-30			
445	Halmtorvet 7 m.fl.	Marts 2026	-21	13			
446	Drejøgade 13 - 15 m.fl.	Marts 2026	-21	8			
447	Ny Carlsberg Vej 6	Juni 2025	-30	4			
448	Kurlandsgade 20 - 28	Juni 2026	-18	12			
449	Blågårdsgade 29 - 29 A - E	Maj 2025	-31	0			
450	Holbergsgade 7 - 7 A	Februar 2026	-22	9			
451	Tingvej 14 - 14 A - B	December 2027	0	0			
452	Ryesgade 61 / Trepkasgade 2	Januar 2025	-35	0			
453	Nørrebrogade 168 - 168 A	December 2024	-36	0			
454	Lersøparken (OMF)	Oktober 2026	60	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
455	Nordøstamager Skole, skoletavler	December 2024	0		0		
456	Idrætsfaciliteter, etablering og opgradering	December 2025	0		0		
457	Endestationer linje 2A, ombygning *	December 2024	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Øvrige aftaler;Overførselssagen 2021-2022							
458	Inderhavnsbroen, fejl og mangler	Juli 2025	11		0		
Budgetaftale 2023							
459	Hekla Park, kunstgræsbane	December 2025	0		0		
460	Enghavevej, genopretning B23	September 2024	9		0		
461	Gammel Kongevej, genopretning B23	December 2025	24		0		
462	Jerichausgade, genopretning B23	December 2024	12		0		
463	Stenosgade, genopretning B23	December 2025	24		0		
464	Tagensvej, genopretning B23	December 2024	0		0		
465	Havneruten, ny stibro over Slusen i Sydhavnen	Februar 2026	14		0		
466	Frederiksborgvej Nord, etape 2, fredeliggørelse	Maj 2028	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
467	Cykelparkering i byens rum, pulje B23	December 2026	0		0		
468	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej B23	Oktober 2025	0		0		
469	Genopretning af signalanlæg B23	December 2024	0		0		
470	Istedgade (Enghave Plads), cykelstier	December 2026	0		0		
471	Lufthavnslinjen, forbedringer til kommende Supercykelsti	Januar 2027	1		1		
472	Cykelgade, pulje B23	December 2025	-12		0		
473	Erstatningsparkeringspladser B23	Juli 2026	-15		0		
474	Jyllingevej, trafikikkerhed	Oktober 2028	0		37		
475	Ålandsgade, genveje for cyklister	September 2024	3		0		
476	Annebjergvej og Primulavej, forstærkede cykelstier ved busstop	September 2024	0		0		
477	Middelalderbyen, implementering af byrums- og trafikplan	Oktober 2026	0		0		
478	Tuborgvej, udskiftning af vejbro over S-banen	Oktober 2029	-2		0		
479	Sigurdsgade m.fl., byrum	Juni 2028	19		0		
480	Tilkøb af cykel- og fodgængerforbedringer, pulje B23	December 2025	0		0		
481	Optimering og tilpasning af grønne bølger	Juni 2025	6		6		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
482	Bedre betjening af cykler i kryds	December 2025	0		0		
483	Nulemissionszoner, foranalyse	Juni 2026	38		12		
484	Mobilitetsanalyse, hovedstadsområdet	Marts 2025	3		3		
485	Tilkøb ved Sydhavnsmetroens stationer	December 2024	24		0		
486	Cykelforhold, mindre forbedringer, pulje	December 2025	0		0		
487	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg foranalyse	Juni 2025	5		5		
488	Parkeringsanlæg i brokvarteret, foranalyse	September 2024	3		0		
489	Strandboulevarden, underjordisk p-anlæg, trafikanalyse	Januar 2025	0		0		
490	Hamletsgade, cykelstier mv.	December 2028	26		0		
491	Pulje til toiletter	December 2025	-1		12		
492	Grøn omstilling af vognpark	December 2026	0		0		
493	Omst. Til fossilfrie køretøjer	December 2031	0		0		
494	Ren. Hulgårds legeplads	December 2024	-9		0		
495	Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner i anlægsprojekter	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
496	Enterpriseforsikring - mellemregning	løbende	0		0		
497	Vasbygade-Kortløb, krydsombygning	Juni 2025	0		0		
Overførselssag 2022-2023							
498	Torvegade, cykelfremkommelighed	Oktober 2028	0		0		
499	Frederikssundsvej, trafikikkerhed og erstatningsparkering	Maj 2027	0		0		
500	Mimersparkens, kunstgræsbane	Maj 2026	5		5		
501	Yderligere digitalisering byggesagsb.	December 2025	0		0		
502	ALMA - Almenes digitale assistent	December 2025	24		0		
503	Mere effekt. Anvendelse adm.ejd BC73	December 2024	0		0		
Budgetaftale 2022 og Overførselssag 2022-2023							
504	Amaliehaven, reovering af bolværk	December 2024	3		3		
Overførselssagen 2012-2013							
505	Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	September 2024	30		1		
Budgetaftale 2024							
506	Prinsessegade, genopretning B24	December 2025	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
507	Boldhusgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
508	Cort Adellers Gade, genopretning B24	December 2025	0	0			
509	Øster Farimagsgade, genopretning B24	Juni 2026	6	0			
510	Krabbesholmvej, genopretning B24	December 2025	0	0			
511	Brorsonsgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
512	Lille Istedgade, genopretning B24	December 2025	0	0	-4,3	Budgettet er ved en fejl givet til projektet "Brorsonsgade Genopretning".	Projektets økonomi og samlede forventede forbrug vil først være afklaret frem mod 4. anlægsoversigt.
513	Kongshøjgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
514	Tullingsgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
515	Ingerslevsgade, genopretning B24	December 2024	-12	0			
516	Griffenfeldsgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
517	Blågårdsgade, genopretning B24	December 2025	0	0			
518	Odinsgade, genopretning B24	December 2025	0	0			

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
519	P.D. Løvs Allé, genopretning B24	December 2025	0		0		
520	Thorsgade, genopretning B24	December 2025	0		0		
521	Vestergårdsporten, genopretning B24	December 2025	0		0		
522	Vestergårdsvej, genopretning B24	December 2025	0		0		
523	Fredensborggade, genopretning B24	December 2025	0		0		
524	Esromgade, genopretning B24	December 2025	0		0		
525	Chr. Svendsens Gade, genopretning B24	December 2025	0		0		
526	Halfdangsgade, genopretning B24	December 2025	0		0		
527	Lundingsgade, genopretning B24	December 2025	0		0		
528	Toilet og omklædning til Bellahøj	December 2025	0		0		
529	Amager Fælled Overdrev	April 2026	0		0		
530	Biodiversitet	December 2027	0		0		
531	En mere ældrevenlig by	December 2027	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
532	Skoler, indkørselsforbud	December 2027	0		0		
533	Folehaven-Vigerslevvej, trafikikkerhed	December 2025	0		0		
534	Luftforurening i byen, indsatser	December 2027	0		0		
535	Amager, trafikanalyse og -plan	August 2026	0		12		
536	Østhavnen, cykelinfrastruktur foranalyse	Marts 2025	0		0		
537	Fossilfri vejtrafik barriere analyse	November 2024	3		0		
538	Ældrevenlig by, slowlanes	Juni 2026	0		0		
539	Middelalderbyen, cykelparkering	Juni 2025	0		0		
540	Mindre tilgængelighedstiltag pulje B24	December 2027	0		0		
541	Enghave Brygge-Islands Brygge, bro analyse	Maj 2025	0		0		
542	Østerbro-Refshaleøen, foranalyse	Maj 2025	0		0		
543	Kystbaneruten, supercykelsti	Oktober 2026	0		0		
544	Gl. Køge Landevej-Carl Jacobsensvej, kryds	Juni 2027	0		0		
545	Katrinedal Skole, sikker skolevej	Maj 2025	0		0		
546	Harrestrup Å Skole, sikker skolevej	September 2026	0		0		
547	Randersgade, sikker skolevej foranalyse	Februar 2025	0		0		
548	Rødkilde Skole, sikker skolevej	Marts 2027	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagings- tidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
549	Artillerivej Hekla, trafikale forhold analyse	August 2025	0		0		
550	Tingbjerg-Husum, ny vejforbindelse	Oktober 2027	0		0		
551	Skt. Kjelds Kvarter, trafikø	Oktober 2027	0		0		
552	Cykling mod ensretning B24	December 2025	0		0		
553	Middelalderbyen, to foranalyser	Juni 2025	0		0		
554	Genopretning af belysning B24	December 2025	0		0		
555	Genopretning af signalanlæg B24	Juni 2025	-6		-6		
556	Knippelsbro, forundersøgelser GP24	December 2025	0		0		
557	Hørgården-Sundholm, byrum	Marts 2029	0		0		
558	Vester Voldgade, permanent lukning	April 2026	0		0		
559	Hovedvagtsgade, bylivsgade foranalyse	Maj 2025	0		0		
560	Fremtidens grønne genopretning B24	December 2025	0		0		
561	Solceller i klimabelastede boliger	December 2027	0		0		
562	Fremtidens Grøndalspark, foranalyse	Februar 2025	0		0		
563	Biodiversitet i bygge- og anlægsprojekter B24	December 2027	0		0		
564	Øresundsmotorvej, overdækning, undersøgelse	December 2025	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
565	Toilet i Amager Strandpark	December 2025	0		0		
566	Grønne bylivsgader B24	December 2025	0		0		
567	Ældrevenlig by, ramper og kantsten	December 2027	0		0		
568	Fysiske forandringsplaner - Husum Nord*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
Overførselssag 2023-2024							
569	Helsingørmotorvej, overdækning, foranalyse	Juni 2025	0		0		
570	Hvidkildevej, rødt midterareal	Oktober 2025	0		0		
571	Amager, byrumsanalyse	August 2026	2		0		
572	Trianglen-Parken, skrå p-pladser	Februar 2025	0		0		
573	Østerbrogade, træer	April 2026	0		0		
574	Lergravsparken, boldbur, lys	September 2026	0		0		
575	Øster Søgade, ensretning, foranalyse	Juni 2025	0		0		
576	Søren Kierkegaards Plads, omdannelse - foranalyse	Juni 2025	0		0		
577	Kornblomstvej, træer og begrønning	April 2028	0		0		
578	Ladcykelparkering, OF23-24	Oktober 2025	0		0		
579	Voldparken naturværksted, foranalyse	Juni 2025	0		0		
580	Pusher Street, forandringsplan, fase I	December 2026	0		0		

Tabel 1. Igangværende projekter - tidsplan og budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forventet forsinkelse, antal måneder (nye røde projekter er markeret med *. Grøn = ikke forsinket, gul = forsinket 1-6 mdr., rød = forsinket mere end 6 mdr.)	Ændring siden seneste anlægsoversigt i måneder (positive tal betyder mere forsinket og negative tal betyder mindre forsinket)	Forventet bruttoresultat i mio. kr. (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
581	Refshalevej, miljøkonsekvensvurdering	December 2025	0		0		
582	TM16 Toilet i Nordhavn	December 2024	0		0		
583	TM25 - Pulje til etabl. af plantehuller	December 2025	0		0		
584	BC52 - Hjemtagelse af graffiti	løbende	0		0		
585	BC54 - Optimering af materielvedl.	løbende	0		0		
586	Bryggebroen - Axel Heides Gade, markering, foranalyse	April 2025	0		0		
587	Den Grønne Boulevard, etape 1, udvidet foranalyse*	Marts 2025	3		0		
588	Digitalisering af høringer og brug af kunstig intelligens*	December 2025	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			
589	Omlægning af batteriordning*	December 2026	0	ny ift. seneste anlægsoversigt			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2011				
1	CP IV - Nordhavn Station			
Budgetaftale 2012				
2	CP V - Skiltning A-net + grønne ruter			
Budgetaftale 2013				
3	Klimakarre-gårdhave	-3,0	Økonomien i dette anlægsprojekt er fortsat under udredning. Projektet skal se i sammenhæng med "Skybrud gårdhave, klimakarré (Hedebygadekarréen)" (TMF912), og økonomien forventes samlet set at balancere på tværs af de to projekter	Projektet forventes regnskabsaflagt i 2024, og økonomien forventes samlet set at balancere på tværs af de to projekter.
4	Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	-4,0	Det forventede merforbrug skyldes ekstraudgifter til en jordmur, som forvitrer, samt til intern løn, som ikke var en del af den oprindelige bevilling.	Projektet forventes afsluttet og regnskabsaflagt ultimo 2024.
Budgetaftale 2014				
5	CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	-17,5	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "CP VIII - Indre ringrute bro CSS". De to bevillinger forventes samlet set at balancere.	De to projekter, som vedrører henholdsvis en cykelsti og en bro, vil blive forsøgt adskilt med henblik på, at den færdige cykelsti kan regnskabsforklares. Bro-projektet, der fortsat er aktivt, vil, når det er færdigt, herefter også blive regnskabsforklaret som selvstændigt projekt.

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
				Merforbruget forventes overført til projektet "CP VIII - Indre ringrute bro CSS", som har et tilsvarende mindreforbrug.
	Budgetaftale 2015			
6	CP - CFA - Hillerødgade			
7	CP - CFA - Husumforbindelsen			
8	Remiseparken, revitalisering			
9	Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser.			
	Budgetaftale 2016			
10	Busfremkommelighed, linje 6A	-1,1	Merforbruget skyldes blandt andet anlægsstop i 2019 (med deraf følgende "stop and go" omkostninger), høje prisstigninger på byggematerialer og tvist med entreprenør.	Der er udarbejdet anlægsregnskab, som vil blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget sensommer 2024.
11	Carl Nielsens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer			
12	Cykelpakke - belysning på Farumruten			
13	Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen			
14	Fasanvejsruten SCS (B17)			
15	Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
16	Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation			
17	Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	-1,2	Projektet er ibrugtaget og ved at blive afsluttet. Det skal ses i sammenhæng med projektet "Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)", og der er et samlet forventet merforbrug på op til 7 mio. kr. på tværs af projekterne. Merforbruget skyldes en kombination af projekteringsfejl, hvad angår mængder, samt prisstigninger på rådgivning og materiel.	Forvaltningen er i færd med at gennemgå samtlige udgifter med det formål at sikre korrekt fordeling heraf på hhv. byrumsdelen og skybrudsdelen. Endelig afklaring af økonomien på de enkelte projekter forventes at være afklaret 2. halvår 2024.

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
18	Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvvej	-3,7	Merforbruget skyldes anderledes jordbundsforhold end forventet, herunder fundet af betonmkranset gasledning samt forurenede jord, som har skullet håndteres. Herudover har entreprenøren Barslund haft øgede byggepladsudgifter som følge af manglende tilgængelighed til området, som følge af, at HOFOR og CASA har været på byggegrunden forud. Endvidere har der været merudgifter til ledningsarbejder, inkl. et ikke forudset nødvendigt afvandingsprojekt. På aktivitetsringen har der været merudgifter vedr. jordtilkørsel ved boldbaner samt defekt dræn på Svanemølleruten	Merforbruget forventes dækket af de tilsvarende merindtægterne på projektet. Forvaltningen vil undersøge, om der skal søges ekstra udgifts- og indtægtsbevilling på projektet.
Budgetaftale 2017				
19	Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade			
20	Tilpasning af busnet 2019			
Budgetaftale 2018				
21	Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret			
22	CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape			
23	Lundehustorvet			
24	Ombygning af stoppesteder			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
25	Sikker skolevej - pulje			
26	Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen			
27	Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	-4,1	Projektet er styret sammen med projektet "Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret" (TMF10493). Projektet har været udfordret af store mængder forurenede jord, vanskelige adkomst forhold, fund af jernbaneskiner m.m., hvilket har fordyret projektet. Samlet forventes de to sammenhængende projekter dog at balancere økonomisk.	Projektet er ved at blive afsluttet og lukket og forventes regnskabsaflagt i sensommeren 2024. Merforbrug afregnes af OU model.
28	Smedetoften - tryghedsfremmende byrum Budgetaftale 2019			
29	Anlæg af Pioparken			
30	Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé			
31	Cykelprojekt finansiering Roskilderuten			
32	Cykelsti på Strandboulevarden syd			
33	Genopretning af Lundtoftegade			
34	Grøn balance Grønningen/Bispeparken			
35	Midl. Ren. af Svanemølle Pier			
36	Naturpark Nordhavn			
37	Roskilderutens fællesaktiviteter			
38	Sortebro, udskiftning			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
39	Etablering af 4 nye stoppesteder til de kommende elhavnebusser.			
	Budgetaftale 2020			
40	Avedørreruten, supercykelsti			
41	Backersvej & Skolen v Sundet etape 1			
42	Bredgade, genopretning (B20)			
43	Brydes Allé, cykelsti			
44	Cykelpakke - Chr. Havns station			
45	Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde			
46	Cykelpakke - tryghedskortlægning			
47	Enghavevej, cykelsti			
48	Frederiksborgvej trafikale forbedr			
49	Gadelandet, cykelsti			
50	Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej			
51	Kastrupvej, genopretning (B20)			
52	Kløvermarksvej, genopretning (B20)			
53	Pulje til tilkøb af cykelforbedring			
54	Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)			
55	Vermlandsgade, genopretning (B20)			
56	Ørestadsruten, supercykelsti			
57	Østerbrogade, cykelforbedringer			
	Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2021			
58	Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
Budgetaftale 2021				
59	Amager Blvd., genopretning B21			
60	Brydes Allé, genopretning B21			
61	Burmeistergade, genopretning B21			
62	Farumruten, cykelsti Gothersgade			
63	Holsteinsgade, genopretning B21			
64	Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21			
65	Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21			
66	Hørgården, cykelforbindelser			
67	Middelfartgade, genopretning B21			
68	Nyboder Skole, SSV			
69	Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej			
70	Rosbæksvej, genopretning B21			
71	Store Møllevej, genopretning B21			
72	Sundbyøster Plads, begrønning			
73	Toftegårds Allé, genopretning B21			
74	Tomsgårdsvej, genopretning B21			
75	Vesterled, genopretning B21			
Budgetaftale 2022				
76	Ahlefeldtsgade, genopretning B22			
77	Arenakvarterets Skole, SSV (B22)			
78	Hvidkildevej, genopretning B22			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
79	Klitmøllervej, genopretning B22			
80	Kronborggade, genopretning B22			
81	Nordkrog, genopretning B22			
82	Nordre Frihavsgade, 2. etape			
83	Nordøsteamager Skole, SSV (B22)			
84	Palnatokesgade, genopretning B22			
85	Peder Lykke Skole, cykelsti			
86	Prinsessegade, digitale tavler			
87	Ryvangs Allé, genopretning B22			
88	Rødkilde Plads, genopretning B22			
89	Saxtorphsvej, trafikansering			
90	Skolen i Kødbyen, SSV (B22)			
91	Skoleveje, udskiftning digitale tavler			
92	Toilet ved Dronnings Louises Bro			
93	Turesensgade, genopretning B22			
94	Koncept for tværfaglige byrum			
95	Cykelparkering ved trafikknudepunkt, mobilitet			
	Overførselssag 2010-2011			
96	Frederiksholmsløbsbroen			
	Overførselssag 2017-2018			
97	Nordvestpassagen			
	Overførselssag 2019-2020			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
98	Nye strømstik Overførselssag 2019-2020 og Budgetaftale 2022			
99	Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg Overførselssag 2020-2021			
100	ByOasen, oprensning og legeplads			
101	Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds			
102	Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds			
103	Parkbroer, renovering OF20-21 Overførselssag 2021-2022			
104	Lersøparken, grundvand foranalyse			
105	Lundtoftegade, busstoppesteder			
106	Nedlæggelse af p-automater			
107	Ren. af Skydebanemuren			
108	Sundbyvester Plads, omdannelse Øvrige aftaler			
109	A-busnet 2019, fremkommelighed			
110	A-busnet, strækn. og signaler			
111	Bavnehøj Skole, kunst (OMF)			
112	BIR24N Mimersparksen			
113	Birkedommervej 85-93			
114	Bispeparken			
115	BK 0398 Puggaardsgade			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
116	BK 0499 Nyrnberggade	-1,7	Det forventede merforbrug kan henføres til "stop-go" udgifter, da projektet var omfattet af anlægsstopet i 2019. Herudover har projektet haft merudgifter til jordhåndtering samt interne timer. Projektet er færdigt, og der udestår kun ca. 150 t. kr., som forventes bogført i oktober 2024.	Projektet forventes afsluttet og regnskabsaflagt ultimo 2024/primio 2025. Merforbruget afregnes af OU modellen.
117	BK 0732 Bartolinsgade			
118	BK 1529 Glinkasvej			
119	Carl Jakobsens Vej			
120	Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)			
121	Filosofvænget / Frederiksborgvej 131			
122	Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet			
123	Forbedring af Mimersparksen			
124	Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)			
125	Fællesaktiviteter på Fasansvejruen			
126	Fællesaktiviteter på Helsingørruten			
127	Gammel Kalkbrænderi Vej 56			
128	Gothersgade, genopretning GP23			
129	GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)			
130	Grøndals Parkvej, genopretning GP23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
131	Grønningen (OMF)	-1,2	Merforbruget er af teknisk karakter, da projektet indeholder udgifter fra projekt "Grøn balance Grønningen/Bispeparken", hvor der er et tilsvarende mindreforbrug. Merforbruget er af ren administrativ karakter og har ikke betydning for projekterne.	Ompostering af merforbruget vil blive håndteret frem mod 4. anlægsoversigt.
132	Holmbladsgade 10 / Nordlandsgade 9-9A mv			
133	Hovmestervej, Genopretningsramme 2019			
134	Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)			
135	Højdevej 14			
136	Innovativt sorteringsanlæg til plast			
137	Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)			
138	Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej			
139	Karens Minde			
140	Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI			
141	Lersø Parkallé, gangbro GP23			
142	Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3			
143	Lundevangsvej, genopretning GP25 - H			
144	Lygten Kanal			
145	Lynetteholm, trafikale tiltag			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
146	Metro 4 cityringen	-6,3	Projektet er styret som et samlet projekt med projektet "Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser". De to projekter forventes samlet set at balancere økonomisk.	De to sammenhængende projekter forventes regnskabslagt ultimo 2024.
147	Mozartsvej 18-20 / Straussvej 19-29			
148	Nansensgade 75-75A			
149	Nyhavnsbroen, toiletbygn. GP23			
150	Nærumg/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg			
151	Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B			
152	Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade			
153	Områdefornyelse Christiania			
154	Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)	-1,5	Efteråret 2023 var kendetegnet ved store mængder nedbør. De store mængder nedbør medførte stop i anlægsarbejdet og dermed forsinkelse af det samlede projekt, hvilket også resulterede i merudgifter. Projektet er nu tæt på ibrugtagning.	Merforbruget forventes finansieret af HOFOR via spildevandstaksterne og forventes således ikke at påvirke kommunens økonomi.
155	Remiseparken, revitalisering (HOFOR)			
156	Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohns V mf			
157	Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud			
158	Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
159	Stengade, HOFOR			
160	Stockholmsgade, genopretning GP23			
161	Sundby Kirkegård, omdannelse			
162	Sundbyvestervej, genopretning GP25 - H			
163	Sundbyøster Plads, løft	-1,6	Merforbruget skyldes ekstraudgifter ifm. forlængelse af byggepladsen som følge af forsinkede kalkstensleverancer.	Forvaltningen vil inden 4. anlægsoversigt lave et budgetflyt fra "Områdefornyelse Sundby", som oprindeligt var der, nærværende projekt blev udskilt fra, hvorved projektet forventes at balancere.
164	Tagensvej Nord (Skybrudssikring)			
165	Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)			
166	Tietgensgade, genopretning GP24			
167	Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8			
168	Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)			
169	Vibevej, byrum			
170	Vigerslevvej 310-344			
171	Vigerslevvej og parkindgange, OMF			
172	Øresundsvej 22-24 / Kirkegårdsvej 1-5 &			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
173	Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	-5,8	Projektet er ibrugtaget og ved at blive afsluttet. Det skal ses i sammenhæng med projektet "Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer", og der er et samlet forventet merforbrug på op til 7 mio. kr. på tværs af projekterne. Merforbruget skyldes en kombination af projekteringsfejl, hvad angår mængder, samt prisstigninger på rådgivning og materiel.	Forvaltningen er i færd med at gennemgå samtlige udgifter med det formål at sikre korrekt fordeling heraf på hhv. skybrudsdelen og byrumsdelen. For så vidt angår merforbruget på skybrudsdelen, forventes det i sidste ende at blive finansieret af HOFOR via spildevandstakterne, og det vil således ikke påvirke kommunens økonomi. Endelig afklaring af økonomien på de enkelte projekter forventes at være afklaret 2. halvår 2024.
174	Østerbrogade 88-88 A-G samt 90			
175	Østre Gasværk, skybrudsprojekt			
176	Østrigsgade, genopretning GP23			
177	Østrigsgd/Polensgd/Lergravsv/Albaniensgd			
178	BECON			
179	Filipsparken			
180	Nørrebrogade 197 m.fl.			
181	Asger Rygs Gade 2 m.fl.			
182	Dronningensgade 59-61 m.fl.			
183	Birkegade 9-9A			
184	Dybengsgade 3-5			
185	Stilledal 18-24			
186	Vølundsgade 25 - 27			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
187	Ørnevej 24			
188	Vigerslevvej 290			
189	Pulje til Screeninger, Bellahøjmarken			
Budgetaftale 2023				
190	Churchillparken, genopretning B23	-1,7	Det forventede merforbrug skyldes, at den oprindelige prognose var baseret på et tidligt anlægsoverslag fra rådgiveren, mens projektet nu er tæt på færdigt. Det var endvidere nødvendigt at bestille tillægsarbejder.	Projektet er ved at blive lukket med henblik på regnskabsaflæggelse i sensommeren 2024.
191	Esplanaden, genopretning B23			
192	Hammerensgade, genopretning B23			
193	Hildursgade, genopretning B23			
194	Lillegade, genopretning B23			
195	Mølle Allé, genopretning B23			
196	Peter Bangs Vej, genopretning B23			
197	Rønnegade, genopretning B23			
198	Rørsangervej, genopretning B23			
199	Sommerstedgade, genopretning B23			
200	Søndre Fasanvej, genopretning B23			
201	Ørnevej, genopretning B23			
202	Vanløse bymidte, for- og trafikanalyse			
203	Øget trafiksikkerhed, kryds B23			

Tabel 2. Ibrugtagne projekter, der afventer aflæggelse af anlægsregnskab

Nr.	Projekt. Nye projekter er markeret med	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
204	Genopretning af belysning B23			
205	Skærpelse af miljøzonekrav, information			
206	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse			
207	Skolen i Vejlands Kvarter, sikker skolevej, analyse bro			
208	Parkeringsanlæg i brokvarterer, screening			
209	Frederikundsvej-Åkandevej, kryds			
210	Toilet borgere bev. Handicap			
211	Renseanlæg Ladegårdsåen, foranalyse			
212	Skærpelse af miljøzonekrav			
213	Genopretning af mur på Vestre Kirkegård			
214	Byggesagsbehandling, øget transparens Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2022			
215	Flytning af Dragespringvandet Overførselssag 2022-2023			
216	Helsingørmotorvejen overdækning, screening Budgetaftale 2024			
217	Amager Fælled Modelflyvebanen Overførselssag 2023-2024			
218	TM11-Markeringer for faldne Vesterbro			

Tabel 4. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
	Øvrige aftaler			
1		Boligkommissionens virke		0
2		CAN's driftsager		0
3		Ledige midler		0
4		Risikostyring af p-projekter 2017		0
5		Overbooking, Ordinær anlæg		0
6		Overbooking, Byfornyelse, anlæg		0
7		Overbooking, Takstfinansieret anlæg		0
8		Overbooking, Klima		0
9		OU-model på Ordinær anlæg		0
	Budgetaftale 2023			
10		Opsamling for afsluttede bygningsfornyel		0
11		PL-pulje B23		0
	Budgetaftale 2024			
12		PL-pulje B24		0
	Øvrige aftaler			
13		Anlægsfinansiering af overhead 2022		0

Tabel 4. Projektkonti - status på budgetoverholdelse

Nr.	Projekt	Forventet bruttoresultat (hvis der forventes merforbrug på mere end 1 mio. kr.)	Årsag til forventet merforbrug	Håndtering af økonomisk risiko
	Øvrige aftaler			
1		Boligkommissionens virke		0
2		CAN's driftsager		0
3		Ledige midler		0
4		Risikostyring af p-projekter 2017		0
5		Overbooking, Ordinær anlæg		0
6		Overbooking, Byfornyelse, anlæg		0
7		Overbooking, Taktfinansieret anlæg		0
8		Overbooking, Klima		0
9		OU-model på Ordinær anlæg		0
	Budgetaftale 2023			
10		Opsamling for afsluttede bygningsfornyel		0
11		PL-pulje B23		0
	Budgetaftale 2024			
	Øvrige aftaler			
12		PL-pulje B24		0
13		Anlægsfinansiering af overhead 2022		0