

# Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

**Projekttitle:** Scharlingsvej-karren

**Bevilling:** 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF1520, XA-4694000210

## Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr. Heraf 4,6 mio. kr. (BR 20-08-2015 punkt 27)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): -2,3 mio. kr. Heraf -2,3 mio. kr. (BR 20-08-2015 punkt 27)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 4,6 mio. kr. Heraf 4,6 mio. kr. (BR 20-08-2015 punkt 27)

**Projektbeskrivelse:** Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Scharlingsvejkarreén.

**Faktisk ibrugtagningsdato:** Maj 2016

## Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	4.600	-2.300	2.300
Rådighedsbeløb 2	0	0	0
Rådighedsbeløb 3	0	0	0
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>4.600</b>	<b>-2.300</b>	<b>2.300</b>
<b>Forbrug</b>	<b>3.007</b>	<b>-1.522</b>	<b>1.485</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-1.593</b>	<b>778</b>	<b>-815</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-35%</b>	<b>34%</b>	<b>35%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Udgifterne til anlægget og rydningen blev billigere end forventet
Tidsforskydninger	X		Forsinkelsen skyldes, at dialog og forhandlinger med ejere og beboere med henblik på at finde en løsning, som ville kunne forventes at opnå kvalificeret flertal tog noget længere tid end forventet.

## Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.