

Skabelon til aflæggelse af anlægsregnskab

Projekttitlel: Petersborgvej (Pederborgsvej)-karren

Bevilling: 0.25.15.3 - Byfornyelse anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF1596, XA-4694000229

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr. Heraf 0,0 mio. kr.(Ingen BR-beslutning)

Indtægtsbevillinger i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr. Heraf 0,0 mio. kr.(Ingen BR-beslutning)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 0,0 mio. kr. Heraf 0,0 mio. kr.(Ingen BR-beslutning)

Projektbeskrivelse: Projektet handler om etablering af fælles gårdhave for Petersborgvej(Pederborgsvej)karréen.

Faktisk ibrugtagningsdato: Annulleret

Regnskab

Projekt (1.000 kr., faste priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb 1	0	0	0
Rådighedsbeløb 2			
Rådighedsbeløb 3			
Rådighedsbeløb i alt	0	0	0
Forbrug	416	0	416
Afvigelse	416	0	416
Afvigelse i procent	416,0%	0,0%	416,0%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes Byfornyelsesrammen i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring	X		Projektet blev indstillet pga. manglende opbakning. Er derfor aldrig blevet politisk vedtaget. Udgifterne har været til rådgiver, forundersøgelse og borgerinddragelse.
Tidsforskydninger		X	

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.