



## **Uddybning af etapeopdeling**

29-10-2009

Dette notat er en yderligere beskrivelse af etapeopdelingen som fremgår af bilag 3 og 4.

Sagsnr.  
2007-52408

Teknik- og Miljø Forvaltningen har truffet beslutning om at etapeopdele projektet for at kunne få bedst mulig udnyttelse af bevillingen til projektet.

Dokumentnr.  
2009-651160

Sagsbehandler  
Martin Akselsen

### **Etape 1 - Fra Vasbygade til AC. Meyers Vænge**

Etape 1 indeholder alle viste detaljer på bilag 3. Det vil sige alle ændringer i Vasbygade/Scaniagade krydset frem til og med overgangsstøtte hellen lige øst for A.C. Meyers Vænge. Det vil være sig vejudvidelse, cykelsti, fortov, busstoppested, træer, belysning etc. I etape 1 hører også arealerhvervelserne for hele projektet, altså helt frem til Vestre Teglgade.

### **Etape 2 - Nordsiden fra AC. Meyers Vænge til Vestre Teglgade**

Etape 2 indeholder alle viste detaljer nord for den stiplede linie på bilag 4. Etape 2 vil blive anlagt så langt som de bevilligede midler rækker. Til etape 2 hører også at der vil blive anlagt cykelbane og belysning lige langt frem af Teglgade som anlægget nord for den stiplede linie, dog kun såfremt at der ikke er midler til at fortsætte med etape 3.

### **Etape 3 - Sydsiden fra AC. Meyers Vænge til Vestre Teglgade**

#### **Center for Anlæg og Udbud**

Islands Brygge 37  
Postboks 441  
1505 Kbh. V

Telefon  
3366 3528

E-mail  
maraks@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009488145

www.kk.dk

Etapen indeholder alle viste detaljer syd for den stiplede linie på bilag 4. Dette er inklusiv de fodgænger støttepunkter der er projekteret midt på vejbanen. Såfremt bevillingen ikke rækker til hele etape 3 vil der blive anlagt cykelbane og belysning helt frem til Vestre Teglgade. Det skraverede trekantede areal i bunden af bilag 4 forventes ikke at blive anlagt.

Det skal påpeges at til hver etape høre en tryk og sikker trafikal afvikling af de efterfølgende etaper såfremt bevillingen ikke rækker til disse. Dette fremgår ikke af projektforslaget da det først vil være muligt at klarlægge omfanget af hvor langt bevillingen rækker i forbindelse med den videre hovedprojektering. Alt vil dog blive udført i en sådan form at den eventuelle manglende anlæggelse umiddelbart vil kunne igangsættes hvis og når midler til dette bliver fundet.