

Bilag 2 - Daginstitutioner med en forventet eksekveringstid over 30 måneder

Titel	Beskrivelse af projekt	Bygetid (mdr.)	Oprindelig dato for ibrugtagning	Forsinkelse ift. oprindelig ibrugtagningstidspunkt (mdr.)	Forklaring på forsinkelse for ibrugtagning	Handling ift. forsinkelse
2818 5 grupper daginstitution i Ørestad Syd	Nybyg af 5 grupper daginstitutionen i Ørestad Syd. Der blev udført projektforslag i TRUST, men pga. af overskridelse af økonomien valgte ByKs ledelse at tage projektet ud af TRUST og udbyde det. (2019.08.01, status er af projektet sendes i genudbud	40	februar 2021	7	Interne faktorer	Konsekvenser ift. revideret tidsplan er håndteret i samarbejde med bestiller.
Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	Skolen på Amagerbro - daginstitution, nybyggeri	22	august 2020	19	Anlægsloft 2019-2021	Ny tidsplan aftalt med bestiller
Saxtorphsvej, daginstitution med 13 grupper	Etablering af 13 grupper på eksisterende daginstitution på Saxtorphvej 31.	39	december 2022	9	Eksterne faktorer	Ny tidsplan aftalt med bestiller
Klitmøllervej	Etablering af daginstitution på Klitmøllervej 20	32	juni 2021	4	Eksterne faktorer	Ny tidsplan aftalt med bestiller
Skellet, 18 daginstitutioner, nybyggeri	Skellet, 18 daginstitutioner, nybyggeri	32	juni 2021	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Baldersgade 24, daginstitution, nybyg	Etablering af en ny 10-grupper daginstitution på Baldersgade 24.	66	april 2022	4	Eksterne faktorer	Hovedtidsplan ændret efter optimering af lokalplanproces.
72 basispladser i daginstitutioner	Etablering af 72 nye specialdagtilbudspladser (basispladser)	34	januar 2025	101	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er etableret i pavilloner.
16 daginstitutioner (Budget 2016)	16 daginstitutioner (Budget 2016)	38	december 2021	5	Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan	Projekt ikke forsinket i fh.t. revideret tidsplan
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - køb af 68 nøglefærdige daginstitutioner på Amager/ Ørestad, Valby/ Vesterbro og Nørrebro	50	februar 2023	12	Forsinkelsen omhandler projektet Ørestads Boulevard 224 på 17 gr. Projektet er blevet yderligere forsinket pga. krav om ny lokalplan.	Kapaciteten i området er pt. sikret ved nye pavilloner på Ejler Billes Allé 5 og Robert Jacobsens Vej 5.
Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - restfinansiering af 15 nøglefærdige daginstitutioner	50	december 2021	-3	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket
Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner	Køb af 16 nøglefærdige daginstitutioner (Budget 2019)	51	januar 2023	0	Projekt ikke forsinket	Projekt ikke forsinket

Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner	Køb af 26 nøglefærdige daginstitutioner i Bispebjerg og i Sydhavnen	43	februar 2022	20	Projekt er blevet forsinket ifm. forhandlinger med ekstern bygherre.	Ingen løsning.
Udvidelse af Ringertoften	Tilbygning til ekstra daginstitutioner	40	februar 2022	19	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Daginstitution ved Damhusengens Skole	Ny kapacitet på daginstitutionsområdet - Anlægsbevilling til ny 14 grupper daginstitution ved Damhusengens Skole	73	november 2024	13	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet.
Daginstitutioner 2014 (anlægspulje)	Etablering af 72 nye daginstitutioner svarende til 90% af behovet. Antallet af grupper blev reduceret i forbindelse med budget 2015.	34	august 2016	66	Anlægsloft 2019-2021	Udskydelse har ingen konsekvenser for kapacitet. Nøglefærdigt byggeri følger tidsplan.
Daginstitutioner 2016 (anlægspulje)	Etablering af 19 nye daginstitutioner	50	december 2019	36	Anlægsloft 2019-2021	Kapacitet er sikret ved tidlig opstart.