



Anlægsregnskab CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning

Projekttitle: CP V - Cykelrute Amagerbanen Samtænkning af cykelprojekt Amagerbanen og Klimatilpasning på Amager

Bevilling: 2030 – Klima, anlæg

Projektdefinition og løbenummer: TMF10083, XA-1581090001 og XP-1573090005

Politiske beslutninger:

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,67 mio. kr.
Heraf 6,67 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,67 mio. kr.
Heraf 6,67 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Projektbeskrivelse:

Projektets formål er at etablere forsinkelsesbassin for tagvand fra omkringliggende matrikler samt overfladevand fra cykel- og gangsti langs Amagerbanen. Forsinkelsesbassinet er medfinansieret af HOFOR.

Projektets formål er opfyldt da der er etableret et sammenhængende forsinkelsesbassin.

Faktisk ibrugtagingsdato: november 2018

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.666	1	6.667
Rådighedsbeløb i alt	6.666	1	6.667
Forbrug	6.752	-23	6.729
Afvigelse	-86	24	-62
Afvigelse i procent	-1%	3.658%	-1%

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet.

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Der har været en forsinkelse grundet at projektet skulle udføres sammen med cykeldelen (CP V - Cykelrute Amagerbanen).

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.