

Bemærkninger til tidsplanen for diverse projekter, der forventes afsluttet d. 31. dec. 2009

Genopretningssager Skoler

1)	Grundtvigsskolen, Blågårdsskolen, Hellig Kors Skole, Matthæusgades Skole, Sundpark Skole, Østrigsgades Skole	I henhold til strukturplanen på folkeskoleområdet, er det besluttet, at der skal foregå en koordinering af strukturskoleprojekternes lokaletilgængeligheder med de tekniske installationer. Dette vurderes som værende den største gevinst for det endelige resultat - dvs. en helhedsbetragtning som giver mest skole for pengene. Eksempelvis vil det være uhensigtsmæssigt at renovere faglokaler før end at det er endeligt besluttet hvorledes strukturskolerne skal disponere over lokalene.
2)	Gerbrandsskolen, Kildevældsskolen og Den Classenske Legatskole	Kildevældsskolen, Den Classenske Legatskole og Gerbrandsskolen er alle skoler, hvor Det er fundet hensigtsmæssigt at koordinere de igangværende byggesager med de kommende genopretningsopgaver, blandt andet for at opfylde målet om at "gøre hele skoler færdige". Således er det af hensyn til de igangværende projekters tidsplaner, økonomi og skolens dagligdag, at projekterne lægges i forlængelse af hinanden.
3)	Grøndalsvængets Skole, Hillerødgades Skole, Husum Skole, Højdevangens Skole, Lykkebo Skole, Peder Lykke Skolen, Skolen ved Sundet, Tingbjerg Skole, Vibehus Skole, Vigerslev Allé Skole, Øster Farimagsgade Skole, Kirsebærhavens Skole	Disse skoler er pt. under rådgiverudbud. Det er Kejds opfattelse, at disse projekter afsluttes senest ved udgangen af 2009. Det er sandsynligt, at nogle af disse kan afsluttes tidligere, hvilket den valgte rådgiver skal undersøge nærmere.