



## Anlægsregnskab CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning

**Projekttitle:** CP V - Cykelrute Amagerbanen Samtænkning af cykelprojekt Amagerbanen og Klimatilpasning på Amager

**Bevilling:** 2030 – Klima, anlæg

**Projektdefinition og løbenummer:** TMF10083, XA-1581090001 og XP-1573090005

**Politiske beslutninger:**

Rådighedsbeløb i alt (løbende priser): 6,67 mio. kr.  
Heraf 6,67 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 6,67 mio. kr.  
Heraf 6,67 mio. kr. Udgiftsbevilling (BR 06-02-2014)

**Projektbeskrivelse:**

Projektets formåler at etablere forsinkelsesbassin for tagvand fra omkringliggende matrikler samt overfladevand fra cykel- og gangsti langs Amagerbanen. Forsinkelsesbassinet er medfinansieret af HOFOR.

Projektets formåler opfyldt da der er etableret et sammenhængende forsinkelsesbassin.

**Faktisk ibrugtagingsdato:** november 2018

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
Rådighedsbeløb	6.666	1	6.667
<b>Rådighedsbeløb i alt</b>	<b>6.666</b>	<b>1</b>	<b>6.667</b>
<b>Forbrug</b>	<b>6.752</b>	<b>-23</b>	<b>6.729</b>
<b>Afvigelse</b>	<b>-86</b>	<b>24</b>	<b>-62</b>
<b>Afvigelse i procent</b>	<b>-1%</b>	<b>3.658%</b>	<b>-1%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperodisering af budgettet.

## Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		X	
Omkostningsændring		X	
Tidsforskydninger	X		Der har været en forsinkelse grundet at projektet skulle udføres sammen med cykeldelen (CP V - Cykelrute Amagerbanen).

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: nej.

Projektet vedrører infrastrukturelle aktiver, som ikke aktiveres.