



Teknik- og Miljøudvalget

18. februar 2009

## Bilag 2 - Årsagsforklaring regnskab 2008

Oversigten forklarer årsagen til afvigelsen mellem regnskab 2008 og forventet forbrug pr. november 2008, jf. bilag 1. Kun afvigelser på mere end +/- 1 mio. kr. er medtaget i oversigten.

Projekt	Forklaring
Amager Strandpark	Projektet indgår i oversigten, idet selskabet indgår i kommunens måltal. Regnskabsaflæggelse og dermed differencen forklares overfor selskabets bestyrelse.
Artillerivej	Der er forudindbetalt 3,0 mio. kr. fra grundejerne for Artillerivej Syd. Det var forventet, at projektet for Islands Brygge kunne forceres med 1,232 mio. kr. Dette viste sig ikke muligt.
Bygherrefunktion P-anlæg	Udgiften til bygherrefunktion er mindre, da der ikke som forventet anlægges flere end de tre anlæg.
Etablering af 3 P-anlæg	Den forventede forcering på anlægget Under Elmene blev mindre end vurderet.
Gårdanlæg	I forbindelse med forceringen af forbrug i 2008 har der i flere sager været et større forbrug end forventet i nov.
Nordhavnsvejen	En planlagt ekspropriation er ikke gennemført.

**Center for Anlæg og Udbud**  
Porteføljeenheden

Islands Brygge 37, 3.  
Postboks 441  
2300 København S

Telefon  
3366 3511

Direkte  
3366 3518

Telefax  
3366 7104

E-mail  
chracar@tmf.kk.dk

<http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/anlaegsproje kte>

Ny aflønningsmodel omflytning af driftsløn	Driftsmidlerne er ved en fejl overført flere gange. Der skulle være overført 2,8 mio. kr. for andet halvår af 2008, hvor aflønningsmodellen blev iværksat.
Projektudviklingskonto	Det har ikke været nødvendigt, at igangsætte større arbejder uden bevilling. Midlerne tilgår rammen.
Sundkrogsgade / Kalkbrænderihavngade, krydsombygning	Der er udbetalt et mindre ekspropriationsbeløb end forventet i budgettet.
Tingbjerg - Utterslev Huse	Der foreligger en bevilling på beløbet. Sagen har været fejlplaceret, og dette er først opdaget i december 2008 i forbindelse med fremsendelse af regning.
Valby Tingsted	Efter ibrugtagning, er der opsat 170 borner for at sikre pladsen mod biler. Projektet har endvidere været ramt af en større mængde af uforudset forhold, hvilket har betydet en større slutregning end forventet.
Ålekistevej, træplantning	Der mangler en overførelse mellem drift og anlæg.
Amagerbrogade, konceptudvikling	Projektets bevilling har ikke været korrekt periodiseret, hvorfor mindre forbruget er det forventede forbrug i 2009.
Hærværkssikring af P-billetterautomater	Midlerne har været forkert periodiseret. Midlerne er afsat til at sikre mod hærværk. Der er fortaget sikring i 2008. Der foretages yderligere sikring i 2009 for de resterende midler.
Græsboldbaner	Arbejdet er ikke gennemført. Projektet forudsætter en dræning af banerne i Utterslev, hvilket det ikke har været muligt, at finde en teknisk løsning på. I 2009 arbejdes der videre med løsninger på de dræntekniske problemer.

Nedlæggelse af dækningsgrave	Der har i forvaltningen været uklarhed om, hvorvidt midlerne var til rådighed i 2008.
Billetautomater	Afvigelsen skyldes forsinkelse i vejovertagelserne, der dels har afventet en kendelse i Overtaksationskommisionen, og dels er mere komplicerede end de hidtidige overtagelser.
Busfremkommelighedspuljen 2007	Afvigelsen kan forklares med annullering af midlerne i 2009, hvorfor projekter, der ikke kunne nås færdiggjort i 2008, ikke er igangsat.
Busfremkommelighedspuljen 2008	Busfremkommelighed 2007 og 2008 har været samlet under et hele året, men er af bevillingsmæssige årsager splittet i to nu.
CP II - Grib kampagne - nye stativer og fjernelse af herreløse cykler	Mindreforbrug som hovedsageligt skyldes, at cykelstativer blev væsentligt billigere end forventet.
Køb af 2 p-anlæg	Mindreforbruget skyldes, at forvaltningen ikke som forventet kunne købe anlægget under SKAT. Derudover blev Det Grønne P-hus billigere end forventet.
Miljøzonepulje, frigivelse af puljemidler	Mindreforbruget skyldes, at man har fået prioriteret flere midler, end man har nået at frigivet i 2008. Desuden blev 2009 midlerne udskudt til 2010, hvilket også gav anledning til mindreforbrug i 2008.
Påbegyndelse af lovliggørelse af gadebelysning	Omkostningerne er faldet hurtigere end forventet.
Støjdæmpende asfalt på H.C. Andersens Boulevard og Frederikssundsvej	Projektet er blevet billigere end forventet.