

Indkøb og opstilling af P-billetautomater

Pr 1. februar 2008	Forbrug	Forventet regnskab
Omkostninger		
Levering og opstilling		
Kontrakt	57.496	69.409
Tillægsarbejder	8.717	10.695
Indeksring	2.662	3.400
Retablering omkring fundamentet		
Kontrakt	1.732	1.732
Tillægsarbejder	966	4.186
Etablering af fortovsøer		
Kontrakt	337	337
Tillægsarbejder	58	419
Bygherreleverancer	70	275
Zoneskiltning og placering af automater	3.813	3.813
Information	2.137	2.137
Ekstern rådgivning		
Rådgivning kontraktforhold	1.454	1.825
Teknisk rådgivning	2.222	2.867
Afmærkning af fundamenter	423	423
Byggeledelse	919	919
Juridisk rådgivning	135	135
Back office mm.	1.766	2.166
Diverse omkostninger	173	173
Omkostninger i alt	85.081	104.912
Bevilling (BR 191/06)		
Anlægsbevilling	98.135	98.135
Pristalsregulering	1.378	1.378
Bevilling i alt		99.513
Samlet resultat		-5.399
Udbygning af lager		
15 ekstra automater		675.000
Reservedele		200.000
Omkostninger i alt		875.000