



**Til BUU**

28-11-2012

Sagsnr.  
2011-143058

**Notat til BUU opfølgning på implementeringsplan B2012**

Dokumentnr.  
2012-925521

Af budgetaftale 2012 fremgik:

Sagsbehandler  
Lise Funch

*"Børne- og Ungdomsforvaltningen og KEjd udarbejder i samarbejde en implementeringsplan for alle daginstitutionerprojekter, der indeholder oplysninger om forventet anlægssum, ibrugtagning og forventet tidspunkt for udvalgsbehandling. Planen drøftes i regi af Fast Track gruppen, med henblik på at optimere processerne. Den samlede implementeringsplan forelægges Børne- og Ungdomsudvalget inden udgangen af 2011. Størstedelen af de konkrete anlægsindstillinger skal være forelagt Børne- og Ungdomsudvalget inden 1. juni 2012".*

Implementeringsplanen blev fremlagt for BUU den 21/11 2011 og efterfølgende blev der fremlagt en status pr. 12/06 2012, hvor BUF og KEjd redegjorde for projekternes stade og den forventede tidsplan for politisk behandling og ibrugtagning. Nu fremlægges status pr. 5/12 2012.

Følgende tabeller viser, hvilke anlægsbevillinger som er forelagt BUU til og med BUU mødet den 5/12 2012, samt planen for fremlæggelse af de resterende indstillinger.

Implementeringsplanen indeholder 23 projekter og der er indtil 5/12 2012 fremlagt 17 indstillinger om anlægsbevillinger til daginstitutionerprojekter finansieret af budget 2012 midler. De resterende 6 indstillinger fremlægges for BUU i 2013. Tidsplanen for den politiske behandling af anlægsbevillingerne i 2013 er planlagt på baggrund af projektets aktuelle stade i november 2012.

**Bygninger  
Anlægsafdelingen**

Gyldenløvesgade 15,6  
1502 København V.  
1502 København V

E-mail  
Lise.Funch@buf.kk.dk

www.kk.dk

	Adresse	Område	Behandling i BUU	Forventet ibrugtagning
1	Gerlevvej tidlig opstart	Vesterbro/ Kgs. Eng-have Van/Brøns	25-01-2012	jun-12
2	Tørveslettevej 14A	Indre By	21-03-2012	nov-12
3	Saxtorphsvej	Valby	09-05-2012	feb-14
4	Højsagervej 17	Valby	09-05-2012	okt-13
5	Gemmet 10	Bispebjerg	13-06-2012	okt-13
6	Bellahøjvej 48	Van/Brøns	13-06-2012	maj-14
7	Tagensvej 186 M	Bispebjerg	13-06-2012	dec-13
8	Rørsangervej 78	Bispebjerg	13-06-2012	okt-13
9	Rosenlundsvej 1	Amager	13-06-2012	feb-14
10	Rektorparken	Vesterbro/ Kgs. Eng-have	13-06-2012	mar-13
11	Hjortholms Alle 31	Bispebjerg	13-06-2012	sep-13
12	Vestre Teglgade	Vesterbro/ Kgs. Enghave	15-08-2012	aug-13
13	Islands Brygge 66	Amager	12-09-2012	maj-14
14	Gerlevvej 3	Vanløse/Brøns	31-10-2012 forelagt som på projekteringsbevilling. Den endelig anlægsbevilling forelægges BUU d.	jun-14

			10-04-2013	
15	Tranehavevej 15	Vesterbro/ Kgs. Eng-have	21-11-2012	jan-14
16	Bavnehøj Alle 40	Vesterbro/ Kgs. Eng-have	21.11.2012	jan-14
17	Edith Rodes Vej 12 permanent	Nørrebro	21.11.2012	apr-14
18	Prinsesse Charlottes Gade 42	Nørrebro	16-01-2013	sep-14
19	Prinsessegade 74- 80	Amager	16-01-2013	okt-14
20	Ved Glyptoteket 4	Indre By	16-01-2013	feb-14
21	Frederikssundsvej 257	Van/Brøns	16-01-2013	okt-14
22	Tiet Jensens Vej 6 tidligere Møllegade (Kastaniehuset)	Nørrebro	10-04-2013	okt-14
23	Ålekistevej 212- 216	Van/Brøns	2013	Uafklaret afventer kontrakt med 3. Mand