



20-04-2016

Sagsnr.
2016-0052582

Bilag 1. Oversigt over anlægsregnskaber

Dokumentnr.
2016-0052582-12

Skema 1 viser både det faktiske resultat og resultatet opgjort i regnskabsårets prisniveau.

Det faktiske resultat er fundet ved at fratække faktisk forbrug i BUF fra den oprindelige anlægsbevilling i BUF. Samtidig vises den samlede anlægsbevilling, som indeholder ByK/KEjd og BUF's andele samt bevilling til evt. køb eller leje (deponering). Procentangivelsen viser, hvor stor en del af den oprindelige bevilling, som er anvendt. I sager hvor procentsatsen er større end 100 %, er der tale om et merforbrug.

Skema 1. Oversigt over anlægsregnskaber

Regnskabsresultater			Oprindelig bevilling og resultat (1.000 kr.)			Fremskrevet til 2016 p/1 (1.000 kr.)		
Anlægssag	BR-dato	Ibrugtagning	Oprindelig bevilling	BUF's andel	Resultat	Bevilling	BUF's Andel	Resultat
1. Udvidelse af Skolen på Islands Brygge fra 3 til 4 spor	BR 258/07, BR 277/08, BR 11/12 2008, BR 17/9 2009, BR 15/4 2010	2010 til 2012	171.023	11.274	583 (95%)	194.572	12.824	946 (93%)
2. Akustikregulering på Rødkilde Skole	BR 31/5 2012	2013	420	420	-52 (112%)	446	446	-27 (106%)
3. Daginstitution på Fengersvej og genhusning af 6 fritidshjemsgrupper *)	BR 29/4 2010	3/1 2012 og 15/2 2012	45.300	3.530	149 (96%)	50.293	3.887	256 (93%)
4. Vanløse Skole - Indledende arbejder	BR 16/12 2010	2011	534	4	0 (100%)	593	4	0 (100%)
5. Jordoprensning på Øster Farimagsgades Skole	BR 23/8 2012	2012	1.614	11	0 (100%)	1.715	12	0 (100%)
6. Udvidelse af daginstitution	BR 25/8 2011	1/7 2012	15.176	2.584	770 (70%)	15.936	2.787	895 (70%)

Ressourcer

Gyldenløvesgade 15
1600 København V

EAN nummer
5798009371201

www.kk.dk

onen på Linde Allé 35								
7. Genhusning i Struensegade af daginstitution på Panuminstutttet	BR 14/4 2011	15/3 2012	11.046	646	171 (74%)	13.312	720	186 (74%)
8. Vejinddragelse ved Peder Lykke Skolen	Stjernemarkeret i Budget 2012	2012	500	500	25 (95%)	531	531	26 (95%)
9. Renovering af skolegård på Husum Skole	Stjernemarkeret i Budget 2012	Oktober 2012	2.000	2.000	-226 (111%)	2.125	2.125	-240 (111%)
10. Køb af nøglefærdig daginstitution på Strandlodsvej	BR 18/11 2010	1/11 2013	25.260	25.200	-270 (101%)	26.836	26.773	139 (100%)
I alt			272.873	46.169	1.150	306.359	50.109	2.181