



Anlægsregnskab 2010 vedr. Kraftverket

Dags dato: 27.05.2010

Ibrugtagningsdato: 12.05.2010

Projektbeskrivelse

Handicap-adgang til Kraftverket gennem etablering af udendørs rampe og indendørs elevator, samt indretning af toilet til handicap-toilet

Regnskab

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

1.000 kr.	Bevilling	Forbrug	Afvigelse
BR 101209, pkt. 78	3.126	3.162	36
I alt	3.126	3.162	36

Forklaring af regnskabsresultatet

Den kasse-mæssige dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den samlede anlægsramme.

Sæt kryds	Sæt kryds		Uddybende bemærkninger
Prisændringer	Ja	Nej	
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	

Omkostningsændring	x		Merudgiften på 0,036 mio. kr. skyldes en højere udgift til ingeniørberegninger end estimeret. Udgiften dækkes af ledige driftsmidler fra 2009.
Tidsforskydninger		x	

Registrering i anlægskartoteket

Nr.	Forbrug	Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket	Type	levetid	Indregningsdato
1	3.301.750	0	Teknisk anlæg	-	-
2					
..					
I alt	3.301.750	0		-	

Ikke-indregnede udgifter

Anlægsudgiften er ikke registreret i anlægssarkivet pr. 27. maj 2010.

Registrering af det tekniske anlæg vil foregå i 2. kvartal 2010.