



## Bilag 4 Ibrugtagningstidspunkter

Bilaget viser de enkelte anlægsprojekters ibrugtagningstidspunkter. Ibrugtagningstidspunkterne besluttes af Teknik- og Miljøudvalget, typisk i forbindelse med projekternes igangsætning. Teknik- og Miljøudvalget kan beslutte at revidere ibrugtagningstidspunktet, hvis et projekt har været berosat og igangsættes igen.

Bilaget indeholder derved data vedr. projekternes tidsplan og risiko for tidsmæssig forskydning. Bilaget indeholder **ikke** data om projekternes økonomi eller økonomiske risici forbundet med projekternes eksekvering. Dette forventes implementeret i forbindelse med anlægsoversigterne i 2022.

Bilaget indeholder alle anlægsprojekter og anlægskonti i Teknik- og Miljøudvalgets anlægsp portefølje. Tabellen er opdelt i igangværende projekter, berosat projekter, ibrugtagne projekter og budgetkonti på anlægsområdet.

*Tabel 1, Igangværende projekter* omfatter alle de projekter, der er under udførelse og ikke er tilgængelige for borgerne eller brugerne. Denne gruppe indeholder både projekter, der befinder sig i en planlægningsfase og projekter, der er i udførelsesfasen. Der er også omfattet projekter, hvor der ikke er meget aktivitet. Dette vil typisk være projekter, hvor eksterne omstændigheder har stanset projektet evt. ved at eksterne samarbejdspartnere har stoppet deres del af projektet, der mangler nødvendige myndighedsafgørelser eller der er kommet nye regler på et område, der forhindrer eller forsinker projekternes gennemførelse. I disse tilfælde er projektet typisk stoppet, men det er ikke sket som følge af en politisk beslutning i udvalget. Projekternes forsinkelse vil være angivet og forvaltningen vil genoptage projektet, når muligheden for at gennemføre projektet er til stede.

*Tabel 2, Berosat projekter* viser alle projekter, der i Teknik- og Miljøudvalget er sat i bero som følge af anlægsloftet, og som ikke efterfølgende er blevet prioriteret igangsat af udvalget i forbindelse med tildeling af anlægsmåltal. Baggrunden for en evt. manglende prioritering af anlægsmåltal kan både skyldes, at projekterne ikke har kunnet igangsættes på grund af, at de afventer andre projekters færdiggørelse eller mangel på måltal til at igangsætte projektet. Yderligere indeholder tabellen projekter som ikke kan gennemføres idet projektet eksempelvis mangler den nødvendige finansiering til gennemførelse.

*Tabel 3, Ibrugtagne projekter* viser alle projekter, der er udført i det omfang at løsningen er taget i brug af borgerne, men som ikke er endeligt afsluttet. Det betyder ikke nødvendigvis, at projektet er endeligt afsluttet i byen og ej heller, at projektet er økonomisk afsluttet. Eksempelvis kan

en cykelsti være ibrugtaget, når den kan bruges af borgerne, men hvor der stadigvæk mangler at blive malet kantsten. Ligeledes kan et IT-projekt være ibrugtaget, inden det er udrullet hos alle brugere og de afsluttende justeringer er foretaget.

Tabel 4, Budgetkonti viser budgetkonti, hvor der ikke er tale om projekter i traditionel forstand, da der ikke udføres noget arbejde på dem. De står typisk som budgetkonti, indtil budgetterne udmøntes til nye eller eksisterende projekter. Dette er f.eks. budgettet til forvaltningens genopretningsprojekter og byfornyelsesprojekter. Endvidere er der en række mellemregningskonti, som anvendes til den økonomiske styring på anlægsområdet. Dette er f.eks. kontiene vedr. aflønningsmodellen. For en række budgetkonti er der tale om konti vedrørende "råde-over ejendom", som omhandler anlægsprojekter på ejendomme, som er overdraget til Københavns Ejendomme og Indkøb. Forvaltningen skal have foretaget en oprydning i disse konti, idet der er tale om gamle konti.

Tabel 1 Igangværende projekter

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Status på ibrugtagning	Ændringer siden seneste anlægsoversigt
<b>Budgetaftale 2009</b>					
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Carlsberg, Vester Fælledvej, beplantning	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Budgetaftale 2011</b>					
<b>Østerbro</b>					
CP IV - Nordhavn Station	December 2016	Januar 2024	85	eksterne faktorer	Ingen ændring
<b>FlereBydele</b>					
Harrestrup Å og Valby Strand	Maj 2012	Marts 2026	166	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Budgetaftale 2012</b>					
<b>FlereBydele</b>					
Harrestrup Å, klimatilpasning	December 2023	Marts 2026	27	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Budgetaftale 2013</b>					
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Enghave Brygge	December 2021	August 2022	8	interne faktorer	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					

Skybrud Gårdhave Skt. Kjelds Kvarter (LAR demo 1 + 2)	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer	Ingen ændring
Skybrud Gårdhave, Klimakarré (Hedebygadekarréen)	Maj 2018	September 2022	52	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Demonstrationsprojekt Klimakareen Skt. Kjelds kvarter	Maj 2018	December 2022	55	eksterne faktorer	Ingen ændring
Klimakarre-gårdhave	Maj 2018	September 2022	52	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>FlereBydele</b>					
Fællesudgifter - Cykelsuperstier CSS	Januar 2014	Januar 2024	120	interne faktorer	Ingen ændring
<b>HeleByen</b>					
<b>Budgetaftale 2014</b>					
<b>AmagerVest</b>					
CP VIII - Indre Ringrute bro CSS	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Kornblomstparken	December 2016	August 2023	80	eksterne faktorer	Ingen ændring
<b>Nørrebro</b>					
Bemandet legeplads i Mimersparken	December 2015	Juni 2022	78	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>FlereBydele</b>					
CP VIII - Københavnerruten CSS	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Harrestrup Å - etape 2, 3 og 4 (model 2)	Juni 2024	Marts 2026	21	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>HeleByen</b>					
European Green Capital Award - aktiviteter i 2014	December 2015	December 2023	96	eksterne faktorer	Ingen ændring
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) -Konkurrence - hænger sammen med TMF961	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Grønt energiforbrug (nybyggeri og eksisterende byggeri) - hænger sammen med TMF10113	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
<b>Budgetaftale 2015</b>					
<b>Brønshøj-Husum</b>					
CP - CFA - Husumforbindelsen	December 2020	August 2022	20	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Valby</b>					

Udvikling af byrum - Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					
Mindre sager - Heller på Østerbrogade - efter Jagtvej	November 2015	December 2021	73	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
<b>HeleByen</b>					
Renovering af legepladser i parker	December 2021	September 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Fortsættelse af den boligsociale indsats i København	Løbende	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Budgetaftale 2016</b>					
<b>Bispebjerg</b>					
Ørnevej, Vibevej og Glentevej, byrumsforbedringer	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
<b>Brønshøj-Husum</b>					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	December 2018	September 2021	33	interne faktorer	Ingen ændring
Cykelpakke - dobbeltrettede cykelstier langs Hillerødmotorvejen	December 2021	Oktober 2022	10	interne faktorer	Ingen ændring
Cykelpakke - belysning på Farumruten	December 2021	Oktober 2022	10	interne faktorer	Ingen ændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Nørrebro</b>					
Cykelpakke - Tagensvejkorridoren	December 2020	December 2024	48	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					
Carl Niensens Allé, skybrudsprojekter og byrumsforbedringer	December 2019	Maj 2022	29	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Østre Gasværk, aktivitetsring og adgangsvej	December 2020	Juni 2022	18	interne faktorer	Ingen ændring
<b>FlereBydele</b>					
Parkering - ny betalingszone bedre for beboerne	December 2017	December 2021	48	eksterne faktorer	Ingen ændring
Boligsocialt løft af udsatte byområder - evidensbaseret opfølgning KEOB	Juni 2017	December 2021	54	interne faktorer	Ingen ændring
Boligsocialt løft af udsatte byområder - boligsociale helhedsplaner	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Fasanvejsruten SCS (B17)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Åbning af 180 P-pladser	December 2021	August 2022	8	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Budgetaftale 2017</b>					
<b>AmagerVest</b>					
Medfinansiering af tiltag i Naturpark Amager	August 2020	Maj 2023	33	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Naturpark Amager Formid og mobilisering	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
<b>Brønshøj-Husum</b>					
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	Oktober 2018	September 2021	35	eksterne faktorer	Ingen ændring
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - forbedrede cykelforhold i det nordlige og østlige Tingbjerg	September 2021	September 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>IndreBy</b>					
Bedre forhold for cyklister - bedre fremkommeligheden for cyklister i Vendersgade	juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>HeleByen</b>					
Partnerskabstræer og flere træer i byen	December 2020	December 2021	12	interne faktorer	Ingen ændring
Bedre forhold for cyklister - 600 cykelparkeringspladser nær de kommende stationer for metro Cityringen	December 2019	August 2021	20	eksterne faktorer	Ingen ændring
<b>Budgetaftale 2018</b>					
<b>Bispebjerg</b>					
Lundehustorvet	December 2023	April 2023	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
<b>IndreBy</b>					
Voldgaderuten (øget tilgængelighed)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Nørrebro</b>					
CP - Forbedring af krydset Rantzausgade og Nørrebro-ruten	Marts 2022	December 2021	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Sjællandsgaderuten (øget tilgængelighed)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Trafikpakke Nørrebro - Trafikplan Indre Nørrebro	November 2020	November 2021	12	interne faktorer	Ingen ændring
<b>Valby</b>					

Skybrudspakke - Byrum i Kulbanegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Bemandet legeplads i Kulbanekvarteret	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Skybrudspakke - Byrum i Karens Minde Aksen	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					
Skybrudspakke - Byrum i Fredens Park	December 2023	December 2026	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
CP - cykelstier på Indiakaj	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
CP - Nordre Frihavnsgade 1. etape	August 2021	Februar 2023	18	eksterne faktorer	Ingen ændring
<b>HeleByen</b>					
Partnerskabstræer	Januar 2018	December 2021	47	interne faktorer	Ingen ændring
Forberedelse af skybrudsprojekter - Skybrudsplanlægning	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ingen ændring
<b>Budgetaftale 2019</b>					
<b>AmagerVest</b>					
Cykelprojekt fortov på Center Boulevard	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>AmagerØst</b>					
Øget tilgængelig Lergravsparkenruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Bispebjerg</b>					
Grøn balance Grønningen/Bispeparken	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
<b>Brønshøj-Husum</b>					
Stiforbindelse Terrasserne & Farumruten	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ingen ændring
<b>IndreBy</b>					
Cykelprojekt Foranalyse vedr Refshalevej	December 2021	August 2021	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
<b>Nørrebro</b>					
Genopretning af Lundtoftegade	December 2022	Juli 2022	-5	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kunstgræsbaner i Nørrebroparken	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Valby</b>					

Øget tilgængelig Valby stationsruten	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vanløse</b>					
Cykelprojekt Damhusdæm v Hyltebjerg Allé	November 2022	December 2022	1	mindre forskydning	Ingen ændring
Genopretning af Bellahøj	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Dræning af fodboldbaner på Damhusengen	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Genopretning af Absalonsgade	December 2022	December 2026	48	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Anlæg af Pioparken	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					
Midl. Ren. af Svanemølle Pier	Maj 2019	December 2023	55	projektændring	Ingen ændring
Cykelsti på Strandboulevarden syd	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ingen ændring
Genopretning af Øster Voldgade	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Genopretning af Østerbrogade	December 2022	Juli 2022	-5	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Naturpark Nordhavn	Maj 2022	August 2023	15	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>FlereBydele</b>					
Grøn balance - Flere træer	December 2021	December 2022	12	interne faktorer	Ingen ændring
Cykelparkering ved stationer i med DSB	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Cykelprojekt finansiering Roskilderuten	November 2021	December 2021	1	mindre forskydning	Ingen ændring
Luftforurening, pilotprojekt	December 2020	Juni 2022	18	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Flere erhvervsparkeringspladser	Juni 2019	December 2021	30	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Havnebusser, forlængelse	December 2021	Oktober 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Roskilderutens fællesaktiviteter	November 2021	December 2024	37	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
<b>Budgetaftale 2020</b>					
<b>AmagerVest</b>					
Kalvebod Fælled Sk. sikker sk.vej	Maj 2021	November 2021	6	mindre forskydning	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt

<b>Amagerøst</b>						
Backersvej & Skolen v Sundet etape 1	Juli 2023	Juli 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Vermlandsgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Kastrupvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Kløvermarksvej, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
<b>Bispebjerg</b>						
Basargrunden, midlertidigt byrum	Februar 2022	December 2021	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Områdefornyelse Bispeparken	December 2026	December 2026	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt	
Frederiksborgvej trafikale forbedr	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Bispebjerg Bakke, genopretning (B20)	December 2023	April 2025	16	koordinering med andre projekter	Ingen ændring	
<b>Brønshøj-Husum</b>						
Gadelandet, cykelsti	November 2022	November 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
<b>IndreBy</b>						
Cykelpakke - Chr. Havns station	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
Bredgade, genopretning (B20)	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Admiralgade, genopretning (B20)	December 2023	November 2021	-25	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
Flytning af Dragespringvandet	April 2022	Maj 2023	13	Eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
<b>Nørrebro</b>						
Områdefornyelse Aldersrogade	December 2026	December 2026	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt	
Jægersborggade, genopretning (B20)	December 2023	Juli 2022	-17	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
<b>Valby</b>						
Valby Langgade, cykelstier	September 2022	Marts 2023	6	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>						
Cykelpakke - KBH Hovedbanegårde	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
Enghavevej, cykelsti	December 2022	Januar 2022	-11	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Absalonsgade, genopretning (B20)	December 2023	November 2021	-25	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	



<b>Østerbro</b>						
Strandboulevarden, nordlige del, cykelsti (CP20)	December 2023	Juni 2024	6	mindre forskydning	Ingen ændring	
Østre Gasværk, berosat	December 2021	Juni 2022	6	mindre forskydning	Ingen ændring	
Viborggade, genopretning (B20)	December 2023	November 2021	-25	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
<b>FlereBydele</b>						
Avedøreruten, supercykelsti	Maj 2023	Juni 2022	-11	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Ørestadsruten, supercykelsti	Maj 2023	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Sikre skoleveje, anlægsproj. (B2020)	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
<b>HeleByen</b>						
Skærp. Af krav i miljøzonen	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Cykelpakke - tryghedskortlægning	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Cykelparkering ved busstoppesteder	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Pulje til tilkøb af cykelforbedring	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
<b>Budgetaftale 2021</b>						
<b>AmagerVest</b>						
Fællestien, belysning sc 1	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Skolen på Islands Brygge, SSV	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Hørgården, cykelforbindelser	Oktober 2022	Oktober 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Brydes Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Hallandsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Amager Blvd., genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Artillerivej, skolehaver anlæg	December 2021	Maj 2025	41	Tidsplan for optimistisk	Ingen ændring	
<b>AmagerØst</b>						
Refshaleruten, cykelsti Raffinaderivej	September 2023	September 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Backersvej, Skolen ved Sundet, SSV e2	Juli 2024	Juli 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Sundbyøster Plads, begrønning	December 2022	August 2022	-4	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring	
Store Møllevej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	

<b>Bispebjerg</b>						
Tomsgårdsvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Grønnemose Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
<b>Brønshøj-Husum</b>						
Bellahøj Skole, skoleveje	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Hyrdevangen Harreskovv-Engsv genop B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Hyrdevangen Hyrdel-Engsv genopret B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
<b>IndreBy</b>						
Østbanegade, cykelsti	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Farumruten, cykelsti Gothersgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Ho Chi Minh-stien, Østerbro	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Pulje til skoledistriktsændringer	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Nyboder Skole, SSV	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Langebro, renovering (B21)	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Burmeistergade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Brobergsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Vester Farimagsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Andreas Bjørns Gade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Mind. Biltrafik mid. Byen - erhv. An.-H	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Mind. Biltrafik mid. Byen 2 traf.plan	Juni 2022	Juni 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	Juni 2022	August 2023	14	interne faktorer	Ingen ændring	
<b>Nørrebro</b>						
Nørrebro Station, belysning (I1 S2)	August 2022	December 2021	-8	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt	
Stevns-gade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Birkegade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
Egegade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring	
<b>Valby</b>						

Freinetskolen, SSV	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Folehavekvarteret, byrum	April 2024	Marts 2024	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Toftegårds Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vanløse</b>					
SallingvGodthåbsvHulgårdsv bdre forhold	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Skolen i Sydhavnen, SSV	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Skole på Sluseholmen, SSV	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Bavnehøj Allé, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					
Vesterled, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rosbæksvej, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Middelfartgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Holsteinsgade, genopretning B21	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>FlereBydele</b>					
Tjek af vandkvalitet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Detektering af højresvingende trafik	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Kørselsforbud v folkeskoler i tidsrum	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nrbro Utterslev Cykel gangforb fanalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Den Grønne Boulevard, foranalyse	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Træpulje B21	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Frugttær buske og spiselige planter	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
TM19 Boligsoc. Helhedsplaner	Januar 2026	Januar 2026	-11	Projektet er foran tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
TM19 Boligsoc. Helhedsplaner ordinær	Januar 2026	Januar 2026	-11	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
<b>HeleByen</b>					

Automatisering BC30	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Overførselssag 2014-2015</b>					
<b>AmagerVest</b>					
Toilet ved Christmas Møllers Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
<b>Nørrebro</b>					
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF I)	Marts 2022	December 2022	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OF II)	Marts 2019	Marts 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
<b>Overførselssag 2016-2017</b>					
<b>HeleByen</b>					
Digitale lokalplanprocesser og snitflader til byggesagsbehandlingen	December 2018	September 2021	33	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Overførselssag 2017-2018</b>					
<b>Nørrebro</b>					
Nordvestpassagen	Juni 2023	April 2023	-2	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Hans Tavsens Park	August 2023	Juni 2025	22	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Mimersparkens Kvarterhus	Juni 2020	Juni 2022	24	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Overførselssag 2018-2019</b>					
<b>FlereBydele</b>					
Parallelsamfund - BSHP OFS 18/19	December 2025	Juni 2025	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
<b>Overførselssag 2019-2020</b>					
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Skolen i Sydhavnen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>FlereBydele</b>					
Etablering UBM toiletter Amag Str./Basar	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nye strømstik	December 2020	Februar 2022	14	eksterne faktorer	Ingen ændring
Styrkede indsatser for delebiler	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Omdannelse af Bispeengen, ideoplæg	August 2023	August 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
<b>Overførselssag 2020-2021</b>					
<b>AmagerVest</b>					
Sundbyvester Plads omdan. Foranalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>AmagerØst</b>					
Nordøstamager Skole, sikre skoleveje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Engvej/Wibrandsvej, trafikikkerhed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>IndreBy</b>					
NdrTolbod/Refshaleøen bro, foranalyse	April 2022	April 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Refshalevej/Forlandet, krydsning	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Nørrebro</b>					
ByOasen, oprensning og legeplads	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Titangade, lommegrønt	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
<b>Valby</b>					
Ålholm Skole, sikre skoleveje	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vanløse</b>					
Helga Larsens Plads omdan. foranalyse	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Ingerslevsgade/Dybbølsbro kryds	September 2022	September 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Liva Weels Plads, trafikikkerhed	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vesterbro Ny Skole, trafikikkerhed	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
TM33 Hørdumsgade	Juli 2021	December 2021	5	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Østerbro</b>					
Kalkbrænderihavnsg/Sundkrogsg kryds	Oktober 2021	Oktober 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Strandboulevarden, begrønning	Juni 2024	Juni 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>FlereBydele</b>					

Parkbroer, renovering OF20-21	Marts 2022	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lovliggørelse af kolonihaver	December 2027	December 2027	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
TM72 Grønne byrum	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
<b>Overførselssagen 2012-2013</b>					
<b>Nørrebro</b>					
Rantzausgade, en sikker og levende gade (OMF)	Marts 2022	December 2022	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Overførselssagen 2013-2014</b>					
<b>Vesterbro-Kongens Enghave</b>					
Karens Minde Aksen (OMF)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>Øvrige aftaler</b>					
<b>Amager Vest</b>					
Remiseparken samt stierne i Urbanplanen (Skybrudssikring)	December 2018	August 2023	56	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 0499 Nyrnberggade	December 2021	April 2022	4	mindre forskydning	Ingen ændring
Kornblomstvej, aktivitetspark	December 2014	August 2023	104	eksterne faktorer	Ingen ændring
Amagerbanen (Svinget) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2023	48	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Hyttehusvej, R.M. (Vejlands Alle) (Skybrudssikring)	December 2019	December 2024	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Øresundsmotorvej, gang og cykelbro	September 2020	Juni 2022	21	projektændring	Ingen ændring
Sundholm Nord, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kirkegårdsvej 12/Ndr. Røse Vej 1-1A	December 2021	Maj 2022	5	mindre forskydning	Ingen ændring
AM37 Sturlasgade	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM49 Floridavej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Finlandsgade/Norgesgade/Hollænderdybet	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Amager Øst</b>					
Amagerbanen, fra Vermlandsgade til Prags Boulevard (Skybrudssikring)	December 2018	December 2023	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring

Skolen ved Sundet, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grækendlandskvarteret, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
AM2 Prags Boulevard	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM4 Strandlodsvej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM33 Frankrigsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM34 Ålandsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM39 Vermlandsgade	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sundbyøster Plads, løft	August 2024	August 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Østrigsgade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Højdevej 14	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Amagerbro Torv 5 / Nordlandsgade 18-22	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Bispebjerg</b>					
Ørnevej-Glentevej-Nordre Fasanvej (Bispeengbuen) (Skybrudssikring)	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 1416 Cityringen K 09/002	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vibevej, byrum	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Områdefornyelse Nordvest	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lersøparken (Skybrudssikring)	December 2019	April 2025	64	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Hovmestervej, Genopretningsramme 2019	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hovmestervej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2021	December 2022	12	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Bispeparken	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
BK 1438 Nattergalen	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ingen ændring
GP21-Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Nordre Fasanvej	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

Tomsgårdsvej, HOFOR	December 2025	Maj 2024	-19	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Skoleholdervej, grøn vej	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
Basargrunden - Etabl. af fast belæg	December 2020	Oktober 2021	10	eksterne faktorer	Ingen ændring
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	December 2024	April 2025	4	mindre forskydning	Ingen ændring
Lundehus Skole, skybrudsprj BIR10.3	December 2023	Maj 2023	-7	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Bispebjerg Kirkegrd, skybrudsprj BIR30	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Grønningen (OMF)	December 2023	Maj 2024	5	mindre forskydning	Ingen ændring
Lersø Parkallé, gangbro GP23	Marts 2022	Juni 2022	3	mindre forskydning	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Lersøparken, kunstgræsbane forundersøg	December 2020	September 2021	9	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Frederiksborgvej, trafikal forbed OMF	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Birkedommervej 85-93	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Tomsgårdsvej 83-105	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Filosofvænget / Frederiksborgvej 131	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Statholdervej 13- 17 / Slotsfogedvej 5-7	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Degnestavnen, legeplads (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Bispebjerg kirkegårdsmur genopret (OMF)H	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Rentemestervej industrikv udv.pl (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
<b>Brønshøj-Husum</b>					
Kagsmosen, skybrudssikring	December 2022	November 2023	11	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>IndreBy</b>					
Gothersgade	December 2018	December 2021	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Sti ved Nyboder Skole	Maj 2019	December 2021	31	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
De Indre Søer	December 2021	November 2023	23	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BK 0398 Puggaardsgade	Maj 2024	December 2021	-29	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring



Langebros, åbning af p-anlæg	December 2019	December 2023	48	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Skt. Jørgens Sø (Skybrudssikring)	December 2019	December 2035	192	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sølvgade, gangtunnel Rigensgade, genopretning 2020	December 2021	Februar 2022	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Områdefornyelse Christiania	December 2020	Februar 2023	26	interne faktorer	Ingen ændring
Kastelsgraven	December 2021	November 2023	23	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Sortedams Sø	December 2021	December 2023	24	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Peblinge Sø	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 0732 Bartolinsgade	Oktober 2023	Oktober 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
BK 0350 Chr. Havns Torv	Løbende	Maj 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1410 Dag Hammerskjolds Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Slotsholmen, HOFOR	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BK 1382 Bornholmsgade	Løbende	Løbende	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Rørholmsgade 6	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Amaliegade 26-36	December 2022	September 2022	-3	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Bygningsfornyelse Fredens Ark	Februar 2023	Februar 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Knippelsbro, trapper	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Holmens Bro, genopretning	December 2022	November 2022	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Gernersgade, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Brolagte gader, genopretning (G22)	December 2022	December 2024	24	eksterne faktorer	Ingen ændring
IB1 H.C. Andersens Boulevard	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Langebros, akut renovering	December 2020	Oktober 2021	10	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nyhavnsbroen, toiletbygning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Stockholmssgade, genopretning GP23	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Kronprinsessegade, genopretning GP23	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Gothersgade, genopretning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Øster Søgade 104	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Lille Strandstræde 18	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Ahlefeldtsgade 23-25	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Øster Farimagsgade 26	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Overgaden oven Vandet 34	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Nørrebro</b>					
Rantzsausgade	Marts 2022	December 2022	9	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Hans Tavsens Park (Skybrudssikring)	December 2019	Januar 2025	61	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Korsgade og Hans Tavsens Gade (Skybrudssikring)	December 2019	Juni 2025	66	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Jagtvej, gangtunnel Stevsgade, genopretning 2020	December 2018	August 2021	32	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Forbedring af Mimersparken	Juni 2023	Juni 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tagensvej, skybrudssikring (HOFOR)	December 2019	April 2022	28	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
GP21-Tagensvej (Tuborgvej-Nørre Allé)	December 2023	December 2024	12	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Blegdamsvej Nord, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Blegdamsvej Syd, HOFOR	December 2023	Februar 2024	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Nørrebrogade 202 / Bragesgade 2-4	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nørrebrogade 218/Heimdalsgade 2, 2A, 2B	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Jagtvej, helhedsgenopretning (G22)	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR24N Mimersparken	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tagensvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Nørrebroparken Nord, skybrudsprojekt VEL29	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Stefansgade 18-22 / Nordbanegade 2-6	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Nærum/Sandbjergg/Høsterkøbg/Lundtofteg	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Valby</b>					
Valbyparken, Strand	August 2021	August 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Områdefornyelse Kulbanetorvet	December 2021	Februar 2022	2	mindre forskydning	Ingen ændring
Vigerslevparken Midt	Juni 2024	Marts 2026	21	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vigerslevparken Syd	Juni 2024	Marts 2026	21	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Kulbanevej	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 0607 Mølle Alle	November 2021	December 2021	1	mindre forskydning	Ingen ændring
BK 1218 Bredahlsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
GP21-Carl Jacobsens Vej	Januar 2023	December 2023	11	eksterne faktorer	Ingen ændring
Nærgenbrugsstation, Herman Bangs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Folehaven	August 2023	Marts 2024	7	eksterne faktorer	Ingen ændring
Kulbaneparken (OMF)	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Valby Langgade 127-139 m.fl.	December 2022	September 2021	-15	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevparken, 5 mindre projekter	December 2024	Marts 2026	15	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Trekronergade, skybrudsprojekt KV66	Juni 2024	Marts 2024	-3	Projektet er foran tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Gl. Køge Landevej, bro GP23	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Lykkebovej, skybrudsprojekt KV30	Oktober 2024	Oktober 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Gårdstedet, skybrudsprojekt KV32	Oktober 2024	Oktober 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Vigerslevvej, skybrudsprojekt KV35	September 2025	September 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Kirsebærhaven, skybrudsprojekt KV37A	September 2025	September 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Scharlingsv/VigerslevAl/JohanKrohns V mf	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vigerslevvej og parkindgange, OMF	August 2021	December 2021	4	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Folehavekvarteret, byrum OMF	August 2023	Marts 2024	7	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Valby sikker skolevej foranalyse (OMF)	August 2023	Juni 2022	-14	Projektet er foran tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
<b>Vanløse</b>					
Grøndalsparken	December 2023	December 2028	60	koordinering med andre projekter	Ingen ændring

Sallingvej, HOFOR	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Slotsherrensvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Grøndals Parkvej, genopretning GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Jernbane Allé/ Jyllingevej/Kaløvej/Høgholtvej	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
BorupsAllé/Hillerødgd/Hvidkilddev/Mågev	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Johan Kellers Vej 24-50, 33-63	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Enghavevej 13- 29	December 2024	December 2022	-24	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>					
Områdefornyelse Sydhavnen	August 2020	December 2021	16	eksterne faktorer	Ingen ændring
BK 0771 Boyesgade	December 2021	Juni 2022	6	mindre forskydning	Ingen ændring
Karens Minde	December 2023	December 2022	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Områdefornyelsen Bavnehøj	December 2025	December 2024	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1531 Beethovensvej	December 2022	August 2021	-16	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1529 Glinkasvej	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
BK 1441 Verdisvej	December 2022	Oktober 2021	-14	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Haderslevgade 10-12	December 2022	December 2023	12	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Vestre Kirkegård	December 2022	August 2023	8	eksterne faktorer	Ingen ændring
Pioparken (OMF)	August 2020	December 2021	16	interne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
Kalvebod Brygge bro, støttemur	December 2022	Juni 2022	-6	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
<b>Østerbro</b>					
Fortov langs Rovsingsgade (Beauvaisgrunden II)	December 2020	December 2021	12	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Strandboulevarden (Skybrudssikring)	Oktober 2023	Juni 2024	8	eksterne faktorer	Ingen ændring
Østerbrogade, fra Jagtvej til Svanemølle station (Skybrudssikring)	November 2019	November 2022	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Carl Nielsens Allé (Skybrudssikring)	December 2019	Maj 2022	29	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Thomas Laubs Gade 5-9	Marts 2015	August 2021	77	eksterne faktorer	Ingen ændring

BK 0477 Østbanegade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Renovering af Nordhavn Station	December 2015	December 2030	180	eksterne faktorer	Ingen ændring
Jagtvej (Klosterfælleden), (Skybrudssikring)	December 2017	Juni 2022	54	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
Fremtidens Sølund Parkering	December 2019	December 2025	72	projektændring	Ingen ændring
Klimakarreen, Østerbro, gårdfacade, GI	December 2020	December 2023	36	eksterne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Fredens Park	December 2023	December 2026	36	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BK 1190 Livjægersgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbrogade 88-88 A-G samt 90	December 2021	Marts 2022	3	mindre forskydning	Ingen ændring
Præstøgade 12-14	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Viborggade 72A-B	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
J.E. Ohlsensgade 3-5	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Kildevældssøen	December 2021	December 2025	48	projektændring	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Strandpromenaden, glacis	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tuborgvej, bro over S-bane, forund.	Oktober 2020	August 2021	10	interne faktorer	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
NO5 Frederik V's Vej	December 2022	December 2025	36	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
NO6 Fælledparken	December 2023	December 2025	24	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
NO7 Øster Allé	December 2023	December 2025	24	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Strandboulevarden, træer	December 2023	August 2024	8	eksterne faktorer	Ingen ændring
Østre Gasværk, skybrudsprojekt	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Blegdamsvej, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Østerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
<b>FlereBydele</b>					
Trafiksikkerhedsplan - Anlæg af 14 prioriterede trafiksikkerhedsprojekter	December 2020	December 2021	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
Fællesaktiviteter på Helsingørruten	December 2019	December 2023	48	eksterne faktorer	Ingen ændring

Tagensvej Nord (Skybrudssikring)	Annuleret	Marts 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Hurtigere scanning af byggesagsarkivet	Juni 2021	Juni 2022	12	interne faktorer	Ingen ændring
Områdefornyelse Sundby	August 2024	August 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Genopretn. af 17 vejstrækn. i gul zone	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
A-busnet 2019, fremkommelighed	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
KV17 Herlufvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ændring i status på ibrugtagning
KV41 Borrebuvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV42 Slotsherrensvej Øst	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV44 Bellahøjvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV45 Bangsbovej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV46 Bangsbo Plads	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV47 Katrinedalsvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV48 Vanløse St.	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV49 Vanløse Allé	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV50 Ådalsvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV52 Godthåbsvej	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
VEL38 Grøndals Å	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
VEL39 Grændalsvænge Allé skolehaver	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
VEL40 Borups Allé Vest	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
VEL41 Genforeningspladsen	December 2021	December 2022	12	eksterne faktorer	Ingen ændring
KV56 Blankavej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV57 Gåsebækvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV58 JPE Hartmanns Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV59 Valby Langgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV60 Vigerslev Allé 2	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV61 Grønt område ved Vigerslev Allé	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

KV62 Grønt område ved Panumsvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV63 Danshøjvej	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV20 Damhusengen	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV23 Damhussøen	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV26A Vigerslevparken nord	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV83 Krogbjergparken syd	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV1 Korsager Allé(øvre og nedre del)	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV2 Bystævnet	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV3 Grønt område bag Korsager skole	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV4A Husum Vænge (øvre del)	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV5 Husumparken	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV6 Skybrudsvej mod Husumparken	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV7 Frederikssundsvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV8 Sonnerupvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV9 Kildebrøndevej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV10 Husumvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV18 Lyngholmvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV19 Vanløse Byvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV21 Hanstholmvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV22 Lønstrupvej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV13 Skjulhøj Allé	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV14 Ålekistevej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV16 Jyllingevej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV43 Tryggevældevej	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV74 Bavnehøj Idrætsanlæg	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV75 Enghave Brygge	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV76 Enghavevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt

KV77 P. Knudsens Gade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV79 Sydhavnsgade	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV80 Sydhavns Plads	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
KV81 Teglmøllevej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL18 Vester Søgade og Kampmannsgade	December 2020	Marts 2022	15	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL28 Nørrebroparken syd	December 2020	Marts 2022	15	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL36 Ågadesparken	December 2020	Marts 2022	15	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL37 Bispeengbuen	December 2020	Marts 2022	15	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL43 Mindre skybr.veje Bispeengbuen	December 2020	Marts 2022	15	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
VEL23 Blågårdsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
VEL24 Blågårds Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
VEL27 Assistentens Kirkegård	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
VEL29 Nørrebroparken nord	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
VEL30 Jagtvej nord	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
VEL31 Nørrebrogade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
VEL34 Supplerende skybrudsveje	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO14 Sankt Hans Torv	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO15 Guldbergsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO17 Sjællandsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
NO18 Guldbergs Plads	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
OS6 Stockholmsgade	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
IB16 Kastelsgraven, regn	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.6 Rentemestervej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.7 Dortheavej	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR5.8 Lygten	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring



AM11 Grækenlandsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM12A Greisvej vest	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM12B Greisvej øst	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM14 Hedegaardsvej og Jorisvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM15 Gyldenrisvej og P bag Kvickly	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM16 Oxford Have og Store Krog	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM19A Røde Mellemvej	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM22 Peder Lykkes Vej	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM23 Thyge Krabbesvej	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM24 Skipper Clements Allé	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM25 Sæterdalsparken	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM26 Tingvej/Skotlands Plads	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM27 Brydes Allé	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM8A Engvej nord	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM8B Engvej midt	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM9 Italiensvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM10 Elbagade/Filipsparken	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM46 Krimsvejområdet	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM3 Lergravsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM5 Backersvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM6 Øresundsvej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM7 Messinavej	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM41 Sundby Kirkegård	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM1A Amagerbanen mv.	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM35 Amager Boulevard m.fl.	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM36 Artillerivej/Ørestads Blvd.	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM38 Weidekampsgade	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring

AM45 Njalsgade	December 2021	November 2021	-1	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
AM28 Kornblomstvej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM29 Syndholm syd	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM30 Brigadevej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM32 Kongedybet	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM17 Gyldenlakvej m.fl	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM18 Sundbyvestervej	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM19A Røde Mellemevej 2	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM19B Bygrænsen	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
AM20A Vejlands Allé	December 2020	November 2021	11	koordinering med andre projekter	Ingen ændring
BIR20.2 Søborghusrenden m.fl.	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
BIR20.3 Emdrup Sø	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tre fortove, genopretning (G22)	December 2022	December 2021	-12	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Ryesgade, skybrudsprojekt NO3A&B	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Tuborgvej, skybrudsprojekt BIR7.8	December 2024	Marts 2024	-9	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Amagerbrogade, gangtunnel GP23	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Toiletpuljen 2019	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
A-busnet, strækkn. og signaler	December 2021	Juni 2022	6	mindre forskydning	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
Godthåbsvej, A-busnet	December 2021	December 2021	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Gammel Køge Landevej, skybrudsprojekt KV39	September 2023	September 2025	24	koordinering med andre projekter	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Johan Semp's Gade AM47 MP	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring
Christianhavns Torv og Torvegade AM48 MP	December 2022	November 2021	-13	Projektet er foran tidsplanen	Ingen ændring

Veksøvej KV11 MP	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Slotsherrensvej Vest KV12 MP	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Tybjergvej KV15 MP	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Roskildevej KV24 MP	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Bramslykkevej KV25 MP	December 2022	Februar 2023	2	mindre forskydning	Ændring i forventet ibrugtagningstidspunkt
Pakke for energieffektivitet	December 2025	December 2025	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Gårdhaver, projektudvikling 2021 - H	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Projektet var ikke med i 2. anlægsoversigt
<b>HeleByen</b>					
Partnerskaber om grøn vækst	December 2021	December 2021	36	Projektet følger tidsplanen	ændring i politisk godkendt ibrugtagningstidspunkt
Støjpuljen	December 2023	December 2023	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 1.4	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
RAP24, initiativ 3.2, 3 nye genbrugsstat	December 2024	December 2024	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Støjpulje 2018	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring
Sundhed og Luft	December 2022	December 2022	0	Projektet følger tidsplanen	Ingen ændring

Tabel 2 Berosatte projekter

Projekt	Revideret ibrugtagningstidspunkt	Forventet ibrugtagningstidspunkt	Forsinkelse i mdr.	Baggrund for at der ikke er prioriteret anlægsmåltal
Fællesaktiviteter på Fasansvejrueten	December 2018	December 2023	60	Projektet er ikke blevet indstillet til prioritering af anlægsmåltal, da det forventede forbrug ligger i år uden anlægsloft, dette skyldes, at projektet afventer afslutning af den resterende del af fasanvejsrueten
Parkering - P-anlæg i konstruktion på Østerbro	Oktober 2020	Maj 2024	43	Projektet er ikke blevet indstillet til prioritering af anlægsmåltal, da projektet som følge af ændringer i reglerne vedr. finansiering af parkeringsanlæg mangler finansiering for at kunne gennemføres.
Busfremkommelighed, linje 6A	December 2020	April 2022	16	Projektets finansiering er bortfaldet med overførelsessagen 20-21, hvor finansieringen til 2. etape af Tagensvejprojektet blev fjernet, hvormed projektet ikke kan gennemføres.

Tabel 3 ibrugtagne projekter

Projekt	Ibrugtagnings-tidspunkt
<b>Budgetaftale 2008</b>	
<b>IndreBy</b>	
Israels Plads	Juni 2014
<b>FlereBydele</b>	
Plads til Leg	Oktober 2013
CP III - Christianshavnsruten, cykelrute	April 2015
<b>Budgetaftale 2009</b>	
<b>IndreBy</b>	
Nørreport Station	Januar 2015
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Carlsberg, Valby Langgade og Pile Allé	November 2012
Carlsberg, Vigerslev Allé	November 2016
Carlsberg, Sønder Boulevard	November 2013
Carlsberg, Vester Fælledvej, støj	September 2017
<b>Østerbro</b>	
Initiativer til begrænsning af lastbiltrafikken Nordhavnsvej	Januar 2016
<b>Budgetaftale 2010</b>	
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Fisketorvet, cykelrampe	Juni 2014
<b>HeleByen</b>	
Klima - ladestandere til elbiler	December 2015
<b>Budgetaftale 2011</b>	
<b>IndreBy</b>	
CP IV - Farumruten (Gothersgade)	November 2016

<b>FlereBydele</b>	
CP IV - Farumruten (Frederikssundsvej)	November 2016
CP IV - Farumruten	November 2016
<b>HeleByen</b>	
CP IV - Ny teknologi	Marts 2016
Pulje til brint og grøn energi	December 2013
Pulje til brint og grøn energi - indkøb af elcykler	December 2012
Pulje til brint og grøn energi - Partnerskaber	Marts 2011
Pulje til brint og grøn energi - Grøn energi	December 2014
Smart CPH	April 2013
<b>Budgetaftale 2012</b>	
<b>AmagerØst</b>	
Amagerbrogade, klimasikring	December 2016
CP V - Cykelrute Amagerbanen	November 2018
<b>Bispebjerg</b>	
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Bispebjerg	Januar 2018
CP V - Frederiksborgvej	September 2014
<b>Brønshøj-Husum</b>	
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Brønshøj Husum	Januar 2017
<b>IndreBy</b>	
CP V - St. Kongensgade	August 2016
<b>Nørrebro</b>	
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Nørrebro	Januar 2018
Løsninger til håndtering af regnvandet	December 2014
<b>Valby</b>	

Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Valby	Januar 2017
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Kgs. Enghave og Sjælør Boulevard	Januar 2017
<b>Østerbro</b>	
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning	Januar 2019
CP V - Rovsingsgade	Januar 2013
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan	December 2014
<b>FlereBydele</b>	
Skybrudskonkretiseringer, De Gamles By og Kildevældssøen	Juni 2015
Indgår i TMF1288 - Æ163 Helhedsplaner (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012), Amager	Januar 2018
Pulje til klimatilpasning - Ekstremregn	December 2014
Pulje til klimatilpasning - Hverdagsregn/LAR	December 2018
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	Marts 2014
CP V - Cykelsupersti - CSS Ballerupruten, Frederikssundvej	November 2016
<b>HeleByen</b>	
Boligsociale helhedsplaner (Æ163) (m. boligorganisationer) (Budgetaftale 2012)	Marts 2015
CP V - Skiltning A-net + grønne ruter	December 2020
CP V - Fremtidens cykelveje	November 2015
Skybrudsplan, samarbejdsaftale ml. KK og HOFOR	December 2013
<b>Budgetaftale 2013</b>	
<b>AmagerØst</b>	
Amagerbrogade 1. etape	November 2018
<b>IndreBy</b>	

Buspakke 2012-2 Compass 4D BA	Marts 2018
<b>Valby</b>	
CP VI - Bro over Folehaven og evt. Vigerslev Alle	April 2020
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Ingerslevgade/Dybbølsbro, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP V)	December 2017
<b>Østerbro</b>	
CP VI - Helsingørruten CSS	Juni 2015
Skybrud Skt. Kjelds kvarter, skybrudssikring - foranalyse	December 2015
<b>FlereBydele</b>	
CP VI - Ishøjrueten CSS	Juli 2016
CP VI - Allerødrueten CSS	Juli 2016
Midler til European Green Capital Award	December 2015
Skybrud Ladegårds Å / Vodroffsvej / Vesterbro - foranalyser	December 2019
ITS - Grøn mobilitet	November 2018
CP VI - Pulje til Cykelsuperstier - CSS	December 2015
Fornyelse af gadebelysningen	September 2016
<b>HeleByen</b>	
LED udskiftning af gadebelysning	December 2015
<b>Budgetaftale 2014</b>	
<b>AmagerVest</b>	
CP VIII - Indre Ringrute cykelsti CSS	Maj 2017
<b>IndreBy</b>	
Sankt Annæ (Skybrudssikring)	December 2015
Stuadiestræde og Vestergade, bedre byliv	Oktober 2019
<b>Nørrebro</b>	

Mjølnerparken - helhedsrenovering - Kryds Tagensvej/Rovsinggade	Oktober 2017
Mjølnerparken - helhedsrenovering - Vejanlæg i Superkilen ved Tagensvej	Oktober 2017
Nørrebrogade	December 2015
<b>Vanløse</b>	
BP - Genopretning af Slotsherrens bro	Januar 2016
<b>FlereBydele</b>	
Bycykler	Oktober 2015
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg	September 2017
Forbedring af bus fremkommelighed linje 3A og 6A	Maj 2018
<b>HeleByen</b>	
Cykelpakke VIII/Havenringen	Oktober 2016
Bedre trafikafvikling – udskiftning af nedslidte signalanlæg BA	August 2015
<b>Budgetaftale 2015</b>	
<b>AmagerVest</b>	
CP - CFA - Axel Heides Plads	August 2016
Remiseparken, revitalisering	August 2020
<b>Bispebjerg</b>	
CP - CFA - Hillerødgade	November 2016
<b>IndreBy</b>	
CP - CFA - Gothersgade	November 2016
<b>Valby</b>	
Løft til vejene, helhedsrenovering af vejen Folehaven	Juni 2018
Bedre busbetjening - opgradering af Buslinje 18 til A- bus	Juli 2016
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Enghaveparken, klimasikring	December 2019



Ingerslevsgade-Dybbølsgade, krydsombygning - cykelfremkommelighed (CP CFA)	December 2017
<b>Østerbro</b>	
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018
Skybrudssikring, Skt. Kjelds Plads og private partnerskaber	December 2018
Etablering af parkeringspladser	Juni 2019
<b>FlereBydele</b>	
Udvikling af byrum - forbedring af de kommende metrostationsforpladser.	September 2019
Bedre busbetjening - bedre venteforhold for ældre og gangbesværede	September 2017
CP - CFA - Frederikssundsvej	November 2016
Punktindsatser for bedre fremkommelighed (CP CFA)	December 2017
Eliminering af flaskehalse (CP CFA)	Maj 2017
Parkeringspladser, etablering (B15)	December 2020
<b>HeleByen</b>	
ITS, signaloptimering og Smart City - grundlæggende IT-infrastruktur	Juni 2016
Klimatilpasningspakke - Skybrud - Medfinansiering af HOFOR projekter	Juni 2018
CP - CFA - Punktindsatser for bedre fremkommelighed	Januar 2017
<b>Budgetaftale 2016</b>	
<b>AmagerVest</b>	
Boldbane, Ørestad/Kalvebod Fælled - projektering	Annulleret
Urbanplanen - Urmagerstien	Maj 2019
Urbanplanen - Urbanpladsen	Maj 2019
Flere træer - byskov	December 2018
<b>Bispebjerg</b>	

Genopretning og vedligehold af veje og broer - renovering af bro over jernbanen ved Tuborgvej	Annulleret
<b>Brønshøj-Husum</b>	
Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi - sti ved Gyngemosen	Maj 2021
Tingbjerg-Husum, samskabelsesprojekt Vestvolden	December 2016
<b>Nørrebro</b>	
Renovering af Det Grønne P-hus på Nørrebro	December 2017
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Aktivitetspark i Scandiagade	December 2018
<b>Østerbro</b>	
Blegdamsvej, Busfremkommelighed 3A (CUA)	September 2018
<b>FlereBydele</b>	
Smartere trafikløsninger - data og værktøjer til trafikledelse og bedre trafikinformation	April 2021
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2016
Cykelpakke - cykelparkering ved større busstop	Oktober 2018
Genopretning af vandkvalitet i søer og åer	Maj 2021
Helhedsplan Utterslev Mose - udarbejdelse af helhedsplan	Januar 2018
Helhedsplan Utterslev Mose - pulje til borger- og udviklingsprojekter	December 2020
Helsingørruten SCS (B17)	September 2018
Smartere trafikløsninger - Parkeringssensorer i Indre by og Østerbro	December 2020
<b>HeleByen</b>	
Opstribning af parkeringspladser	April 2017
Mindre sager - partnerskabstræer	December 2017
Forvaltningsspecifikt - Optimering af driftspladser - investeringspulje	Juli 2019

Flere træer - partnerskabstræer December 2017

### Budgetaftale 2017

#### AmagerVest

Tiltag på handicapområdet - kortlægning og anlæg af  
højest prioriterede indsatser for  
færdselshandicappede i Ørestad December 2020

Følgeanlæg Udvidelser af cykelstien på Islands Brygge Marts 2021

Følgeanlæg Forbedringer af krydsmuligheder ved  
Islands Brygge- Artillerivej December 2019

Amager Boulevard, genopretning B17 December 2017

Englandsvej, genopretning B17 Oktober 2020

#### Bispebjerg

Utterslevvej/Rådvalsvej, genopretning B17 December 2017

#### Brønshøj-Husum

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi -  
tryghedsskabende stibelysning Februar 2018

#### IndreBy

Ved Vesterport, genopretning B17 December 2017

Forlængelse af buslinje 9A til Margretheholmen Februar 2018

Følgeanlæg Udvidelse og etablering af cykelbaner og -  
stier på Ny Kongensgade Marts 2021

Følgeanlæg Etablering af manglende cykelsti ved  
Jarmers Plads December 2018

Følgeanlæg til ny cykel- gangbro ved Vester Voldgade  
- pulje til mindre forbedringer December 2019

Frue Plads, genopretning B17 Februar 2018

#### Valby

Bedre forhold for cyklister - cykelparkeringspladser  
ved Valby Station December 2020

#### Vesterbro-KongensEnghave

Skøjtebane Enghaveparken December 2019

Udvidelse af Dybbølsbro - ombygning af Dybbølsbro	December 2019
Dybbølsbro, udvidelse og fremkommelighed	November 2019
<b>FlereBydele</b>	
Opstribning af skråparkeringspladser i gul betalingszone	December 2017
Sikre skoleveje	Januar 2020
Vesterbrogade, genopretning B17	December 2017
Sikre skoleveje B17	December 2020
<b>HeleByen</b>	
Optimering og digitalisering af sagsbehandling byggeri	Oktober 2018
Tiltag på handicapområdet - kortlægning af tilgængelighed for færdselshandicappede	Maj 2017
Bedre forhold for cyklister - partnerskaber med private aktører om cykelparkering	December 2020
Bedre forhold for cyklister - pulje til ca. 1.000 cykelparkeringspladser	December 2020
Energirenovering af almene boliger	Annuleret
Tilpasning af busnet 2019	Juni 2019
Etablering af ramper, tilgængelighed	December 2020
<b>Budgetaftale 2018</b>	
<b>AmagerVest</b>	
Byskov Selinevej - færdiggørelse	December 2020
<b>AmagerØst</b>	
Trafiklegeplads på Formosavej	Juni 2019
Øget belysning i Amager Strandpark	December 2018
<b>Bispebjerg</b>	
Frederiksborgvej (Frederikssundsvej til Glasvej)	December 2018
Smedetoften - tryghedsfremmende byrum	December 2020
<b>Brønshøj-Husum</b>	

Bellahøj Friluftsscene	August 2020
<b>IndreBy</b>	
Teglårdsstræde	December 2018
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	Maj 2018
<b>Nørrebro</b>	
Elmegade	Maj 2019
Stefansgade	Oktober 2018
Nørre Allé (Sankt Hans Torv - Tagensvej)	December 2018
Rovsinggade	December 2018
Ægirsgade	December 2018
Kunstgræsbaner på Nørrebro - screening og planlægningsbevilling	Maj 2018
Trafikpakke Nørrebro - Trafiksanering af Guldbergsgade	Juni 2019
<b>Valby</b>	
Ålholmvej	December 2018
Peter Bangs Vej (Ålholmvej - kommunegrænsen)	December 2018
Gammel Køge Landevej (Vigerslev Allé - Carl Jacobsens Vej)	December 2018
<b>Vanløse</b>	
Hulgårdsvej	December 2018
Mågevej	September 2020
Grøndals Parkvej (Godthåbsvej - Rebildvej)	December 2018
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Asger Rygs Gade	Januar 2021
Esbern Snares Gade	Januar 2021
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
CP - medfinansiering af cykelparkering ved Reventlowsgade	November 2020

<b>Østerbro</b>	
Norgesmindevej	December 2018
<b>FlereBydele</b>	
Grønnere havnebusser - etablering af infrastruktur	April 2020
Sikker skolevej - pulje	December 2020
Ombygning af stoppesteder	Maj 2019
Ren by med smartere affaldskurve	Juni 2019
Hastighedsdæmpende foranstaltninger i byrummet	Juni 2021
<b>HeleByen</b>	
Ren by- og nattelivspakke - renovering af toiletter	Juli 2020
Ren by- og nattelivspakke - udskiftning af affaldskurve	Juni 2021
Parkering 10-meterzone - etablering af parkering	December 2020
Mere optimal udnyttelse af vandværksvand i driften	December 2019
Smartere drift af byens springvand	Marts 2021
<b>Budgetaftale 2019</b>	
<b>AmagerVest</b>	
Cykelprojekt sikre skoleveje i Ørestad	Oktober 2020
Grøn balance nabohaven På Telemarksgade	Oktober 2020
<b>AmagerØst</b>	
Analyse sikre skoleveje skolen v. Sundet	Juni 2019
<b>Bispebjerg</b>	
Genopretning af Frederiksborgvej	December 2020
Genopretning af Hulgårdsvej	December 2020
<b>IndreBy</b>	
Genopretning af Magstræde	April 2021
Genopretning af Snaregade	April 2021

<b>Nørrebro</b>	
Genopretning af Stefansgade	December 2020
<b>Vanløse</b>	
Sortebro, udskiftning	November 2019
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Terapihave, etablering	Januar 2021
<b>Østerbro</b>	
Genopretning af Norgesmindevej	Oktober 2020
<b>FlereBydele</b>	
Cykelparkering i samarbejde med Movia	December 2020
Insourcing af brolæggeropgaver	December 2019
<b>Budgetaftale 2020</b>	
<b>AmagerØst</b>	
Smedeværksted til Kraftværks	Maj 2021
Forbedr cykelparkering Vestamager St	December 2020
<b>Bispebjerg</b>	
Lyngsle Pl og Basagr ved Nørrebro St	December 2020
<b>Budgetaftale 2020 og Budgetaftale 2021</b>	
<b>IndreBy</b>	
Torvegade, øget cykelkapacitet - dispositionsforslag (CP20)	Juni 2021
<b>Budgetaftale 2021</b>	
<b>IndreBy</b>	
Den Classenske Legatskole, rækværk	December 2020
Landgreven pkælder forundersøg	Juni 2021
Mind. Biltrafik mid. Byen byr.forsøg	Juni 2021
<b>Nørrebro</b>	

Pr Charlottes Gade, tryghed foranalyse	Juni 2021
<b>Vanløse</b>	
Katrinedalskvarteret, fredeliggørelse	December 2020
<b>HeleByen</b>	
Etabl. tværgående kontaktcenter TMF	Juni 2021
<b>Kickstart København</b>	
<b>Østerbro</b>	
CP Ø -	Januar 2014
CP Ø - Projektstyring	December 2013
<b>Overførelsessag 2017-2018</b>	
<b>HeleByen</b>	
Digital besigtigelse driftsstrækn.	December 2018
<b>Overførelsessag 2009-2010</b>	
<b>Østerbro</b>	
CP Ø - Nordhavnsvejen - Cykelstibro	Juni 2014
CP Ø - Punktvis etablering af Svanemølleruten	December 2013
<b>Overførelsessag 2010-2011</b>	
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Frederiksholmsløbsbroen	December 2018
<b>Overførelsessag 2011-2012</b>	
<b>AmagerVest</b>	
Hekla Park, kunstgræsbane	December 2019
<b>Brønshøj-Husum</b>	
Kunstgræsbaner Amager og Husum	Juli 2019
<b>Overførelsessag 2012-2013</b>	
<b>Brønshøj-Husum</b>	
BP - Husum St., ny stibro	November 2015



<b>Nørrebro</b>	
Griffenfeltsgade (OMF)	Marts 2020
Vævergade (OMF)	Juli 2020
<b>Overførselssag 2013-2014</b>	
<b>AmagerVest</b>	
Ørestads Boulevard, kryds, trafiksikkerhed 2014	Februar 2020
<b>Brønshøj-Husum</b>	
Utterslev Mose, kunstgræsbane (FIX)	April 2016
<b>Vanløse</b>	
Damhussøen, kryds, trafiksikkerhed 2014	December 2015
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Strøggade Borgbjergsvej	Marts 2021
<b>FlereBydele</b>	
Trafiksikkerhed 2014, strækninger	April 2016
<b>HeleByen</b>	
Trafiksikkerhedspakke	December 2016
<b>Overførselssag 2014-2015</b>	
<b>Nørrebro</b>	
Mjølnerparkens Kvarterhus	Juni 2021
<b>Valby</b>	
Vejtræer langs Vigerslev Allé	December 2016
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Enghaveparken - Fornyelse og skybrudssikring	December 2019
<b>Østerbro</b>	
Færdiggørelse af klimakvarteret – Bryggervangen	December 2018
<b>FlereBydele</b>	
Trafiksikkerhed – Ombygning af kryds og strækninger	December 2017

Trafiksikkerhedsprojekter 2015	December 2019
<b>HeleByen</b>	
Begrønningsværktøj	Januar 2017
<b>Overførselssag 2015-2016</b>	
<b>Nørrebro</b>	
Renovering af Klatretårn BaNanna Park	September 2017
<b>FlereBydele</b>	
Forprojektering af Garageanlæg Jarmers og Dantes Plads	Juni 2017
<b>Overførselssag 2016-2017</b>	
<b>AmagerØst</b>	
Belysning Amager strandpark - Øresundstien	December 2019
<b>FlereBydele</b>	
Tryghedsløft i udsatte byområder	December 2017
<b>HeleByen</b>	
Myndighedsportal på Teknik- og Miljøområdet	April 2021
<b>Overførselssag 2017-2018</b>	
<b>Nørrebro</b>	
Trafiksikkerhed Stefansgade	December 2020
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Metroens åbning, forplads	November 2020
<b>FlereBydele</b>	
Metroens åbning, belysning	December 2020
Tryghedsløft udsatte by- og boligomr	Juni 2020
Overdragelse privat belysning	Juni 2021
Facadebelysning historiske bygninger	December 2019
<b>Overførselssag 2018-2019</b>	

<b>AmagerVest</b>	
Artillerivej, skolehave udb.mat.	Februar 2021
<b>Brønshøj-Husum</b>	
Tingbjerg, byrumsprj. Hængslet	December 2019
<b>Valby</b>	
Valby, Tryghedsløft belysning	December 2019
<b>FlereBydele</b>	
Fl vandposter i det offentlige etabl	December 2019
Renovering af parkbroer, OF18-19	Februar 2020
<b>Overførselssag 2019-2020</b>	
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Belysning cykelslange og bryggebro	Maj 2021
<b>FlereBydele</b>	
Nyt badevandsvarslingssystem	December 2020
<b>Overførselssagen 2013-2014</b>	
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Scandiagade, aktivitetspark (OMF)	December 2018
<b>Øvrige aftaler</b>	
<b>AmagerVest</b>	
Peter Fabers Gade 5-17	Maj 2010
Amagerbrogade 32/ Norgesgade 2 m.fl.	Januar 2011
Kurlandsgade 30-32 / Romsdalsgade 8-10 / Sundholmsvej 79	Maj 2013
Sundholmsvej 73 / Telemarksgade 2-10 / Romdalsgade 2-4 / Dovregade 5-9	November 2013
BK 0306 Sætersdalgade	August 2006
Amagerbrogade 40-42 / Hallandsgade 1 A-B	April 2017
Brigadevej 28-28 A	Maj 2014

Hallandsgade 6 C	August 2013
Kurlandsgade 3-3 A og 5	September 2013
Sundholmsvej 107-113 / Englandsvej 14-16	November 2012
Sundholmsvej 25-27	Februar 2013
Sundholmsvej 67-69 / Telemarksgade 3-5	Februar 2013
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse i Sundholmsvejskvarteret 2010	December 2016
BK 0495 Hallandsgade/Kongedybet	December 2016
Lærdalsgade 4-6 A-B	December 2016
Kurlandsgade 31 - 33	Januar 2017
Irlandsvej 64 - 70 m.fl.	Januar 2017
BK 1336 Stokrosevej	Maj 2019
BK 0324 Bergthorasgade	Annuleret
BK 0867 Chr. Svendsens Gade	December 2018
Sundholmskvarteret Områdeløft - Trafik- og byrumsprojekter	April 2013
Remiseparken, revitalisering (HOFOR)	August 2020
GP21-Center Blvd. Bro	Juni 2020
Holmbladsgade 9/Nordlandsgade 5-7	Marts 2020
Artillerivej, skolehaver	August 2020
Ørestads Blvd, trafikløsn. Foranalyse	Juni 2021
<b>Amagerøst</b>	
CP V - Cykelrute Amagerbanen sammentænkning med klimatilpasning	November 2018
Hannovergade 2-6 / Holmbladsgade 12-4	Juli 2014
Hessensgade 17 / Bremensgade 18	Juli 2014
Holmbladsgade 20 / Ålandsgade 2-8	Juli 2014
Landskronagade 19-23	Juli 2014
Bremensgade 47-73 m.fl.	November 2016

Carlsgade 2 / Holmbladsgade 99-103 / Cumberlandsgade 1-7	Maj 2016
Augustagade 9-13	Juli 2015
Amagerbrogade 151 / Tycho Brahes Allé 1	Juni 2015
Bulgariensgade 1 / Ungarnsgade 21 - 25	Januar 2017
Engvej 172 - 178 m.fl.	Juni 2017
BK 0322 Korsikavej	Maj 2018
Vejlands Alle Genopretningsramme 2019	December 2016
Geislersgade 16-18	November 2011
Amagerbrogade, Genopretningsramme 2019	December 2018
Albaniensgade 5 - 7 m.fl.	November 2018
Amagerbanen, Prags Boulevard-Lergravsvej	December 2020
Amagerbrogade, HOFOR prj.	December 2017
Englandsvej 36/Glommensgade 9	Marts 2021
Nyt lokalbusnet	Juni 2021
Kirkegårdsvej 42 / Augustagade 30-32	Maj 2020
<b>Bispebjerg</b>	
BP - Genopretning af broer - Rovinggade over Lersø Park Allé	Oktober 2017
Frederikssundsvej 27	Annuleret
Busgade - Nørrebro station - på TMU 22. september 2014	September 2020
Frederiksgården/Blytækkervej 1	Annuleret
Hillerødgade 79-87	Juli 2014
Blåmejsvej 2-24 / Vibevej 67-71 / Rørsangervej 1-25 / Hillerødgade 74-76	August 2019
Frederikssundsvej 15-15A	November 2017
Provstevej 10	Oktober 2018
Mesterstien 1 - 2 m.fl. A/B Mønten	Januar 2017

Guldstjernevej 2 - 12 m.fl.	Januar 2017
Frederiksgården/Blytækkervej 2	December 2016
Falkevej 1 - 3 m.fl.	November 2015
Nattergalevej 22 - 30	Marts 2016
Uglevej 17 - 23 m.fl.	Marts 2016
BK 1425 Ndr. Fasanvej	Juli 2018
BK 0232 Musvågevej	November 2018
Genbrugsstation, Bispeengen/Fuglebakken st.	Juli 2012
BP - Vejbro over S-banen på Emdrupvej	Marts 2015
BP - Gangbro over jernbanen ved Klædemålet	Januar 2015
BP - Vejbro på Frederiksborgvej over fæstningsgraven	Januar 2016
Tunnel Tuborgvej v Bispebjerg Park Alle Genopretningsramme 2019	Annuleret
Nordre Fasanvej 239	Annuleret
Mågevej 27 - 31 m.fl.	Januar 2020
Vestergårdsvej 2-12 mv.	Februar 2019
Lygten Kanal	Annuleret
Stærevej, grøn omdannelse	Marts 2020
Smedetoften (OMF)	December 2020
Skoleholdervej (OMF)	December 2020
Rentemestervej 94	December 2020
Frederikssundsvej 108	Juni 2020
Tomgårdsvej 70-110	Juli 2019
Brofogedvej 13-19 / Frederiksborgvej 33	Juli 2021
BIR23 Rensning regnvand Bispebjerg	April 2021
Frederiksborgvej, bushelle	December 2020
RO Profitcenter OMF rentemestervej	December 2020

**Brønshøj-Husum**

BP - Genopretning af broer - Mørkhøjvej over Fæstningsgraven	Oktober 2016
Husumvænge (Harrestrup Å)	Juni 2020
Frederikssundsvej 312 A-B	Juli 2014
Arnesvej 4-4A	November 2015
Højehald 5-13 og 12-14 / Svenskelejren 11	Juni 2015
BK 01411 Svenskelejren	December 2017
BK 01412 Brønshøjvej	November 2017
Husum kunstgræsbane (byfornyelse)	December 2015
Frederikssundsvej 164 m.fl.	December 2020
Gangbro over S-banen ved Husum st./Vestvolden	Oktober 2015
BIR12.1 og 12.3 Tingbjerg	April 2021

**IndreBy**

BP - Genopretning af broer - Langebro (delreparation)	August 2018
Kajanlæg ved Christian IV's bro	November 2016
Prinsens bro	Oktober 2017
Delreparationer af Langebro	Juli 2020
BK 0473 Frederiksborggade	April 2017
Sølvgade 12-14	Januar 2014
Christianshavns Torv 6 / Dronningens Gade 51	December 2014
Øster Farimagsgade 14 A-B	April 2015
BK 0656 Vendersgade K 09/002	April 2016
Langebrogade 8 -8 A	Annuleret
Fredericiagade 82-82A / Olfert Fischers Gade 45-51 / Kronprinsessegade 41-43 og 64	November 2015
Strandgade 34 / Sankt Annæ Gade 1 A-B	November 2014
Kastelsvej 9	December 2014

Holbergsgade 9 / Peder Skrams Gade 12	November 2017
Torvegade 54-56 / Prinsessegade 17 A-B	Annuleret
Gammeltoftsgade 22 - 24	Januar 2017
Gothersgade 105	Annuleret
Brobergsgade 6 - 8 m.fl.	Februar 2016
Hauser Plads 16 A - D	Januar 2017
Sølvgade 36	Januar 2017
Borgergade 91	Maj 2016
Valkendorfsgade 36	November 2017
Skindergade 24	August 2017
Bartholinsgade 11	April 2017
Grønnegade 43	August 2016
Stibro over Inderhavnen	Juli 2016
BP - Stormbroen	Maj 2015
BP - Christian d. IV's Bro	Oktober 2015
Israels Plads	Juni 2014
Frederiksholms Kanal, Genopretningsramme 2019	April 2017
Bryghusbroen, Genopretningsramme 2019	Oktober 2017
St. Kannikestræde, genopretning 2019	Februar 2018
Nørre Farimagsgade 19	Oktober 2019
Højbro, genopretning 2020	December 2019
Genopretning 2020, 4 strækninger	Juni 2019
Omdan p-pladser, Nybrogade	November 2020
Omdan p-pladser Linnésgade og Rømersgade	Juni 2021
Busfremkom linje 5C og 6A, Indre By	December 2018
Oslo Plads, gangtunnel	December 2020
Ovt. af AB Jagtgårdens projekt	Annuleret



<b>Nørrebro</b>	
De gamles by	Juni 2017
Krügersgade 4-6	Marts 2013
Ågade 90-92	Marts 2016
Baldersgade-karreen 1	Annuleret
Sorgenfrigade-karreen	September 2012
Kronborggade 3	November 2015
Nørrebrogade 215-221	November 2010
Kronborggade 24-26	August 2010
Baldersgade 39/ Mimersgade 56	November 2010
Jægersborggade 5-19 m.fl., A/B Jæger	Maj 2017
Tagensvej 152 - "De tre søstre" Gårdhave og støjskærm	Annuleret
Thorsgade 87-93	Juli 2014
BK 0956 Sankt Hans Gade	Juni 2017
Mimersgade 52 / Ægirsgade 45-47	Annuleret
P. D. Løvs Allé 6-8	December 2015
Ægirsgade 50-52 / Nannasgade 16	November 2014
BK 0002 Sjællandsgade K 09/002	August 2016
Søllerødgade 40-42 / Sorgenfrigade 10	Maj 2016
Peblinge Dossering 44 / Thorupsgade 7	Januar 2017
Områdefornyelse Indre Nørrebro (Rantzausgade og Blågårdsgade)	November 2019
Kapelvej 51 / Rantzausgade 17	December 2019
Baldersgade 67	Oktober 2017
Nørrebrogade 62 / Møllegade 1	Januar 2017
Hørsholmsgade 24 - 26	April 2017
Åboulevard 84 - 86 m.fl.	Juli 2015

Henrik Rungs Gade 8 - 12	Januar 2017
Borgmestervangen 10 - 22 m.fl.	Januar 2017
Jagtvej 137 / Ydunsgade 1	December 2018
Griffenfeldsgade 3 / Nørrebrogade 53	Maj 2017
Griffenfeldsgade 12-16	Februar 2016
Slotsgade 7	Marts 2016
Husumgade 15 - 17	August 2016
Borups Allé 6 - 20 m.fl.	Februar 2017
Jagtvej 157 B - G m.fl.	April 2016
Baldersgade-karreen 2	Oktober 2017
Kronborggade 7 - 9	Juni 2017
Frimestervej 30 - 34 m.fl.	Juni 2019
Nørrebrogade 168	August 2019
Hørsholmsgade 14 - 16	December 2016
Rantzausgade 39 m.fl.	Februar 2017
Korsgade 4	Juli 2017
Blågårdsgade 30 - 30 A	Juli 2017
Blågårdsgade 33 m.fl.	Oktober 2016
Jesper Brochmands Gade 15	Oktober 2017
Falkevej 5 - 9	Juni 2019
Frederikssundsvej 43 m.fl.	Juni 2018
Hejrevej 17 - 23 m.fl.	Oktober 2016
Stærevej 12 - 24 m.fl.	Januar 2017
Gransangervej 11 - 27 m.fl.	Marts 2018
Hillerødgade 68 - 72 m.fl.	September 2018
BK 0609 Gl. Ladegård	Maj 2019
Superkilen	Oktober 2012

Partnerskab om Mimersgadekvarteret	Marts 2017
DSB-areal, kunstgræsbane	Oktober 2012
DSB-arealet, aktivitetspark	Oktober 2012
Hastighedszoner Nørrebro	Annuleret
Søllerødgade 21 - 23	Oktober 2018
Jagtvej 14 - 14 A	Annuleret
Ågade 96	Oktober 2018
Kapelvej 1 / Nørrebrogade 63	Maj 2019
Henrik Rungs Gade 9 - 25	Juli 2018
Åboulevard 54 / Griffenfeldsgade 47	November 2019
Blågårdsgade 31 - 31 A - C	Februar 2018
Gartnergade 3	Annuleret
Korsgade 24 / Blågårdsgade 24	Annuleret
Blågårds Plads 12 / Todesgade 11 - 13	Juni 2019
Baldersgade II	Annuleret
Hiort Lorezens Gade 15 / Ahlmannsgade 1	Juni 2012
BK 0956 Sankt Hans Gade Øst	December 2019
Stengade, HOFOR	Annuleret
Sankt Hans Gade 32/Blegdamsvej 2	Annuleret
Ryesgade 84 m.fl.	December 2019
Guldbergsgade 118-130 (andelsboliger)	Februar 2019
Guldbergsgade 118-130 (lejeboliger)	Februar 2019
Ole Suhrs Gade 12	Oktober 2020
Nørrebrogade 12-14/Ranvsborggade 6-8	April 2020
<b>Valby</b>	
Folehaven (Harrestrup Å)	November 2017
Gammel Jernbanevej 4-6	December 2020

Rughavevej 2-4 / Toftegårds Allé 24-28	Marts 2014
Skolegade 2A-2B	August 2013
Toftegårds Allé 20-22	September 2016
Gammel Jernbanevej 46-48 / Toftegårds Allé 23-27	Januar 2014
Ryesgade 42 / Søpassagen 8-16 / Sortedam Dossering 51	Juli 2014
Kjærstrupvej 60	Marts 2016
Valhøjvej 9	Oktober 2014
Valborg Allé 11 / Beatevej 4	Marts 2015
Valhøjvej 11	Oktober 2014
BK 1398 Kirkevænget	November 2017
Skolegade	Annuleret
Vigerslevvej 289-293	December 2015
Horsekildevej 2 - 6 m.fl.	Annuleret
Klimatilpasningsprojekt i Folehaven	Juni 2016
Folehaven, signalanlæg, Genopretningsramme 2019	November 2017
Lykkebo Skole	December 2019
Carl Jakobsens Vej	Annuleret
Mølle Allé 21-25/Toftegårds Allé 16-18	Annuleret
Valby Langgade 194-210 / Vigerslevvej 29 mfl.	Oktober 2020
Valbyområdet, bustilpasninger	Juni 2021
<b>Vanløse</b>	
A. F. Beyersvej 3 / Gudenåvej 39	Maj 2015
Frederiksgården II - skal slettes, er lig TMF1564	Annuleret
GP21-Jyllingevej, gangbro	April 2021
Genforeningspladsen 17-29 mfl.	Juli 2021
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	

Reventlowsgade, cykelparkering indtægt	November 2020
<b>Vesterbro-KongensEnghave</b>	
Gl. Kongevej, renovering	November 2013
Enghaveparken	December 2019
BP - Genopretning af broer - Broanlæg og støttemur ved Kalvebod Brygge bro	Maj 2015
Istedgade 101	April 2015
Gl. Kongevej 51 / Værnedamsvej 18-20	December 2014
Krusågade 13-27	Juli 2015
Ingerslevsgade 112 / Godsbanegade 31	Februar 2017
Broagergade 8 / Haderslevsgade 5	Januar 2016
Istedgade 109	Januar 2016
Istedgade 119	Januar 2016
Dybbølsgade 15 - 17 / Krusågade 31 - 33	Januar 2016
Istedgade 130 - 132 / Valdemarsgade 51 - 53	Januar 2016
Sdr. Boulevard 37 / Sommerstedsgade 1 - 3	December 2016
Istedgade 128 / Oehlenschlägersgade 50 - 52	Februar 2016
Valdemarsgade 68 - 70 - (fra Central Vesterbro 1. Runde)	December 2016
Boyesgade 3-11	April 2016
Valdemarsgade 18 - 20	Oktober 2015
Ellebjergrvej 2 - 36 m.fl.	November 2016
Enghavevej 31 / Matthæusgade 50 - 54	December 2018
Bavnehøj Allé 15 - 17 m.fl.	Januar 2017
Gammel Kongevej 43 / Tulinsgade 2 - 4	November 2016
Vesterbrogade 119-119A	Juni 2005
Sønder Boulevard 121 - 125	Maj 2016
Ny Carlsberg Vej 16 - 20	November 2015

Ingerslevgade 192 - 198	December 2019
BK 0246 Dannevirkegade	Februar 2018
Dybbølsgade 12 m.fl.	Juli 2015
Istedgade 103	Marts 2016
Esbern Snares Gade 14	November 2016
BK 0281 Offenbachsvej	August 2018
Esbern Snares Gade 20-22	September 2015
Vesterbrogade 93 - 95 og 95 E	December 2020
Mozarts Plads 3 m.fl.	Maj 2017
Straussvej 31 - 33 m.fl.	November 2016
Haderslevgade 3 / Frederiksstadsgade 15	November 2016
Kongshøjgade 8 / Haderslevgade 27	Juni 2016
Oehlenschlägersgade 37	September 2016
Enghave Plads 3 m.fl.	December 2020
Ny Carlsbergvej 13 m.fl.	November 2017
Godsbanegade 5 - 7	August 2016
Krusågade 32 m.fl.	September 2016
Sønder Boulevard 55 - 57 m.fl.	August 2016
Genbrugsstation, Sydhavn	December 2018
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse - genplantning Enghave	Juli 2019
Enghaveparken Boder (fondsmidler)	December 2019
Enghaveparken, boder (OMF)	December 2019
Guldminen forprojekt til genbrugsstation Sydhavn	December 2016
Rubinsteinsvej 2 - 20 m.fl.	Januar 2018
Rubinsteinsvej 1 - 15 m.fl.	December 2018
Tartinisvej 30-34 / Stradellasvej 30-34	Februar 2017

Enghaveparken, fornyelse klima (HOFOR)	December 2019
Sundevedsgade 4-6	Oktober 2008
Enghave Nærgenbrugsstation	Maj 2021
Scandiagade, Skybrudssikring	December 2018
GP21-Tietgensbroen, rampe	December 2020
Scandiagade, skybrudssikring, HOFOR	December 2018
Valdemarsgade 59-61	Oktober 2018
Hammelstrupvej 32-40	December 2017
Mozartsvej 13/Straussvej 4-18	August 2018
Pulje bygn.forn. i Det grønne Sydhavnen	Februar 2020
Stubmøllevej 18-20 / Händelsvej 23	December 2018
Wagnersvej 18 / Offenbachsvej 2-20 mfl.	December 2020
Alsgade 7-9 mfl.	December 2020
Borgmester Christiansenvej 2-4 m.fl.	November 2017
<b>Østerbro</b>	
Kildevældsparken, fornyelse	Oktober 2016
Nordhavsvejen - Tilkoblingsanlæg, Omprojektering	December 2017
Tåsinge Plads, klimatilpasningsarbejder	December 2015
Klimaprojekt, søvandsledning	Maj 2016
Silkeborg Plads 2 / Horsensgade 1	August 2012
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	Juni 2016
BK 0652 Gl. Kalkbrænderi Vej	December 2015
Landskronagade 13-17 A	Juli 2014
Viborggade 74-76 / Skanderborggade 1 / Silkeborggade 23-25	Juli 2014
Nordhavsvejen	December 2017

Nordhavnsvejen - Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavns­gade, krydsombygning	December 2007
Jagtvej 213-215 A-B	Januar 2015
Aldersrogade 11 / Teglværksgade 14-16	Marts 2014
Nygårdsvej 59 - 65 m.fl.	Marts 2015
Borthigsgade 2 m.fl.	Marts 2015
Vennemindevej 1-13 m.fl.	Marts 2015
BK 0701 Rosendalsgade K 09/002	Maj 2017
Østerbrogade 139 - 141 / Nygårdsvej 2	November 2019
Nygårdsvej 28 / Fanøgade 29 - 31	Januar 2016
Vognmands­marken 72 - 74 / Askøgade 4 - 14 Fonden Østergården	Februar 2017
Marthagade 10 - 12 / Bellmannsgade 10 - 12 / Helsingborggade 23 - 25	Januar 2016
Drejøgade 35	Januar 2016
Langøgade 19 - 25 / Ourøgade 30 - 36 A / Sankt Kjelds Gade 14 - 22 / Vejrøgade 6 - 14 Fonden Solgården	Oktober 2016
BK 0983 Otto Mallings Gade	Maj 2017
Marstalsgade 37-41	December 2015
Støtte til Langøgade i skt. Kjelds	Oktober 2016
BK 0550 Vejlegade K 09/002	Juli 2019
Lange Müllers Gade 2 - 16 / Nygårdsvej 54 - 56 / Bechgaardsgade 3 - 15 / Otto Mallingsgade 5 - 7	December 2015
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads, klimatilpasning (byfornyelse)	December 2018
Livjægergade 33 - 35	Januar 2017
Skt. Kjelds Kvarter, klimakvarter gårdhaver udbud	November 2015
Omøgade 2 - 6 m.fl.	December 2020
Landskronagade 25	Annuleret
Viborggade 11	Oktober 2017



Nordre Frihavnsgade 50 m.fl.	December 2019
Skt. Kjelds Kvarter, kvarterplan (Tåsinge plads)	December 2014
Nordhavnsvejen	December 2017
BP - Vejbro på Ryvangs Allé over Tuborgvej	Marts 2015
Områdefornyelse Skt. Kjelds Kvarter - Nord + Syd	December 2015
Nærgenbrugsstation Nordhavn	Juni 2017
Gammel Kalkbrænderivej 52 - 54	Maj 2019
Sortedam Dossering 59 A - K	Annuleret
Thomas Laubs Gade 11 - 13	December 2020
Kildevældsgade 69	Annuleret
Helsingborggade 6	December 2018
Kildevældsgade 71	Annuleret
Thomas Laubs Gade 1 - 3 / Landskronagade	Annuleret
Helsingborggade 12	Annuleret
BK 0946 Odins Tværgade	August 2018
BK 0414 Marthagade	August 2018
Fremtidens gårdhaver, Askøgade (HOFOR bidrag)	Juni 2018
Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads	December 2018
Nyborggade 6	Annuleret
Skanderborggade 4-6 (kondemneret)	Juli 2020
Nordhavnsvej, beplantning og gebyrer	December 2020
Nordhavns Tunnel, indtægt VD	
<b>FlereBydele</b>	
Skråparkerings	Juni 2016
Trafiksignaler, ændringer som følge af metroarbejder	Juli 2021
Erstatningsparkeringspladser	November 2020
Busheller - nyt projekt e.a. VD	Juni 2017

NOVELOG	December 2018
CREATE	December 2018
Supercykelstier sekretariatet 2016	December 2018
Metro 4 cityringen	September 2019
P-strategi - Etablering af 3 P-anlæg	April 2011
P-strategi - Skråparkering 2010	December 2012
Gårdanlæg	December 2012
Metro 4 cityringen - arealerhvervelse	Juli 2019
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	Juni 2016
"750 skråparkeringspladser, Østerbro, Vesterbro & Amager" & "Kvalitetsforbedringer if.m. skråparkering"	Juni 2016
BP - Udskiftning af Emdrupvejbroen og renovering af syv bygværker	December 2015
Udskiftning af gadebelysningen i kabellægningsområderne	December 2016
Højklasset busløsning på Frederikssundsvej og busgade ved Nørrebro station	November 2016
P-strategi - Skråparkering 2010, Dovregade m.fl.	December 2012
Hastighedsplan 2009-2012	Annuleret
Buspakke 2012-2 Compass 4D	December 2015
Innovativt sorteringsanlæg til plast	August 2018
Klimatilpasningspartnerskaber - Markedsmodningsfonden	December 2018
Gangtunnel Tomgårdsvej, Tuborgvej, Peder Lykkes ved Genopretningsramme 2019	September 2018
Cities cooperating for Circular Economy (FORCE)	Februar 2021
Horizon 2020 Urban Waste	August 2020
Horizon 2020 - NAIAD	Maj 2021

Forsøgsanlæg til sortering af plastaffald	November 2016
BuyZET	Maj 2019
Nedtællingssignaler for cykler	December 2020
GP21-4 km fortovsstrækninger	December 2019
GP21-400 stk. vejbrønde	December 2020
Skiltning af tre nationale cykelruter	December 2020
KV34 Retortvej	Juni 2020
KV35 Vigerslevvej	Juni 2020
KV37 Kirsebærhaven	Juni 2020
KV39 Gl. Køge Landevej	Juni 2020
BIR7.3 + 7.4 + 10.1 Lundeus Kirke	Februar 2020
BIR7.5 Bispebjerg Bakke	Februar 2020
BIR7.8 Tuborgvej	Februar 2020
BIR10.2 Fruebjergvej	Februar 2020
BIR10.3 Lundeus Skole	Februar 2020
KV60 Vigerslev Allé	September 2019
KV66 Strindbergsvej	September 2019
KV67 Område bag Ottliavej	September 2019
KV69 Vestre Kirkegård	September 2019
KV70 Sjælør Boulevard	September 2019
KV71 Ellebjergvej	September 2019
KV73 Thomas Koppels Allé	September 2019
NO3 Ryesgade	December 2019
NO5 Frederik V's Vej	December 2019
NO6 Fælledparken	December 2019
NO7 Øster Allé	December 2019
NO8 Jagtvej	December 2019

NO9 Universitetsparken	December 2019
NO10 Amorparken	December 2019
NO11 Nørre Allé	December 2019
NO12 Tagensvej	December 2019
NO19 Kartoffelrækkerne	December 2019
KV30 Lykkebovej	Juni 2020
KV31 Heldbovej	Juni 2020
KV32 Gårdstedet	Juni 2020
BIR9.1 Meteorologisk Institut	Maj 2021
BIR9.2 Borgervænget	Maj 2021
OS11 Vennemindevej, Marthagade	Maj 2021
OS12 Hesseløgade mm	Maj 2021
OS14 Reersøgade	Maj 2021
OS15 Tåsingegade	Maj 2021
OS32 Christiansmindevej	Maj 2021
OS42 Rensning Kildevældssøen	Maj 2021
KV27 Nakskovvej	Juni 2020
KV55 Vigerslevvej nord	Juni 2020
Nødvendige anlægstiltag ny lokalbus	December 2019
Tre cykelstier, genopretning (G22)	Maj 2021
Etablering af fem stoppesteder mv.	Juni 2021
Brobold, byrumsbaner	December 2020
Banearealet BIR8.1 MP	Juni 2021
Mjølnerparken BIR8.2 MP	Juni 2021
Mimersgade BIR8.3 MP	Juni 2021
Tagensvej Syd BIR8.4 MP	Juni 2021
Sigurdsgade BIR8.5 MP	Juni 2021

Rovsinggade Vest BIR8.6 MP	Juni 2021
Rønnegade BIR9.3 MP	Juni 2021
Lersø Parkallé BIR9.4 MP	Juni 2021
Rovsinggade Øst BIR9.5 MP	Juni 2021
Horizon 2020 Urban Waste (ordinær)	August 2020
Cities cooperating for Circular Economy (FORCE) (ordinær)	Februar 2021
<b>HeleByen</b>	
Transform Smart City	Juli 2015
Copenhagen Solution Lab	December 2018
Implementering af Klimatilpasningsplanen	December 2014
P-henvisningssystem /ITS BU	December 2016
Select Cities	Juni 2020
62 mio. kr. puljen	December 2016
Nye 2010-sager, der endnu ikke har fået tilsagn om støtte	Januar 2012
Pulje til energitiltag i sager om bygningsfornyelse 2011	December 2016
Pulje til brint og grøn energi - Indkøb af brintelektriske køretøjer	April 2013
Færre korte bilture	August 2016
Etablering af lokationer til nyt by- og pendlercykelsystem	Oktober 2015
Regionalfondsprojektet Bæredygtig Bundlinje	Januar 2020
Brugervenlige affaldsordninger - lige muligheder for alle	Maj 2017
Fælles materielstyring i Kbh	December 2019
Hydrogen Mobility Europe (H2ME II)	December 2020
Innovationspartnerskabet Cleantech TIPP	Marts 2019
Energispring-Vi udvikler fremtidens bygninger	Marts 2020

EnergyLab Nordhavn	December 2019
EU Horizon 2020 - C-Mobile	Juni 2021
RSMP Nordic	Juni 2021
<b>Flere bydele</b>	
RO Profitcenter Bæred. Byg-Genbr Reg	December 2020

Tabel 4 Budgetkonti

Projekt
Woltersgade 6 (Pommernsgade-karreen) - Råde-over ejendom
Skomagerstiftelsen, Gasværksvej 25-27 / Istedgade 31 (Skomager-karreen) - Råde-over ejendom
Torvegade-karreen - Råde-over ejendom
Ahornsgade-karreen (Ahornsgade 15-19) - Råde-over ejendom
Murergade-karreen - Råde-over ejendom
Vesterfælledvej 3 A-B (Amerikavej-karreen) - Råde-over ejendom
Valdemarsgade 52-56 - Råde-over ejendom
Eskildsgade-karreen (herunder Eskildsgade 12-14 sidste ejerlejligheder) - Råde-over ejendom

Eskildsgade 24-26 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom
Eskildsgade 28-30 (Eskildsgade-karreen) - Råde-over ejendom
Carlton, Lille Istedgade 7 / Halmtorvet 12-16 / Abel Cathrines Gade 24 (Lille Istedgade-karreerne) - Råde-over ejendom
Hedebygade-karreen - Råde-over ejendom
Westend-karreerne - Råde-over ejendom
Reventlowgade-karreerne - Råde-over ejendom
Hedebygade 30-30A (Ballumgade-karreen (Syd)) - Råde-over ejendom
Boligkommissionens virke
Byfornyelsesrammen (rådighedsbeløb)
Opsamlingskonto (sanering)
Ny aflønningsmodel i CAN
Ny aflønningsmodel, projektrelaterede forundersøgelser
Projektudviklingskonto (O/U-model for Ordinær anlæg)

Ledige midler (Genopretningsrammen)
CAN's driftsager
Opsamlingskonto
Ny aflønnings model BU
Risikostyring af p-projekter 2017