



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Økonomi og Planlægning

Bilag til covernotat

Anlægstid for daginstitutioner:

Nedenstående skema viser den forventede anlægstid for de igangværende daginstitutionerprojekter. Der er tale om den aktuelle vurdering som kan blive ændret af f.eks. uforudsete hændelser i de enkelte projekter. Projekterne er sorteret efter forventet anlægstid og fast track måltallet på 27 måneder er også markeret i tabellen.

Sagsnavn	Navn / Type	Distrikt	vg	bh	udfl	Udførelse start	Ibrugtagning	Anlægs tid (mdr)	Kommentar
<u>Njalsgade 103</u>	Tidlig opstart AFV	Amager					feb-11	5	Tidlig opstart af Amagerfælledvej/Sundholm
<u>Rovsingsgade 35</u>	Tidlig opstart	Østerbro					feb-11	5	Tidlig opstart af Ragnhildgade
<u>Blågårdsgade 16 A</u>	Flerbørns basis	Nørrebro				okt-10	jan-11	9	
<u>Linde Alle</u>		Vanl/Brøns					sep-12	12	
<u>Blommehaven 8A</u>	Flerbørns basis	Valby				okt-10	feb-11	13	
<u>Ryesgade 60</u>	Ops. Kobbelvænget	Østerbro			24		okt-10	13	
<u>Bøhmensgade 10-12</u>	Ny DI	Amager	36			sep-10	apr-11	14	
<u>Nordre Digevej 2</u>	Det lille univers	Amager	12	44	46	dec-09	dec-10	14	
<u>Richard Mortensensvej 79</u>	Ottetallet	Amager	60	88			dec-10	14	
<u>Smørumsvej 197</u>	Ops. Kobbelvænget	Vanl/Brøns			44		dec-10	14	

<u>Ville Heise Park 49</u>	Udflytterbørnehav e	Østerbro	12		24	jan-11	jun-11	16	
<u>August Wimmersvej</u>	Tryllefløjten	Valby	12				jun-11	17	
<u>Amager Fælledvej 53</u>	Altankassen	Amager	36			feb-11	aug-11	18	
<u>Dannebrosgade 2</u>	Ops. Kobbelvænget	Vest/Kgs.En g			22		jun-11	20	
<u>Emdrupvænge 194</u>	Ny DI	Bispebjerg	120				sep-12	20	
<u>Estlandsgade 4</u>		Vest/Kgs.En g	10				okt-10	20	
<u>Hjørnelodden1</u>	Ålholm rokaden	Valby	24			feb-11	okt-11	20	
<u>Carl Niensens Alle 27</u>	Ops. Kobbelvænget	Østerbro			24		jun-11	21	
<u>Krausevej 7</u>	Ops. Kobbelvænget	Østerbro			48		okt-11	21	
<u>Strandlodsvej 51</u>	Ny 5 grupper	Amager	60			okt-10	nov-11	21	
<u>Studiestræde 54</u>	Vandværksgrunde n	Indre by	216	110		sep-09	jul-11	21	
<u>Amagerfælledvej 137</u>	Ny DI	Amager	120				dec-11	22	
<u>Ragnhildgade 1</u>	Ny DI	Østerbro	180				nov-11	22	
<u>Grøndalsvænge Allé 13</u>	Ny DI	Vanl/Brøns	180			jan-11	sep-11	23	
<u>Sundholmsvej 10- 14</u>	Ny DI	Amager	120			feb-11	sep-11	23	
<u>Bjelkes Alle 45</u>	Dr. Louises Asyl	Nørrebro	18				okt-11	24	
<u>Christianshavn Voldgade 63</u>	Anne Wulff	Amager	36	2		apr-10	feb-11	24	
<u>Kobbelvænget 65</u>	Udflyttersted	Vanl/Brøns				dec-10	okt-11	24	
<u>Lundsgade 14</u>	Ops. Kobbelvænget	Indre by			44		okt-11	24	
<u>Randersgade 16</u>	Ops. Kobbelvænget	Østerbro			24		okt-11	24	
<u>Studsgårdsgade 53</u>	Studsgården	Østerbro	24			sep-10	feb-11	24	

<u>Amerikavej 21</u>	Ny DI	Vest/Kgs.En g	120			nov-10	dec-11	25	
<u>Eskildsgade 7-11</u>	Ny DI og genh. FH	Vest/Kgs.En g	48	88		nov-10	nov-11	25	
<u>Kastelvej 60</u>	Ops. Kobbelvænget	Østerbro			72	jul-09	okt-10	25	
<u>Nøjsomhedsvej 8</u>	Ops. Kobbelvænget	Østerbro			24		okt-11	25	
<u>Saxogade 61-67</u>	Plejebo	Vest/Kgs.En g	36				jan-12	25	
<u>Sionsgade</u>	Østre Gasværk	Østerbro	180				sep-12	25	
<u>V.A. Borgensvej 10</u>		Vest/Kgs.En g		12			feb-12	25	
<u>Borgervænget 13</u>	Børnevænget	Østerbro	12				feb-12	26	
<u>Fengersvej 22-24</u>	NY DI og genh. FH	Valby	24	66		jan-10	dec-11	26	
Fast track måltal								27	
<u>Kirsebærhaven 8</u>	Anne -Mariegården	Valby	6	18			mar-11	29	Institutionens eget byggeprojekt
<u>Hornemandsvænge 37</u>		Valby	18				jul-12	30	Afventer færdiggørelse af Fengersvej
<u>Slotsgade 20</u>	2 Udflyttersteder	Amager			28		maj-11	32	Forsinket pga. vandskade
<u>Vester Fælledvej</u>	NY	Vest/Kgs.En g	72				feb-12	32	
<u>Rundforbivej 18</u>	Grantofte	Østerbro		9		jun-10	dec-10	33	Forsinket pga. lokalplan
<u>Artellerivej 126</u>	Ops. Slotsgade	Amager			60		jun-11	34	Skal køre til Slotsgade
<u>Støberigade 2</u>	Ved Sydhavnsskolen	Vest/Kgs.En g	48	110		nov-10	aug-12	34	Afventer byggeri af Sydhavn Skole
<u>Amagerbrogade 262</u>	Gyldenrisparken	Amager	96	132			okt-11	37	Afventer afklaring af økonomi
<u>Gammeltoftsgade 13</u>	Den Grønne Kastanje	Indre by	4	2			jan-12		Afventer ejendomssalg

<u>Tietgensgade 65</u>	DGI	Vest/Kgs.En g	48	110					Uafklarede lejeforhold
------------------------	-----	------------------	----	-----	--	--	--	--	------------------------