

## **Bilag 7**

# **Anlægsregnskaber fra Byggeri København, december 2024 - afregnet med andet anlægsprojekt**

### **Indhold**

Projektitel: Nyboder Skole, helhedsrenovering

2

<b>Projekttitle:</b>	<b>Nyboder Skole, helhedsrenovering</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000056
Projekt navn:	2302 Nyboder Skole HHR
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2017
	Rådighedsbevilling i alt (løbende priser): 50,8 mio. kr.
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): 50,8 mio. kr.
Projektbeskrivelse:	Helhedsrenovering af Nyboder Skole.
Afleveringsforretning:	27. juni 2023
Ibrugtagningsdato:	1. august 2023

Nærværende regnskab vedrører et anlægsprojekt som er afleveret og ibrugtaget.

Projektet blev udskudt pga. anlægsloft i 2019.

Nettoresultatet for nærværende projekt, efter den bevillingsmæssige ændring ved BR 19-09-2024, udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som bevillingsmæssigt afregnes med helhedsrenoveringsprojektet, 2699 Nørre Fælled Skole, HHR (XB-4273000016), som indgik i det samlede afsatte budget i Budget 2017 til helhedsrenovering af 10 skoler.

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag er besluttet af Borgerrepræsentationen ved godkendelse af nærværende anlægsregnskab.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgift	Indtægt	Netto
BR 06-10-2016	46.368	0	46.368
BR 22-04-2021	-59	0	-59
BR 03-06-2021	-172	0	-172
BR 08-06-2021	5.800	0	5.800
BR 23-03-2023	1.467	0	1.467
BR 30-11-2023	376	0	376
BR 19-09-2024 (Fortrolig)	-10.847	0	-10.847
Indeksering	7.877	0	7.877
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>50.810</b>	<b>0</b>	<b>50.810</b>
BR 12-12-2024, restbevilling overført til andet anlægsprojekt med samme formål	-448	0	-448
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning</b>	<b>50.362</b>	<b>0</b>	<b>50.362</b>
<b>Regnskab</b>	<b>50.362</b>	<b>0</b>	<b>50.362</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning, jævnfør BR 12-12-2024</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>

Note: Evt. afvigelser mellem beløb i tabellen og ovenfor nævnte politiske beslutninger skyldes pris- og lønfremskrivning i forbindelse med reperiodisering af budgettet samt afrundinger.

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer		X	
Omkostningsændring	X		Mindreforbrug grundet færre uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger		X	

**Registrering i anlægskartoteket:**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Helhedsrenovering optages i anlægskartoteket i modsætning til renovering, som ikke optages.

Beskrivelse	Anskaffelsessum, 1.000 kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<i>001 Bygninger</i>			<i>Adresse</i>
Helhedsrenovering, skole	50.362	30	Østervoldgade 15, 1350 København K
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>50.362</b>		

*Mette Kilde Corfitzen* / *Jane Frøjk Berthelsen*

Link til sagen sendt til:

Bestiller: Københavns Ejendomme & Indkøb, Att.: Økonomimedarbejder Claus Ulstrup, [ej8z@kk.dk](mailto:ej8z@kk.dk)