



06-12-2010

Sagsnr.  
2010-168724

Dokumentnr.  
2010-842871

Sagsbehandler  
Anders Rudolph Hansen  
Casper Pedersen

**Økonomioversigt til anlægsprojekterne ”Bro over Inderhavnen”  
og ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.**

I de følgende afsnit er der en gennemgang af økonomien i de to anlægsprojekter ”Bro over Inderhavnen” og ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.

**Anlægsprojektet ”Bro over Inderhavnen”**

Med godkendelse af indstillingen er der i alt 202,2 mio. kr. til anlægsprojektet ”Bro over Inderhavnen”.

**Tablet 1: Budget vedr. ”Bro over Inderhavnen” (mio. kr.)**

<b>BR dato</b>	<b>A.P. Møllers Fond til almene Formaal</b>	<b>Københavns kommunes bidrag</b>	<b>I alt</b>
24/1 2008	165,0	0,0	<b>165,0</b>
11/12 2008	0,0	2,8	<b>2,8</b>
Denne indstilling	0,0	34,4	<b>34,4</b>
<b>I alt</b>	<b>165,0</b>	<b>37,2</b>	<b>202,2</b>

Inklusiv fondsmoms udgør bidraget fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinneys Møller 200 mio. kr. Heraf skal der betales fondsmoms på 17,5 % svarende til 35 mio. kr. Der er således 240,2 mio. kr. til gennemførelse af projekt ”Bro over Inderhavnen” inklusiv den, af A.P. Møllers fond, finansierede fondsmoms.

**Tablet 2: Forbrug vedr. ”Bro over Inderhavnen” (mio. kr.)**

	<b>Forbrug til og med 2009</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>I alt</b>
Projektudvikling	7,4	19,4	<b>26,8</b>
Anlæg	0,0	175,4	<b>175,4</b>
<b>I alt</b>	<b>7,4</b>	<b>194,8</b>	<b>202,2</b>

**Center for Ressourcer,  
Budget og Analyse**

Islands Brygge 37  
Postboks 442  
2300 København S

Telefon  
3366 3725

E-mail  
anruha@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

www.tmf.kk.dk

### Anlægsprojektet ”Cykelpakke IV - Nyhavn”

Med godkendelse af indstillingen er der i alt 9,0 mio. kr. til anlægsprojektet ”Cykelpakke IV - Nyhavn”.

**Tabel 3: Budget vedr. ”Cykelpakke IV - Nyhavn” (mio. kr.)**

<b>BR dato</b>	<b>Ekstern finansiering</b>	<b>Københavns kommunes bidrag</b>	<b>I alt</b>
7/10 2010	0,0	8,0	<b>8,0</b>
Denne indstilling	0,0	1,0	<b>1,0</b>
<b>I alt</b>	0,0	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>

**Tabel 4: Forbrug vedr. ” Cykelpakke IV - Nyhavn” (mio. kr.)**

	<b>Forbrug til og med 2009</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>I alt</b>
Projektudvikling	0,0	1,8	1,8
Anlæg	0,0	7,2	7,2
<b>I alt</b>	<b>0,0</b>	<b>9,0</b>	<b>9,0</b>