



07-07-2010

**Bilag til Frederikssundsvejens Skole – kapacitetsafhjælpning  
(2010-4742)**

Sagsnr.  
2010-97427

Dokumentnr.  
2010-464923

I nedenstående skema vil blive opridset de økonomiske korrektioner, der er tilkommet anlægsrammen siden indstilling og høringssvar samt en kort gennemgang af historikken fra indstilling og høringssvar til nu.

Sagsbehandler  
Janne Kiel

**Økonomi merudgift i forhold til anlægsramme**

Byggeudgifter	Endelig ramme ikke kendt ved høringssvar	1.208.360 kr.
Energioptimering	Udgifter større end afsatte midler	198.800 kr.
Jordforhold, tilslutning	Bortkørsel forurenede jord, ekstra fundering og tilslutning	804.000 kr.

**Projekt & Bygherre**

Nyropsgade 1, 5.  
1602 København V

Telefon  
51717093

E-mail  
BI42@kff.kk.dk

EAN nummer  
5798009781642

www.kk.dk

Rådgivning og geoteknik (Forundersøgelse)	Udeladt i indstilling	1.294.895 kr.
Inventar og undervisningsmidler	Behov større end afsatte midler	379.000 kr.
Samlet merudgift		4.803.905 kr.
Fradrag Tagensbo		- 515.000 kr.
Samlet anlægsramme inkl. bevilling		9.895.055 kr.

**Gennemgang af historik fra høringsvaret til den nuværende større samlede anlægsramme.**

Der er flere forhold, der har gjort sig gældende siden høringsvaret den 15-01-2010.

For det første var de geotekniske undersøgelser ikke klar, fordi det blev ønsket at ændre placeringen af pavillon (i samråd med brugerne). Det betingede, at en ekstra undersøgelse blev iværksat.

Resultatet deraf viste, at der var slagger i jorden, som indebar, at overfladejorden skulle fjernes.

Dertil kom, at fjernvarmetilslutningen ikke var klar ved høringsvaret, da vi skulle have en ekstra tilslutning. Rørtilslutningen var ikke klar, og derfor manglede en ekstra pris for tilslutning.

Fast inventar og løst inventar viste sig også at blive større i forbindelse med brugerarbejdet.

Endelig var der i den oprindelige indstilling ikke afsat midler til rådgivning og forundersøgelser.

Det skal bemærkes, at KEjd har foretaget forundersøgelser, men sædvanlig praksis om at afvente prøveresultater inden afgrænsning af sag og indgåelse af tilbud, blev ikke holdt grundet forceret tid for at skaffe ønskede pladser opnormering til start august 2010.