



14-05-2013

Trafiksikkerhed ved Kulturhus Nordvest

Projektet omhandler en forbedring af trafiksikkerheden omkring det nye Kulturhus i København NV.

Sagsnr.
2013-71107

Projektet er anlagt i perioden november 2009 til oktober 2010.

Dokumentnr.
2013-71107-8

De samlede omkostninger til projektet er på 21,5 mio. kr., hvilket er 7,6 mio. kr. mere end det oprindelige budget.

Indhold

Af forhold, som har spillet ind på fordyrelsen af projektet, kan bl.a. nævnes nedenstående:

- Forøgede anlægsomkostninger som følge af hårde vintre, store mængder af stærkt forurenede jord, ekstra krav til vejopbygningen (dvs. tykkere lag af sand, stabilgrus og asfalt end forventet). Merudgift: 2,3 mio. kr.
- Forhold, som ikke kunne afklares i projekteringsfasen, og som viste sig at være dyrere end forventet i anlægsfasen for så vidt angår projektets omfang og kvalitet. Merudgift: 1,8 mio. kr.
- Forøgede udgifter til styring af byggepladsen samt eksternt tilsyn, da samarbejdet med entreprenøren gik i hårdknude. Merudgift: 1,1 mio. kr.
- Udgifter til voldgiftsag, erstatning betalt til entreprenør i forbindelse hermed og udgifter til juridisk bistand. Merudgift: 2,4 mio. kr.

Orientering af Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget har ikke været orienteret, da fordyrelserne undervejs i projektet har været forbundet med væsentlig usikkerhed helt frem til endelig afgørelse af voldgiftsag, hvorfor det samlede økonomiske omfang ikke har kunnet opgøres tidligere i forløbet.