

anlægsplan skoleboder		
Skoleboder 2010:		
	Budget 2010	Budget 2011
Skoleboder med planlagt opstart 2011		
Øster Farimagsgade skole	207.000	1.860.000
Sundbyøster skole	207.000	1.030.000
Christianhavns skole	207.000	1.860.000
Lykkebo skole	207.000	1.450.000
Skolen Ved Sundet	Fondsbaseret løsning	
Vibehus skole (midlertidig skolebod)		
For specialskolernes vedkommende er det kun Skolen i Ryparken og Frederiksga		

Fensmark skole	207.000	1.550.000
Skolen i Ryparken	207.000	1.345.000
Øresundsskolen	207.000	1.293.000
Frederiksgård skole	207.000	1.293.000
Skolen i Peder Vedels Gade	207.000	1.140.000
	1.863.000	12.821.000
Skoleboder 2008		
Denne gruppe er afslutningen på skolemad 2008, de forventes alle at blive færdig		
Kildevældsskolen		

Lergravsparken skole		
Engskolen		
Sølvgade skole		

Samlet økonomi	Anlægsbudget.	Status
2.067.000		Skolen skal udvides ved hjælp af en overflytning af udkolingen til Østerborgerdyd i 2013. Der skal etableres en pavillion på matriklen som skal indeholde en madordning frem til der findes en løsning på udvidelsen. Der lægges op til at udvidelsen skal indeholde et budget der dækker etableringen af en skolemadsordning på Østerborgerdyd
1.237.000	1.400.000	Skolen har fået etableret en skolebod og et lille spiseområde i kælderen, med udgang til gården.
2.067.000		Der skal forsøges at finde en løsning indenfor eksisterende rammer.
1.657.000		Skolen skal have bygget en skolebod og et loungeområde i den eksisterende tumlesal, når skolen har fået etableret en ny idrætshal i 2011.
Der er ikke bevilget penge til rådgiver.		Skolen er fredet og der er vedtaget i budget 2010 at der skal udarbejdes en fondsbaseeret løsning til skolens bespisningsordning. Skolen og skolebestyrelsen er meget interesseret i at få etableret en skolemadsordning
500.000	Den midlertidige skolebod er ikke finansieret.	Der er planlagt en ny skolebod i forlængelse af skolens kapacitetsudvidelse. Men skolebestyrelsen har presset på at få etableret en madordning inden byggeriets færdiggørelse. Der er enighed om at etablere en midlertidig skolebod der kan håndtere en minimumsudgave af skolemaden, boden er forprojekteret.

1.757.000		0 Skolen har i alt 70 elever og potentielt 20 elever til skolebuden. Skolebuden vil have en forholdsvis dyr etableringsomkostning og er betinget af at "Støtte og rådgivning" frigiver et lokale på skolen. Løsningen vil være at skolen bestiller og afhenter mad på Guldberg skole, som er indstillet på at hjælpe Fensmarksskolen med en sådan løsning.
1.552.000		Bplus har i samarbejde med Kaj M. Mortensen lavet et projektforslag med en løsning i kælderen ud til skolens tumlesal. Dette kræver dog en udvidelse af skolens bygningsareal. Der afventes en afgørelse om hvorvidt skolen skal udvides. Det er idag ikke muligt at finde en løsning indenfor eksisterende rammer.
1.500.000		Skolen er informeret igen, efter et lederskifte. Undertegnede har været til møde med Peter Stennike, skolens nye leder og har forklaret skolens muligheder, Peter fortalte at skolen havde svært ved at se en skolemadsordning, som der er på de andre skoler implementeret på Øresundsskolen. Peter ville vende mulighederne i personalegruppen og ville vende tilbage hvis de kunne få øje på andre muligheder for skolen.
1.500.000		Skolen har fået forelagt en løsning i deres nuværende spisesal, men har afslået med den begrundelse at de vil have bygget et nyt spisehus hvor man bedre kan involvere eleverne.
1.347.000		Skolen er ikke umiddelbart interesseret i EAT skolemadsordningen.
15.184.000		
tes alle at blive færdige og starte op i 2010.		
240.000		Afventer en tilbagemelding om at skolen og DUI er blevet enig om en anvendelse af huset, og får skrevet en kontrakt.

540.000		Der er på skolen nogle uafklarede budgetansvarsområder som mangler en afklaring, men skolens spiseområde er stort set færdigt, på begge matrikler. Der er indkøbt hårde hvidevarer til begge skoleboder
3.500.000		Skolen forventer at køkkenet kan tages i brug i april 2010. Projektet er godkendt og er i sin opstartsfasen.
50.000		Skolen har en skolebod, men er ikke startet op p.gr.a. andet byggeri.

Anlægsstatus	Anlægstidsplan
Ikke etableret	2011
Byggeriet er i gang, er færdigbygget i maj.	2010
Ikke etableret	2011
Ikke etableret	2011
Ikke etableret	
Ikke etableret	2010

Ikke etableret	
Ikke etableret	
Ikke etableret	
Ikke etableret	
Ikke etableret	
Er etableret	2010

Er delvist etableret	2010
Ikke etableret, men er projekteret. Pengene er bevilget.	2010
Er etableret	2010