



Anlægsregnskab 2010 vedr. Kraftverket

Dags dato: 27.05.2010

Ibrugtagningsdato: 12.05.2010

Projektbeskrivelse

Handicap-adgang til Kraftverket gennem etablering af udendørs rampe og indendørs elevator, samt indretning af toilet til handicap-toilet

Regnskab

Priserne er angivet i regnskabsårets prisniveau og i hele 1.000 kr.

| 1.000 kr. | Bevilling | Forbrug | Afvigelse |
|--------------------|--------------|--------------|-----------|
| BR 101209, pkt. 78 | 3.126 | 3.162 | 36 |
| | | | |
| | | | |
| I alt | 3.126 | 3.162 | 36 |
| | | | |

Forklaring af regnskabsresultatet

Den kasse-mæssige dækning for det samlede forbrug er anvist indenfor den samlede anlægsramme.

| Sæt kryds | Sæt kryds | | Uddybende bemærkninger |
|--|-----------|-----|------------------------|
| Prisændringer | Ja | Nej | |
| Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling | | x | |

| | | | |
|--------------------|---|---|--|
| Omkostningsændring | x | | Merudgiften på 0,036 mio. kr. skyldes en højere udgift til ingeniørberegninger end estimeret. Udgiften dækkes af ledige driftsmidler fra 2009. |
| Tidsforskydninger | | x | |

Registrering i anlægskartoteket

| Nr. | Forbrug | Heraf indregnet værdi i anlægskartoteket | Type | levetid | Indregningsdato |
|-------|-----------|--|---------------|---------|-----------------|
| 1 | 3.301.750 | 0 | Teknisk anlæg | - | - |
| 2 | | | | | |
| .. | | | | | |
| I alt | 3.301.750 | 0 | | - | |

Ikke-indregnede udgifter

Anlægsudgiften er ikke registreret i anlægsarkivet pr. 27. maj 2010.

Registrering af det tekniske anlæg vil foregå i 2. kvartal 2010.