

Bilag 6 Prognose for endeligt forbrug i Cykelpakke 1 (Cykelfremkommelighedspuljen)

Dette bilag har en opdateret prognose for de samlede udgifter relateret til cykelpakke 1. Prognosen er forbundet med en vis usikkerhed eftersom en del projekter endnu ikke er endeligt afsluttet, prognosen er således "bedst mulige" pr. 20.11 2009. Cykelpakke 1 havde oprindeligt en samlet ramme på 35 mio.kr, men er efterfølgende beskåret med 2,4 mio. ifm. budget 2009, så den samlede pakke i dag er på 32,6 mio.kr.

Cykelfremkommelighedspuljen 35 mio. kr. (BR 343/06)				
Titel	Hvad udføres der	Forventet udført / Udført (åååå-mm)	Afsat til projekter (mio. kr.)	Prognose/ endeligt forbrug (mio. kr.)
Østerbrogade & Dag Hammeskjöld's Allé	Støjdæmpning	Udført (2007)	2,0	2,1
Søruten	Borgerdialog	Udført (2007)	0,2	0,4
Øster Farimagsgade/Sølvgade	Afmærkning	Udført (2007)	0,1	0,01
Alekistevej/Peter Bangsvej	Kryds, bedre afstrikning	Udført (2007)	0,1	0,1
Cykelgrib - Nørreport og Indre Nørrebro	Nye stativer	Udført (2008-03)	2,0	0,8
Cykelgrib - Nørreport og Indre Nørrebro	Kampagne	Udført (2008-03)	0,8	0,4
Krydset Jagtvej - Tagensvej	Forsøg smal cykelbane frem til kryds	Udført (2009-03)	0,1	0,1
Krydset Amagerbrogade - Vejlands Allé	Forsøg smal cykelbane frem til kryds	Udført (2008-12)	0,1	0,1
Nørre Farimagsgade og Nørrebrogade	Grønbold på dele af vejstrækningerne	Udført (2008-03)	0,5	0,3
Trafiksikkerheds-kampagne		Udført (2008-06)	0,5	0,5
Bredgade - Dronningens Tværgade, krydset	Fremrykket stoplinie for venstresvingende cyklister	Udført (2008-06)	0,5	0,3
Kampagne for god trafikultur		Udført (2008-03)	0,5	0,5
Nørre Voldgade	Etablering af cykelsti	Udført (2008-09)	3,5	3,0
Carl Jacobsensvej	Etablering af cykelsti/-baner	2009-12	7,5	8,0
Niels Juels Gade-Christians Brygge	Etablering af cykelsti ad Christians Brygge fra krydset Niels Juels Gade/Havnegade	2010-06	1,0	1,5
Øresundsvej	Etablering af cykelsti	2009-12	3,5	3,5
Englandsvej	Etablering af cykelsti på kort strækning frem mod kryds Amagerbrogade	Udført (2008-09)	0,5	0,4
Jarmersplads	Etablering af cykelfelt/-sti, og en del af ombygningen af kryds	Udført (2008-09)	2,0	1,9
Ny Kongensgade	Etablering af cykelbane	Udført (2008-03)	0,1	0,01
Hillerødgade	Etablering af cykelsti fra Nørrebrogade til Lundtoftgade	Udført (2008-12)	4,7	5,2
Lille Kongensgade	Etablering af cykelsti/-bane fra Kgs. Nytorv til Bremerholm	Udført (2008-09)	1,6	1,2
Enghavevej/Kingosgade	Smal cykelbane fra Vesterbrogade til Matthæusgade	Udført (2008-06)	0,8	0,8
A Istedgade	Idéskitse	Udført (2008-06)	0,2	0,2
C Vendersgade	Idéskitse (udsat, afventer Israels plads projektet)	2011-12	0,1	0,1
B Stormgade	Idéskitse	Udført (2007-12)	0,2	0,3
Njalesgade	Forsøg; cykelfelt foran biler. Var oprindelig i Nørregade	Udført (2007)	0,1	0,01
Gasværksvej	Forsøg; cykelfelt foran biler. Var oprindelig Vestergade	Udført (2007)	0,2	0,00
Evaluering af forsøg med cykelbaner og cykelfelter		Udført (2009-06)	0,2	0,2
Projektudvikling	Afsat til projektudvikling af cykelstier nævnt ovenfor, pengene er fordelt ud på projekterne hvad angår forbrug	Udført (løbende)	1,0	0,0
Uspecificeret besparelse (budget 2009)	(heril kommer projektspecifikke besparelser på 0,3 mio.kr. på evaluering af forsøg og 0,1 mio. på forsøg med cykelbane frem til kryds (Ovenfor er rammen reduceret hvad angår disse projekter)		-2,0	
I alt cykelpakke1			32,6	32,0