



Bilag 3

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet med OU-model

Brønshøj Sportshal, idrætspulje - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitel: Brønshøj Sportshal, idrætspulje

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000058 (KØPS 1685)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 19,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Renovering af Brønshøj Sportshal.

Aflieferingsforretning: 30. november 2016

Ibrugtagningsdato: 30. november 2016

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	7.000		7.000
BR 20-08-2015, pkt. 43	19.302		19.302
BR 10-12-2015, pkt. 2,4, tilbageførsel til Kultur- og Fritidsforvaltningen	-7.204		-7.204
Indeksering	540	0	540
Bevillingsbeløb i alt	19.638	0	19.638
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-878		-878
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	18.760	0	18.760
Regnskab	18.760	0	18.760
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR	-4%	-	-4%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Charlottegården Skole, pavillon, specialtilbud - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Charlottegården Skole, pavillon, specialtilbud

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000128

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tidlig opstart og kapacitetsafhjælpende foranstaltninger. Skolens kapacitet udvidet med fire grupper til i alt 32 elever. Der er etableret ekstra personalefaciliteter, møderum samt værkested/faglokaler til børn.

Afleveringsforretning: 1. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 1. marts 2019

Anlægsmidlerne er afsat i budget 2019 og projektet er udført på indeståelseserklæring fra bestiller, Børne og Ungdomsforvaltningen. Bevilling er overført fra bestiller til Byggeri København efter ibrugtagningen.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	12.209		12.209
Indeksering	8	0	8
Bevillingsbeløb i alt	12.217	0	12.217
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-555		-555
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	11.662	0	11.662
Regnskab	11.662	0	11.662
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-5%	-	-5%
---	------------	----------	------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



De Gamles By, haver ved allèbygning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: De Gamles By, haver ved allèbygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000028 (KØPS 1837)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 8,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering og udformning af haver med integreret regnvandshåndtering i De Gamles By.

Afleveringsforretning: 1. juni 2017

Ibrugtagningsdato: 14. juni 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 32%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 7,4	7.864		7.864
Indeksring	364	0	364
Bevillingsbeløb i alt	8.228	0	8.228
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.645		-2.645
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	5.583	0	5.583
Regnskab	5.583	0	5.583
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-32%	-	-32%

Afvigelsesforklaringer

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nyetablering, rekreativ udeareal, De Gamles By	5.583	15 år	Agnes Henningsens Vej 14, 2200 København N
Samlet anskaffelsessum	5.583		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Centerchef Morten StenAndersen, I212@kk.dk



Dortheagården, produktionskøkken - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Dortheagården, produktionskøkken

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000024 (KØPS 1334)

Politiske beslutninger: OFS 2010-2011

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af produktionskøkken i et eksisterende anretterkøkken på plejehjemmet Dortheagården.

Afleveringsforretning: 18.januar 2013

Ibrugtagningsdato: 18.januar 2013

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 28%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 13-12-2012, pkt. 6,2	4.700		4.700
Indeksering	18	0	18
Bevillingsbeløb i alt	4.718	0	4.718
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.330		-1.330
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	3.388	0	3.388
Regnskab	3.388	0	3.388
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 12-03-2021	-28%	-	-28%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger	x		Projektet blev forsinket med 13 måneder og skyldes, at underentreprenøren gik konkurs. Færdiggørelse udført af anden entreprenør.

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning af produktionskøkken, Dortheagården	3.388	30 år	Frederiksborgvej 77, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	3.388		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Att.: Centerchef Morten Sten Andersen, I212@kk.dk



Frederiksgård Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Frederiksgård Skole, helhedsrenovering

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000004 (KØPS 1847)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 40,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Frederiksgård Skole.

Afleveringsforretning: 22. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 19. april 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 02-10-2014, pkt. 7,11	29.680		29.680
BR 22-06-2017, pkt. 4,1	1.733		1.733
BR 31-05-2018, pkt. 5,1	3.948		3.948
ØU 09-06-2020, Juniindstilling. Overførsel fra Bygherrerereserven til helhedsrenovering, afsat i budget 2017	3.722		3.722
Indeksering	1.541	0	1.541
Bevillingsbeløb i alt	40.624	0	40.624
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.584		2.584
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	43.208	0	43.208
Regnskab	43.208	0	43.208
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	6%	-	6%
---	-----------	----------	-----------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Asbest fundet både på loft og i kelder
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes aktivitetsændringer
Tidsforskydninger	x		Forsinket med 4,5 måned på grund af aktivitetsændring og med meromkostninger til følge

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydlig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering, Frederiksgårds Skole	43.208	30 år	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelse	43.208		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Frederiksgård Skole, ombygning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Frederiksgård Skole, ombygning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000051 (KØPS 1937)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 46,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Den gamle skole, Frederiksgård Skole, er ombygget og tilbygget for etablering af specialskole som tidligere havde til huse i lejede arealer.

Afleveringsforretning: 22. februar 2019

Ibrugtagningsdato: 19. april 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 16,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 36%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-06-2017, pkt. 4,2	786		786
BR 26-06-2017, pkt. 4,1	750		750
BR 24-08-2017, pkt. 16,1	44.630		44.630
Indeksering	614	0	614
Bevillingsbeløb i alt	46.780	0	46.780
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	16.897		16.897
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	63.677	0	63.677
Regnskab	63.677	0	63.677
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	36%	-	36%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Uforudset forekomst af forurenede jord. Komplexiteten af tilbygning og sammenbygning var blevet undervurderet af entreprenøren. For kort tid til projektering af opgaven gav et stort risikobillede da projektet ikke var godt nok gennemtegnede da det blev udbudt
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes aktivitetsændringer samt flere uforudsete udgifter end budgetteret
Tidsforskydninger	x		Forsinket med 4,5 måned på grund af aktivitetsændring

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning samt helhedsrenovering, Frederiksgård Skole	63.677	30 år	Frederiksgårds Allé 13, 2720 Vanløse
Samlet anskaffelse	63.677		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning, ombygning og helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Frejaskolen, lærerarbejdspladser - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Frejaskolen, lærerarbejdspladser

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000004 (KØPS 1916)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 6,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af 17 faste arbejdspladser til brug for lærerforberedelse på Frejaskolen i Valby.

Afleveringsforretning: 12. marts 2018

Ibrugtagningsdato: 19. marts 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-02-2016, pkt.18	5.316		5.316
BR 31-05-2018, pkt. 5,2	1.357		1.357
Indeksering	27	0	27
Bevillingsbeløb i alt	6.700	0	6.700
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-243		-243
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	6.457	0	6.457
Regnskab	6.457	0	6.457
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-4%	-	-4%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifi- kation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning af Frejaskolen	6.457	30 år	Ruhavevej 6, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	6.457		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Gadelandet 13, Wibrandtsvej 102 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Gadelandet 13, Wibrandtsvej 102

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000063 (KØPS 2366)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 13,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af to døgninstitutioner for Socialforvaltningen.

Afleveringsforretning: 23.juli 2018

Ibrugtagningsdato: 23.juli 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 17%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	11.750		11.750
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	1.155		1.155
Indeksering	347	0	347
Bevillingsbeløb i alt	13.252	0	13.252
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.263		-2.263
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	10.989	0	10.989
Regnskab	10.989	0	10.989
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-17%	-	-17%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifi- kation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning, døgninstitutioner	10.989	30 år	Gadelandet 13, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffelsessum	10.989		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Gasværksvejens Skole, udvidelse af madskole - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel:	Gasværksvejens Skole, udvidelse af madskole
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000023 (KØPS 1636)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2014
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 10,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Tilbygning for udvidelse af eksisterende madskole som er et produktionskøkken.
Afleveringsforretning:	8. august 2016
Ibrugtagningsdato:	8. august 2016

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 30-04-2015, pkt. 23,2	7.310		7.310
BR 15-12-2016, pkt. 2,2, tillægsbevilling, overført fra Børne- og Ungdomsforvaltningen	2.284		2.284
BR 15-12-2016, pkt. 3,1, tillægsbevilling, overført fra Økonomiudvalgets fælles anlægspulje til dækning af realiseret merforbrug	1.009		1.009
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	10.603	0	10.603
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	52		52
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	10.655	0	10.655
Regnskab	10.655	0	10.655

Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	0%	-	0%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning, madskole, Gasværksvejens Skole	10.655	30 år	Gasværksvej 22, 1656 København V
Samlet anskaffelsessum	10.655		

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, l1g@kk.dk



Hans Knudsens Plads, Familiehuset - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Hans Knudsens Plads, Familiehuset

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000062 (KØPS 2236)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af en etage i en gammel hospitalsbygning. Der er nyetableret to familieejligheder og fællesareal som ligger umiddelbart op til en institution for fysisk og psykisk handicappede børn. Familiehuset i Borgercenter Handicap er et kommunalt tilbud rettet mod børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og deres familier.

Aflieferingsforretning: 1. august 2018

Ibrugtagningsdato: 25. september 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 3%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	3.716		3.716
Indeksering*	-2	0	-2
Bevillingsbeløb i alt	3.714	0	3.714
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	112		112
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	3.826	0	3.826
Regnskab	3.826	0	3.826
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	3%	-	3%
---	-----------	----------	-----------

**Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet*

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger	x		Aflevering blev udskudt to uger grundet de mange ekstra arbejder

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nyetablering af botilbud, Familiehuset	3.826	30 år	Hans Knudsens Plads 3, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	3.826		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Socialforvaltningen, Att.: Økonomichef Anders Johannes Kristensen, K64R@kk.dk



Højdevangens Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Højdevangens Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000051 (KØPS 1357)

Politiske beslutninger: OFS 2011-2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 57,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Højdevangens Skole. Der er etableret mekanisk ventilation og solafskærmning i klasselokaler, foretaget renovering af tag, murværk, gårdtoiletter og varmeanlæg samt etableret CTS-anlæg. Delvis udskiftning af vinduer samt indvendig renovering af klasselokaler, gange og trapper.

Afliveringsforretning: 6. januar 2016

Ibrugtagningsdato: 11. januar 2016

Projektet har efter 1 års gennemgangen i 2017 haft behov for afholdelse af udgifter til ekstraarbejder frem til og med 2019.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 10%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 10-05-2012, pkt. 2,13	42.941		42.941
BR 02-10-2014, pkt. 7,11	12.760		12.760
Indeksering	2.198	0	2.198
Bevillingsbeløb i alt	57.899	0	57.899
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-5.554		-5.554
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	52.346	0	52.346
Regnskab	52.346	0	52.346

Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-10%	-	-10%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Gunstig licitation samt færre uforud- sete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering, Højdevangens Skole	52.346	30 år	Rentemestervej 107, 2400 København NV
Samlet anskaffelsessum	52.346		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsre-
novering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela
Premovic, ll1g@kk.dk



Karens Minde, indgang - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Karens Minde, indgang

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000007 (KØPS 1657)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsplan for Karens Minde Kulturhus, etape 1. Tilbygning for forbedrede faciliteter og adgangsforhold i Karens Minde Kulturhus. Karens Mindes eksisterende hovedbygning er bevaringsværdig og den nye tilbygning er udført i glas mod gården med respekt for den gamle bygning, så der opnås god fysisk og visuel kontakt mellem ude og inde.

Afleveringsforretning: 20. maj 2019

Ibrugtagningsdato: 1. juni 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-10-2015, pkt. 30	8.516		8.516
Indeksering	478	0	478
Bevillingsbeløb i alt	8.994	0	8.994
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-592		-592
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	8.402	0	8.402
Regnskab	8.402	0	8.402
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021	-7%	-	-7%
--	-----	---	-----

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning og ombygning af kulturhus, Karens Minde	8.402	30 år	Wagnersvej 19, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	8.402		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Kastelsvej 62 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Kastelsvej 62

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000045 (KØPS 1674)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 29,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af daginstitutionen Kastelsgården, Kastelsvej 62, med 4 grupper.

Afliveringsforretning: 22. marts 2017

Ibrugtagningsdato: 22. marts 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til en afvigelse på 5%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 12-11-2015, pkt. 34,1	20.538		20.538
BR 25-05-2016, pkt. 2,1	8.669		8.669
Indeksering	318	0	318
Bevillingsbeløb i alt	29.525	0	29.525
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.423		1.423
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	30.948	0	30.948
Regnskab	30.948	0	30.948
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	5%	-	5%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Der blev indgået forlig vedrørende ekstraarbejder efter 1 års gennemgangen, hvilket endte med et merforbrug på sagen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning til daginstitution, Kastelgården	30.948	30 år	Kastelsvej 62, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	30.948		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Kirsebærhavens skole / KKFO - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Kirsebærhavens skole / KKFO

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000013 (KØPS 1438)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 92,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Kirsebærhavens Skole med et skolespor samt 112 fritidshjems/KKFO-pladser.

Afleveringsforretning: 12. juni 2017

Ibrugtagningsdato: 14. juli 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-04-2013, pkt. 15, til planlægning	4.000		4.000
BR 11-12-2014, pkt. 35, bilag 3	86.662		86.662
BR 11-10-2018, pkt.16,4	32.096		32.096
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Korrektion af fejl. Bevilling BR 11-10-2018, pkt. 16,4, omplaceret til rette projekt i Kvantum med projekttitlen, 2036 Kirsebærhavens skole, Fremtidens Fritidstilbud (XB-4325000077)	-32.738		-32.738
Indeksering	2.842	0	2.842
Bevillingsbeløb i alt	92.862	0	92.862
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-7.473		-7.473
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	85.389	0	85.389
Regnskab	85.389	0	85.389

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021	-8%	-	-8%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Gunstig licitation med ca. 3 mio. kr. samt færre uforudsete udgif- ter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning, Kirsebærha- vens Skole	85.389	30 år	Kirsebærhaven 23, 2500 Valby
Samlet anskaffelsesum	85.389		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Kirsebærhavens Skole, tidlig opstart, specialskoletilbud - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Kirsebærhavens Skole, tidlig opstart,
specialskoletilbud

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000129

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 13,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af specialskoletilbud for 8 grupper med op til 56 elever i alt, fordelt i 0. klasse -10. klasse, samt etablering af faciliteter for op til 40 medarbejdere. Specialskoletilbud er etableret i pavilloner.

Afleveringsforretning: 2. august 2019

Ibrugtagningsdato: 13. august 2019

Anlægsmidlerne er afsat i budget 2019 og projektet udført på indeståelseserklæring fra bestiller, Børne og Ungdomsforvaltningen. Bevilling er overført fra bestiller til Byggeri København efter ibrugtagningen.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 19-09-2019, pkt. 3,2	13.178		13.178
Indeksering	27	0	27
Bevillingsbeløb i alt	13.205	0	13.205
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-529		-529
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	12.676	0	12.676
Regnskab	12.676	0	12.676
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-4%	-	-4%
---	------------	----------	------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter til afsluttende arbejder
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000097

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 18,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af kunstgræsbane på Sundby Idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 10. september 2018

Ibrugtagningsdato: 11. september 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 30-08-2018, pkt. 4,1	2.000		2.000
BR 04-10-2018, pkt. 6,1	16.410		16.410
Indeksering	531	0	531
Bevillingsbeløb i alt	18.941	0	18.941
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.142		1.142
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	20.083	0	20.083
Regnskab	20.083	0	20.083
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	6%	-	6%

Afvigelsesforklaringer

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		For at leve op til 1. divisions krav blev der i projektføreløbet blandt andet indarbejdet banevanding (bane skal vandes for at være let våd) samt tilslutningsbidrag til banebelysning
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger	x		Endelig aflevering blev forsinket med ca. 6 måneder på grund af forsinkelse af en leverance

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Idrætsanlæg, kunstgræsbane, Sundby Idrætsanlæg	20.083	15 år	Englandsvej 61, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	20.083		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk

Københavns Erhvervshus - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Københavns Erhvervshus
Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Projektdefinition: XB-4328000037 (KØPS 1866)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af et nyt Erhvervshus, hvor der samles en række services til hjælp for virksomheder. Erhvervshuset er etableret ved ombygning af Borgerservices tidligere lokaler i Nyropsgade 1.

Siden etableringen i Nyropsgade 1, er Københavns Erhvervshus flyttet, pr. den 14. august 2020 til ny lokalitet på Gammel Køge Landevej i Valby.

Afleveringsforretning: 17. december 2015

Ibrugtagingsdato: 17. december 2015

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 7,2	8.559		8.559
BR 27-08-2015, pkt. 5,2	3.635		3.635
Indeksering	11	0	11
Bevillingsbeløb i alt	12.205	0	12.205
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-792		-792
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	11.413	0	11.413
Regnskab	11.413	0	11.413
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-6%	-	-6%
---	------------	----------	------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Mindreforbrug skyldes gunstig licitation
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Ombygning af lokaler, Borgerservice	11.413	30 år	Nyropsgade 1, 1602 København V
Samlet anskaffelsessum	11.413		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Att.: Kontorchef Niklas Oxenvad Brøndum, BQ5H@kk.dk

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Att.: Controller Jesper Thorsgaard Pedersen, DN6R@kk.



Lundehusskolen, helhedsrenovering SP - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Lundehusskolen, helhedsrenovering SP

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000097 (KØPS 2295)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 83,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Skolens autismeafsnit har fået nye rammer i den eksisterende gymnastiksal, som er tilbygget med en ekstra etage til en to-etages bygning, og der er i alt indrettet fem basisrum.

Afleveringsforretning: 3. december 2019

Ibrugtagningsdato: 3. januar 2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 4%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	78.215		78.215
BR 31-05-2018, pkt. 5,1	4.315		4.315
Indeksering	1.416	0	1.416
Bevillingsbeløb i alt	83.946	0	83.946
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.067		3.067
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	87.013	0	87.013
Regnskab	87.013	0	87.013
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	4%	-	4%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning samt helhedsrenovering, Lundehusskolen	87.013	30 år	Lersø Parkalle 152, 2100 København Ø
Samlet anskaffelsessum	87.013		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning og helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Midlertidige pavilloner. Frejaskolen, specialskole - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Midlertidige pavilloner. Frejaskolen, specialskole

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000100

Politiske beslutninger: OFS 2017-2018

Projektbeskrivelse: Etablering og leje af midlertidige pavilloner i forbindelse med skoleudbygning.

Afleveringsforretning: 1. august 2018

Ibrugtagningsdato: 1. august 2018

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 2,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 11%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	31.160		31.160
BR 03-05-2018, pkt.4,3	70		70
BR 13-12-2018, pkt. 3,2 Regnskabsforklares af Børne- og Ungdomsforvaltningen	-9.000		-9.000
Indeksering	65	0	65
Bevillingsbeløb i alt	22.295	0	22.295
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	2.531		2.531
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	24.826	0	24.826
Regnskab	24.826	0	24.826
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	11%	-	11%
---	------------	----------	------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om midlertidige pavilloner.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Minibaner, etablering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Minibaner, etablering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000078 (KØPS 1915)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 3,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af fire minibaner i henholdsvis Emdrup idrætspark, Valby idrætspark, Kløvemarken og Bavnehøj idrætsanlæg.

Afleveringsforretning: 16. februar 2018

Ibrugtagningsdato: 31. december 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., svarende til en afvigelse på 19%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 22-01-2015, pkt. 43	3.135		3.135
Indeksering	34	0	34
Bevillingsbeløb i alt	3.169	0	3.169
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-591		-591
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	2.578	0	2.578
Regnskab	2.578	0	2.578
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-19%	-	-19%

Afvigelsesforklaringer

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Idrætsanlæg, minibaner, flere adresser	2.578	15 år	Nøkkerosevej 23, 2400 København NV Julius Andersens Vej 1, 2450 København SV Kløvermarksvej 50, 2300 København S Enghavevej 90, 2450 København SV
Samlet anskaffelsessum	2.578		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Ny arkiv- og magasinløsning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitel: Ny arkiv- og magasinløsning

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000021 (KØPS 1861)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 110,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af 8200 kvm. fjernmagasin i Taastrup, til enheden Historie og Kunst, Kultur- og fritidsforvaltningen.

Afleveringsforretning: 29. maj 2018

Ibrugtagningsdato: 28. juni 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 9,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 9%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 29-11-2012, pkt. 2,2	3.318		3.318
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	1.203		1.203
BR 13-10-2016, pkt. 27	102.881		102.881
Indeksering	3.494	0	3.494
Bevillingsbeløb i alt	110.896	0	110.896
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-9.465		-9.465
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	101.431	0	101.431
Regnskab	101.431	0	101.431
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs	-9%	-	-9%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning af fjernmagasin, Taastrup	101.431	30 år	Erik Husfeldts Vej 4, 2630 Taastrup
Samlet anskaffessum	101.431		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklings-
chef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Prinsessegade 74-80 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Prinsessegade 74-80

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000054 (KØPS 900)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 172,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Nedrivning af tre institutionsbygninger samt nybygning af daginstitution til i alt 32 børnegrupper fra 0 til 13 år.

Afleveringsforretning: 8. august 2017

Ibrugtagningsdato: 6. juli 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 12-12-2013, pkt. 49	147.671		147.671
BR 08-05-2014, pkt. 5,2	20.000		20.000
Indeksering	4.914	0	4.914
Bevillingsbeløb i alt	172.585	0	172.585
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	1.891		1.891
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	174.476	0	174.476
Regnskab	174.476	0	174.476
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med	1%	-	1%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Konkurs hos hovedentreprenør som betød ekstra udgifter til fornyet udbud, genopstart mv.
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nedrivning af tre bygninger			
Nybygning af daginstitution	174.476	30 år	Prinsessegade 74, 1422 København K
Samlet anskaffelsessum	174.476		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Randersgade Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Randersgade Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000018 (KØPS 1994)

Politiske beslutninger: OFS 2014-2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 83,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Randersgade skole.

Afleveringsforretning: 15. juli 2019

Ibrugtagningsdato: 1. august 2019

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7 mio. kr., svarende til en afvigelse på 8%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Nettoregnskab
BR 30-04-2015, pkt. 4,1	78.129		78.129
Indeksering	5.150	0	5.150
Bevillingsbeløb i alt	83.279	0	83.279
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-6.989		-6.989
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	76.290	0	76.290
Regnskab	76.290	0	76.290
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-8%	-	-8%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering, Randersgades Skole	76.290	30 år	Randersgade 38, 2100 København Ø
Samlet anskaffessum	76.290		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Renovering af to skolesvømmehaller - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Renovering af to skolesvømmehaller

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000043 (KØPS 2153)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 7,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Genopretning og renovering af omklædningsrum i skolesvømmehallerne på henholdsvis Hyltebjerg Skole og Kirsebærhavens Skole.

Afleveringsforretning: 15. januar 2017

Ibrugtagningsdato: 13. februar 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., svarende til en afvigelse på 23%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 26-05-2016, pkt. 2,2	7.824		7.824
Indeksering	95	0	95
Bevillingsbeløb i alt	7.919	0	7.919
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-1.842		-1.842
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	6.077	0	6.077
Regnskab	6.077	0	6.077
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-23%	-	-23%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Oprindeligt bestod projektet af en gennemgribende totalrenovering, men efter beslutning om at nedrive Hyltebjerg Skole, blev projektet ændret til en renovering af bygningens overflader
Omkostningsændring	x		Færre udgifter end oprindeligt forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering af eksisterende bygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Rentemestervej 107, køkken - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Rentemestervej 107, køkken

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000043 (KØPS 1927)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Indretning og opgradering af institutionskøkken i Utterslev Kirkes Børnegård, Børneringen, som er placeret i et tredjemands lejemål.

Afleveringsforretning: 25. april 2017

Ibrugtagningsdato: 30. juni 2017

Projektet er en del af supplerende pulje til opgradering af de sidste 15 daginstitutionskøkkener (Budget 2013), som ikke kunne finansieres af den oprindelige pulje afsat til opgradering af 69 daginstitutionskøkkener (Budget 2010). Bevilling indgik i Overførselssagen 2012-2013 og er overført fra bestiller til Byggeri København i 2016.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 14 t. kr. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-09-2016, pkt. 4,2	147		147
BR 15-12-2016, pkt. 3,1	450		450
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	1.475		1.475
Indeksering	0	0	0
Bevillingsbeløb i alt	2.072	0	2.072
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-14		-14
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	2.058	0	2.058
Regnskab	2.058	0	2.058
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-1%	-	-1%
---	-----	---	-----

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Robert Jacobsens Vej, daginstitution - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Robert Jacobsens Vej, daginstitution

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000016 (KØPS 1489)

Politiske beslutninger: Budget 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 50,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny ni grupper daginstitution i fem etager, med fokus på idræt og bevægelse.

Afliveringsforretning: 13.januar 2017

Ibrugtagningsdato: 13.januar 2017

Projektet indgår i aftalen om kapacitetsudvidelser og bevilling er overført til Byggeri København i 2014 og i 2015.

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 6%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 27-03-2014, pkt. 7	769		769
BR 18-09-2014, pkt. 25,3	45.250		45.250
BR 27-08-2015, pkt. 5,1, tillægsbevilling fra pulje til merudgifter på byggesager samt pulje til ekstraordinære merudgifter	4.300		4.300
Indeksering	52	0	52
Bevillingsbeløb i alt	50.371	0	50.371
BR 03-06-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.251		3.251
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	53.622	0	53.622
Regnskab	53.622	0	53.622

Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	6%	-	6%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end for- ventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffel- sessum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning af skole, Lille- Arena	53.622	30 år	Robert Jacobsens Vej 4, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	53.622		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Strandlodsvej 73 - Anlægsregnskab 2021

Projektitel: Strandlodsvej 73

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000074 (KØPS 1673)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 25,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Tilbygning samt udvidelse af integreret daginstitution på Strandlodsvej fra fem til ni daginstitutionsgrupper.

Afleveringsforretning: 1. april 2018

Ibrugtagningsdato: 2. april 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et merforbrug på 3,5 mio. kr., svarende til en afvigelse på 14%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3.juni 2021 og den 23.september 2021.

22. september 2021

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 20-08-2015, pkt. 41,1	24.401		24.401
BR 25-05-2016, pkt. 2,1	445		445
Indeksering	729	0	729
Bevillingsbeløb i alt	25.575	0	25.575
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug finansieret af ByKs OU-model	3.504		3.504
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	29.079	0	29.079
Regnskab	29.079	0	29.079
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021	14%	-	14%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Ekstra arbejder i forbindelse med udvidelse af eksisterende kloaknet samt ændring af teknikrum til ventilation
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
001 Bygninger			Adresse
Tilbygning og helhedsrenovering af integreret daginstitution	29.079	30 år	Strandlodsvej 73, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	29.079		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om tilbygning og helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Sundbyøster Skole, ny- og ombygning (4 Amagerskoler) - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Sundbyøster Skole, ny- og ombygning (4 Amagerskoler)

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000070 (KØPS 1172)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 109,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Opførelse af en ny bygning samt ombygning af den eksisterende skolebygning på Sundbyøster Skole. Skolen er derved omdannet fra en skole med to spor, børnehaveklasse til og med 9. klasse, til en basisskole med fire skolespor indeholdende fra børnehaveklasse til og med 6. klasse.

Afleveringsforretning: 1. maj 2017

Ibrugtagningsdato: 1. august 2017

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 27,6	108.552		108.552
Indeksering	693	0	693
Bevillingsbeløb i alt	109.244	0	109.244
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-7.912		-7.912
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	101.332	0	101.332
Regnskab	101.332	0	101.332

Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med ByKs OU- model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021	-7%	-	-7%

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling	x		Oprindelige projekt blev udvidet til at også at omfatte nye ude arealer på skolen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning samt helhedsre- novering, Sundbyøster Skole	101.332	30 år	Smyrnavej 5, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	101.332		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning og helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Sundholmsvej 10, daginstitution - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projektitel: Sundholmsvej 10, daginstitution

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000018 (KØPS 961)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2010

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 36,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en ny daginstitution med 10 grupper. Opført som letbyggeri.

Afleveringsforretning: 2. juli 2012

Ibrugtagningsdato: 1. juli 2012

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., svarende til en afvigelse på 1%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 23-09-2010, pkt. 25	30.900		30.900
BR 22-09-2011, pkt. 13,2	2.060		2.060
BR 31-08-2017, pkt. 5,1	2.700		2.700
Indeksering	457	0	457
Bevillingsbeløb i alt	36.117	0	36.117
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-199		-199
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	35.918	0	35.918
Regnskab	35.918	0	35.918
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-1%	-	-1%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I projektføreløbet opstod behov for udskiftning af vindspærreplader af magnesiumoxid (MgO plader). Sag afgjort i Voldgiftsnævn
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning af daginstitution	35.918	30 år	Sundholmsvej 10, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	35.918		

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Tingbjerg Stadion, kunstgræsbane inkl. planlægningsbevilling - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Tingbjerg Stadion, kunstgræsbane inkl.
planlægningsbevilling

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000050 (KØPS 2311)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):
Indtægtsbevilling på 0,6 mio. kr. og udgiftsbevilling på
10,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Planlægning samt etablering af kunstgræsbane ved
Tingbjerg Idrætspark

Afleveringsforretning: 5. oktober 2018

Ibrugtagningsdato: 5. oktober 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til en afvigelse på 24%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	500		500
BR 01-02-2018, pkt. 36	9.996		9.996
BR 13-12-2018, pkt. 3,2	0	-800	-800
BR 13.12.2018, pkt. 3,1	-200	200	0
Indeksering	137	0	137
Bevillingsbeløb i alt	10.433	-600	9.833
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-2.324		-2.324
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	8.109	-600	7.509
Regnskab	8.109	-600	7.509
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	-22%	0%	-24%
---	-------------	-----------	-------------

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Kunstgræsbane var oprindeligt planlagt til etablering på Tingbjerg Stadion, men i planlægningsfasen blev planlægning og etablering ændret til placering i Tingbjerg Idrætspark
Omkostningsændring	x		Gunstig licitation
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses-sum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Idrætsanlæg, kunstgræsbane, Tingbjerg Idrætspark	8.109	15 år	Ruten 2, 2700 Brønshøj
Samlet anskaffessum	8.109		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nyetablering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, madska@kk.dk



Ørestad byggefelt, 3.2 SP, nybygning af daginstitution - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Ørestad byggefelt, 3.2 SP, nybygning af daginstitution

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000101 (KØPS 2817)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 76,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Nybygning af 10 gruppers daginstitution i Ørestad Syd på Else Alfelts Vej 69.

Afleveringsforretning: 1. april 2020

Ibrugtagningsdato: 6. maj 2020

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 5,0 mio. kr., svarende til en afvigelse på 7%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 05-10-2017, pkt. 8,5A	56.070		56.070
BR 19-09-2019, pkt. 3,1	14.500		14.500
BR 27-08-2020, pkt. 4,2	323		323
BR 03-06-2021, pkt. 4,2, forcering og nyt hegn	4.102		4.102
Indeksering	1.491	0	1.491
Bevillingsbeløb i alt	76.486	0	76.486
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-4.980		-4.980
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	71.506	0	71.506
Regnskab	71.506	0	71.506
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0

Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021	-7%	-	-7%
--	-----	---	-----

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Færre uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
001 Bygninger			Adresse
Nybygning af daginstitution, Ørestad Syd	71.506	30 år	Else Alfelts Vej 69, 2300 København S
Samlet anskaffelsessum	71.506		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk



Ålholm Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

Projekttitle: Ålholm Skole, helhedsrenovering

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000014 (KØPS 1689)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 86,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Ålholm Skole.

Afleveringsforretning: 2. januar 2018

Ibrugtagningsdato: 2. januar 2018

Nærværende regnskab vedrører en anlægsbevilling og nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., svarende til en afvigelse på 0%, som er afregnet ved bevillingsmæssig ændring med ByKs Overskuds-/underskudsmodel (XB-4273000004).

Den bevillingsmæssige ændring for nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 08-05-2014, pkt. 5,11	82.655		82.655
Indeksering	3.994	0	3.994
Bevillingsbeløb i alt	86.649	0	86.649
BR 03-06-2021, restbevilling overført til ByKs OU-model	-139		-139
Bevillingsbeløb i alt efter afregning med ByKs OU-model	86.510	0	86.510
Regnskab	86.510	0	86.510
Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med ByKs OU-model	0	0	0
Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med ByKs OU-model, jævnfør BR 03-06-2021	0%	-	0%

Sagsbehandler
Jeanette Immerkær Dueskov

Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelses- sum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifika- tion
001 Bygninger			Adresse
Helhedsrenovering, Ålholm Skole	86.510	30 år	Vibeholmen 1, 2500 Valby
Samlet anskaffelsessum	86.510		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, ll1g@kk.dk