



## Bilag 4

Anlægsregnskaber fra Byggeri København, oktober 2021 – Anlægsprojekter afregnet til fortsættende anlægsprojekt

### Amager Fælled Skole, udvidelse SP - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Amager Fælled Skole, udvidelse SP

Sagsbehandler

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Jeanette Immerkær Dueskov

Projektdefinition: XB-4325000088 (KØPS 2134)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 102,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Amager Fælled Skole med et spor og implementering af Fremtidens Fritidstilbud. Endvidere er der skabt øget tilgængelighed. Projektet er koordineret med helhedsrenovering som udføres på et andet projekt med projektitel, 2089 Amager fælled skole, renovering (XB-4325000002).

Afliveringsforretning: 16. september 2020

Ibrugtagningsdato: 19. oktober 2020

Bevilling er givet til bestillerforvaltning og bevillingsmæssigt overført til byggeri København ved Borgerrepræsentationens møde den 21. juni 2018. Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår endelig aflevering og test af teknisk anlæg (CTS/commissioning) samt 1 års gennemgang.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2134 Amager Fælled Skole, udvidelse (XB-4325000228), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

#### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 21-06-2018, pkt. 37,1	91.925		91.925
BR 03-05-2018, pkt. 4,3	7.370		7.370
BR 10-12-2020, pkt. 4,2	500		500
Indeksring	2.943	0	2.943
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>102.738</b>	<b>0</b>	<b>102.738</b>
BR 03-06-2021 og 23-09-2021 restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-8.068		-8.068

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>94.670</b>	<b>0</b>	<b>94.670</b>
<b>Regnskab</b>	<b>94.670</b>	<b>0</b>	<b>94.670</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-8%</b>	<b>-</b>	<b>-8%</b>

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Gunstigt licitation
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning	94.670	30 år	Sundholmsvej 2A, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>94.670</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Brønshøj skole og Skole Fritidsordning (KKFO) - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Brønshøj skole og Skole Fritids Ordning (KKFO)

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000029 (KØPS 1440)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 125,2 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Udvidelse af Brønshøj Skole med et spor og tilhørende 112 fritidshjemspladser.

**Afleveringsforretning:** 15.juni 2016

**Ibrugtagningsdato:** 8. august 2016

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører tilbygning. Der udestår tvist som skal afklares før endeligt regnskab kan afsluttes.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,7 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1440 Brønshøj Skole / KKFO (XB-4327000186), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 11-04-2013, pkt. 15	5.600		5.600
BR 09-10-2014, pkt. 25,5	114.900		114.900
BR 15-12-2016, pkt. 3,1	1.881		1.881
Indeksering	2.839	0	2.839
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>125.220</b>	<b>0</b>	<b>125.220</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.670		-3.670
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>121.550</b>	<b>0</b>	<b>121.550</b>
<b>Regnskab</b>	<b>121.550</b>	<b>0</b>	<b>121.550</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-3%</b>	<b>-</b>	<b>-3%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning	121.550	30 år	Klintholmvej 5, 2700 Brønshøj
<b>Samlet anskaffel- sessum</b>	<b>121.550</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Damhusengens Skole, Fritidshjem - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekt titel:** Damhusengens Skole, Fritidshjem

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000199

**Politiske beslutninger:** Budget 2017

**Projektbeskrivelse:** Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 11,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.  
Ombygning og etablering af fritidshjem på Damhusengens Skole.

**Afleveringsforretning:** 17. august 2020

**Ibrugtagningsdato:** 30. november 2020

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Projektet er en del af den samlede sag om sammenlægning af Hyltebjerg Skole og Vanløse Skole. (Budget 2017). Projektet er udført på indeståelseserklæring fra bestiller, og anlægsmidlerne vedrørende nærværende sag er bevillingsmæssigt placeret på nærværende sag ved Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår flytteudgifter, inventar samt skiltning, som er opgaver der er overført fra bestiller til udførsel af Byggeri København. Skolen er på grund af Corona situationen ibrugtaget løbende frem til juni-august 2021. Endelig afregning af byggepladsforbrug samt endelig afregning af forsikring pågår.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettede anlægsprojekt med projekttitel, Udestår Damhusengens Skole, Fritidshjem (XB-4325000232), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 03-06-2021, pkt.4,1	11.877		11.877
Indeksring*	-110	0	-110
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>11.767</b>	<b>0</b>	<b>11.767</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-328		-328
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>11.439</b>	<b>0</b>	<b>11.439</b>
<b>Regnskab</b>	<b>11.439</b>	<b>0</b>	<b>11.439</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-3%</b>	<b>-</b>	<b>-3%</b>

\*Negativ indeksering på grund af, at projektet systemmæssigt er styret på to projekter.

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning	11.439	30 år	Hanstholmvej 10, 2720 Vanløse
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>11.439</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Dyvekeskolen, pavilloner - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Dyvekeskolen, pavilloner

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000040 (KØPS 1897)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 2,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner på Dyvekeskolens parkeringsplads til genhusning af to fritidstilbud, klubben Remisevænget og Værestedet Jokeren. Klubberne har tidligere haft til huse i Solvangscenteret som er nedrevet.

Afleveringsforretning: 13. maj 2015

Ibrugtagningsdato: 13. maj 2015

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efter endt lejeperiode.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitle, Nedtag 1897 Dyvekeskolen, pavilloner (XB-4327000180), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 28-05-2015, pkt. 7,4	3.785		3.785
BR 31-08-2017, pkt. 5,1	-1.700		-1.700
Indeksering	38	0	38
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>2.123</b>	<b>0</b>	<b>2.123</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-740		-740
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>1.383</b>	<b>0</b>	<b>1.383</b>
<b>Regnskab</b>	<b>1.383</b>	<b>0</b>	<b>1.383</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-35%</b>	<b>-</b>	<b>-35%</b>
---	-------------	----------	-------------

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)





## Ejler Billes Allé 5, daginstitution, pavillon - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitel:** Ejler Billes Allé 5, daginstitution, pavillon

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-6133000026

Politiske beslutninger: OFS 2018-2019

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 17,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af pavilloner til en 11 gruppers midlertidig daginstitution på Ejler Billes Allé 5.

Afleveringsforretning: 3. april 2020

Ibrugtagningsdato: 21. april 2020

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efter endt lejeperiode.

Projektet er gennemført på indeståelseserklæring fra Børne- og Ungdomsforvaltningen og bevillingen er bevillingsmæssigt overført til Byggeri København ved Borgerrepræsentationens møde den 4. juni 2020.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,4 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Nedtag Ejler Billes Allé 5, daginstitution, pavillon (XB-6133000041), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-06-2020, pkt. 4,2	13.786		13.786
BR 10-12-2020, pkt. 4,2	3.778		3.778
Indeksering	65	0	65
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>17.629</b>	<b>0</b>	<b>17.629</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-4.393		-4.393
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>13.236</b>	<b>0</b>	<b>13.236</b>
<b>Regnskab</b>	<b>13.236</b>	<b>0</b>	<b>13.236</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	0	0	0
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	-25%	-	-25%

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)

## Europaskolen, pavillon - Anlægsregnskab 2021

<b>Projektitel:</b>	<b>Europaskolen, pavillon</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000086 (KØPS 2369)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2016
Projektbeskrivelse:	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Afleveringsforretning:	17. juli 2017
Ibrugtagningsdato:	1. august 2017

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efter endt lejeperiode. Europaskolen stod færdig i efteråret 2018 i Carlsberg Byen, hvorefter genhusningen af elever til Europaskolen ophørte. Pavillonene blev efterfølgende anvendt til genhusning af Randersgades Skole på grund af skimmelsvamp på Bispebjerg Skole, hvor Randersgades Skole ellers var genhuset. Denne anvendelse ophørte og pavillonene anvendes på nuværende til specialskole. Lejeperioden af pavillonene er på nuværende forlænget og har tilladelse frem til 2024. Nedtagning og retablering vil blive udført når anvendelsen endeligt ophører.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag 2369 Europaskolen, pavillon (XB-4325000215), som håndterer udestående i nærværende projekt. Ved aflægelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer på projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	3.960		3.960
Indeksering	32	0	32
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>3.992</b>	<b>0</b>	<b>3.992</b>
BR 03-06-2021, merforbruget afregnet med fortsættende anlægsprojekt og finansieres af Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel	261		261
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>4.253</b>	<b>0</b>	<b>4.253</b>
<b>Regnskab</b>	<b>4.253</b>	<b>0</b>	<b>4.253</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>7%</b>	<b>-</b>	<b>7%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
----------	----	-----	------------------------

Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes flere uforudsete udgifter end budgetteret. Der ventes udgifter til nedtagning og retablering på 500 t. kr.
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Genforeningspladsen, skøjtebane - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Genforeningspladsen, skøjtebane

Sagsbehandler

Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4328000032 (KØPS 1919)

Politiske beslutninger: OFS 2013-2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 37,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af en permanent skøjtebane og en 11-mands kunstgræsbane på Genforeningspladsen.

Afleveringsforretning: 18. april 2017

Ibrugtagningsdato: 31. marts 2017

Nærværende sag vedrører nybygning. Der udestår afregning af udgifter i forbindelse med sag om syn og skøn.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1919 Genforeningspladsen, skøjtebane (XB-4328000175), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 21-01-2016, pkt. 13	37.460		37.460
BR 01-10-2020, pkt. 8, B1 Disponeret til planlægning af rundløbebane på Genforeningspladsen.	-633		-633
Indeksering	850	0	850
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>37.677</b>	<b>0</b>	<b>37.677</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til anlægsprojektet	-4.770		-4.770
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>32.908</b>	<b>0</b>	<b>32.908</b>
<b>Regnskab</b>	<b>32.908</b>	<b>0</b>	<b>32.908</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægs- projekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til be- villingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06- 2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-13%</b>	<b>-</b>	<b>-13%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsesum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning	32.908	30 år	Genforeningspladsen 54, 2400 København NV
<b>Samlet anskaf- felsesum</b>	<b>32.908</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklings-  
chef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)



## Grøndalsvænget Skole, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Grøndalsvænget Skole, helhedsrenovering

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000010 (KØPS 1627)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 80,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Helhedsrenovering af Grøndalsvænget Skole herunder renovering af facader, tag samt tekniske faciliteter.

**Afleveringsforretning:** 31.januar 2019

**Ibrugtagningsdato:** 15.december 2018

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår opfølgning efter 1-års gennemgangen. Derudover er der tvist på sagen, som skal afklares før endeligt regnskab kan afsluttes.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,5 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1638 Grøndalsvængets Skole, kapacitet B2020 (XB-6133000043), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 03-10-2013, pkt. 8,5	75.694		75.694
Indeksering	4.699	0	4.699
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>80.393</b>	<b>0</b>	<b>80.393</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug afregnet med fortsættende anlægsprojekt og finansieres af Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel	545		545
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>80.938</b>	<b>0</b>	<b>80.938</b>
<b>Regnskab</b>	<b>80.938</b>	<b>0</b>	<b>80.938</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 23-09-2021</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

<b>Beskrivelse</b>	<b>Anskaffelsessum, mio. kr.</b>	<b>Levetid, år</b>	<b>Entydig identifikation</b>
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenoveri- ng	80.938	30 år	Rørsangervej 29, 2400 Kø- benhavn N
<b>Samlet anskaffel- sessum</b>	<b>80.938</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)





## Holbergskolen, helhedsrenovering SP - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekt titel:** Holbergskolen, helhedsrenovering SP

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000055 (KØPS 2296)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 84,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Holbergskolen. Renoveringen er udført som en del af bevillingen til renovering af ti skoler.

Afleveringsforretning: 12. august 2019

Ibrugtagningsdato: 12. august 2019

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår udskiftning af fem vinduer og en yderdør.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 0,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekt titel, Udestår 2296 Holbergskolen, HHR SP (XB-4327000187), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 27-10-2016, pkt. 8, 6.1	78.050		78.050
BR 31-05-2018, pkt. 5,1	6.060		6.060
ØU 26-01-2021, Juniindstilling	-2.538		-2.538
Indeksering	3.136	0	3.136
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>84.708</b>	<b>0</b>	<b>84.708</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug afregnet med fortsættende anlægsprojekt og finansieres af Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel	759		759
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>85.466</b>	<b>0</b>	<b>85.466</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Regnskab</b>	<b>85.466</b>	<b>0</b>	<b>85.466</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>1%</b>	<b>-</b>	<b>1%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring	x		Flere uforudsete udgifter end forventet
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering	85.466	30 år	Frederiksborgvej 216, 2400 København NV
<b>Samlet anskaffelses- sum</b>	<b>85.466</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Kalvebod Fælled Skole, ny skole i Ørestaden - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitel:** Kalvebod Fælled Skole, ny skole i Ørestaden

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000007 (KØPS 1579)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2014

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Indtægtsbevilling på 1,6 mio. kr. og udgiftsbevilling på 391,1 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Etablering af en ny tre sporet folkeskole med fritidsordning, klub og lille idrætssal.

**Aflæveringsforretning:** 16. april 2018

**Ibrugtagningsdato:** 1. maj 2018

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører nybygning. Der udestår tvist som skal afklares før endeligt regnskab kan afsluttes.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 14,5 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Udestår 1579 Kalvebod Fælled Skole, ny skole i Ørestaden (XB-4327000184), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer på projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 21-08-2014, pkt. 26,1	40.600		40.600
BR 12-11-2015, pkt. 36,1	329.070		329.070
BR 26-11-2015, pkt. 2,2	1.524		1.524
BR 15-12-2016, pkt. 2,2	4.076		4.076
BR 31-05-2018, pkt. 5,2	291		291
BR 13-12-2018, pkt. 3,2	400		400
BR 06-06-2019, pkt. 4,1 Forsikringerstatning	1.641	-1.641	0
BR 04-06-2020, pkt. 4,1	69	-69	0
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Rettelse af BR 04-06-2020, pkt. 4,1	-69	69	0
Indeksering	13.454	0	13.454
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>391.056</b>	<b>-1.641</b>	<b>389.415</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-14.501		-14.501
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>376.555</b>	<b>-1.641</b>	<b>374.914</b>
<b>Regnskab</b>	<b>376.555</b>	<b>-1.641</b>	<b>374.914</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-4%</b>	<b>0%</b>	<b>-4%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning	374.914	30 år	Else Alfelts Vej 2, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>374.914</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om et nybyggeri.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Langelinieskolen, taleklasserækken - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Langelinieskolen, taleklasserækken

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000019 (KØPS 2221)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Ombygning af eksisterende bygning på Langelinieskolen samt ombygning af en andel af Kastelsvej 60, til brug for flytning af taleklasserækken fra Nyboder Skole til Langelinieskolen. Bygningen rummer efter ombygning ca. 90 børn i taleklasserækken og ca. 16 børn i specialklasserækken for hørehæmmede (SPK). I forbindelse med projektets aflevering i 2019 blev det politisk besluttet at bibeholde taleklasserækken på Nyboder Skole.

Afleveringsforretning: 8. april 2019

Ibrugtagningsdato: 1. august 2017

Skolen har fungeret under projektets forløb og er således ibrugtaget 2 år inden endelig aflevering.

Nærværende sag vedrører ombygning og tilbygning. Der udestår afregning af udgift vedrørende den endelige ibrugtagningsstilladelse.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2221 Langelinieskolen, taleklasserækken (XB-4325000225), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 15-12-2016, pkt. 2,2	4.915		4.915
BR 31-08-2017, pkt. 5,2	7.667		7.667
BR 19-09-2019, pkt. 3,2 Tilbageførsel til Børne- og ungdomsforvaltningen	-815		-815

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

Indeksering	557	0	557
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>12.324</b>	<b>0</b>	<b>12.324</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-337		-337
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>11.987</b>	<b>0</b>	<b>11.987</b>
<b>Regnskab</b>	<b>11.987</b>	<b>0</b>	<b>11.987</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-3%</b>	<b>-</b>	<b>-3%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning og tilbygning	11.987	30 år	Holsteinsgade 41, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>11.987</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning i eksisterende bygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Lergravpark skole, Fremtidens Fritidstilbud - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

<b>Projekttitel:</b>	<b>Lergravpark skole, Fremtidens Fritidstilbud</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4325000007 (KØPS 2101)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2015
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 38,5 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Projektet består af tre dele. Renovering af en gammel inspektørvilla, nybyggeri i form af et syvkantet tårn i 3 etager samt en sammenkobling af Tårn og villa via et glashus. Institutionen betegnes Tidsmaskinen.
Afleveringsforretning:	3. april 2019
Ibrugtagningsdato:	12. august 2019

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører tilbygning. Der udestår udbedring af mangler efter leverandørs konkurs i 2019. Derudover er der tvist på sagen, som skal afklares før projektet kan afsluttes med et endeligt anlægsregnskab.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 1,8 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Udestår 2101 Lergravsparkens Skole, Fremtidens Fritidstilbud (FFT) (XB-4325000220), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer på projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 30-03-2017, pkt. 29	37.538		37.538
BR 12-12-2019, pkt. 7,2	250		250
Indeksering	690	0	690
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>38.478</b>	<b>0</b>	<b>38.478</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbruget afregnet med fortsættende anlægsprojekt og finansieres af Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel	1.786		1.786
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>40.264</b>	<b>0</b>	<b>40.264</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642



<b>Regnskab</b>	<b>40.264</b>	<b>0</b>	<b>40.264</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilning efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>5%</b>	<b>-</b>	<b>5%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		Mangeludbedring trak ud på grund af entreprenørens konkurs
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes øgede udgifter i forbindelse med konkurssag
Tidsforskydninger	x		Projektet er blevet forsinket med 7 måneder på grund af leverandørs konkurs

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Tilbygning	40.264	30 år	Ungarnsgade 13, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>40.264</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en tilbygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Lundehusskolen, 40 specialpladser - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Lundehusskolen, 40 specialpladser

Sagsbehandler

Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000119 (KØPS 2825)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2018

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 35,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering af 40 specialskolepladser på Lundehusskolen.

Afleveringsforretning: 15.marts 2019

Ibrugtagningsdato: 15.april 2019

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår mindre arbejder, fordi projektet bliver udført i sammenhæng med projektet vedrørende helhedsrenovering af Lundehusskolen (XB-4325000097).

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 4,1 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2825 Lundehusskolen, 40 specialpladser (XB-4325000230), som håndterer udestående i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 05-10-2017, pkt.8,5A	32.200		32.200
BR 06-06-2019, pkt.4,2	1.335		1.335
BR 04-06-2020, pkt. 4,2	2.087		2.087
Indeksering	327	0	327
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>35.949</b>	<b>0</b>	<b>35.949</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-4.077		-4.077
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>31.871</b>	<b>0</b>	<b>31.871</b>
<b>Regnskab</b>	<b>31.871</b>	<b>0</b>	<b>31.871</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-11%</b>	<b>-</b>	<b>-11%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning	31.871	30 år	Lersø Parkalle 152, 2100 Kø- benhavn Ø
<b>Samlet anskaffel- sessum</b>	<b>31.871</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Lykkebo Skole, helhedsrenovering SP - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Lykkebo Skole, helhedsrenovering SP

Sagsbehandler

Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000057 (KØPS 2078)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Indtægtsbevilling på 75 t. kr. og udgiftsbevilling på  
132,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Lykkebo Skole. Der er udført totalrenovering af skolen med fokus på indsatsområderne: udvendig/indvendig genopretning, modernisering, energioptimering, klimatilpasning, indeklima og tilgængelighed. Helhedsrenoveringen er udført i Strategisk Partnerskab (SP).

Afleveringsforretning: 18. december 2019

Ibrugtagningsdato: 20. december 2019

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår afregning for ibrugtagningstilladelse og byggetilladelse, opgørelse og afregning energiforsyningsudgifter i byggeperioden, energimærkning samt opfølgende arbejder efter 1 års gennemgangen.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 8,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2078 Lykkebo Skole, helhedsrenovering SP (XB-4327000188), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-10-2015, pkt.9, 8.1	128.058		128.058
BR 03-06-2021, pkt.4,1, forlig	75	-75	0
Indeksering	4.693	0	4.693
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>132.826</b>	<b>-75</b>	<b>132.751</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-8.350		-8.350

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>124.476</b>	<b>-75</b>	<b>124.401</b>
<b>Regnskab</b>	<b>124.476</b>	<b>-75</b>	<b>124.401</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>7%</b>	<b>0%</b>	<b>7%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering	124.476	30 år	Vigerslevvej 141, 2500 Valby
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>124.476</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Musiktorvet, 3. etape - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Musiktorvet, 3. etape

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4325000005 (KØPS 2014)

**Politiske beslutninger:** OFS 2014-2015

Anlægsbevilling i alt (løbende priser):  
Indtægtsbevilling på 41 t. kr. og udgiftsbevilling på  
29,6 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Tredje etape er en kapacitetsudvidelse af koncertstedet Amager Bio og forbedring af publikumsfaciliteter. Samtidigt er indgangsforhold ændret for både Amager Bio og Børneteateret ZeBu i tråd med den samlede idé med indretning af "Musiktorvet".

**Afliveringsforretning:** 26. februar 2019

**Ibrugtagningsdato:** 1. marts 2019

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår de sidste arbejder på sagen, endelig ibrugtagningstilladelse, slutafregning med rådgiver samt eventuelle midler retur fra garantistiller.

Nettoresultatet udgør et merforbrug på 7,5 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2014 Musiktorvet, 3. etape (XB-4325000218), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflægelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil yderligere afvigelsesforklaringer på projektet blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 10-12-2015, pkt. 2,2	98		98
BR 15-12-2016, pkt. 2,2, forprojektering	1.983		1.983
BR 22-06-2017, pkt. 4,2	737		737
BR 01-03-2018, pkt. 29 (Fortrolig)	26.127		26.127
BR 12-12-2019, pkt. 7,1	641	-41	630
Indeksering*	-66	0	-66
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>29.550</b>	<b>-41</b>	<b>29.509</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, merforbrug afregnet med	7.524		7.524

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642



fortsættende anlægsprojekt og finansieres af Byggeri Københavns Over-/underskudsmodel			
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>37.074</b>	<b>-41</b>	<b>37.033</b>
<b>Regnskab</b>	<b>37.074</b>	<b>-41</b>	<b>37.033</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>

*\*Negativ indeksering skyldes prisregulering af merforbruget på projektet*

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling	x		I projektforslaget opstod to ekstra myndighedsprojekter samt heraf afledte projektændringer grundet køb af ejendom midt i projektforslaget
Omkostningsændring	x		Merforbrug skyldes aktivitetsændringer og de deraf afledte uforudsete udgifter til rådgiver samt projektændringer vedrørende naboskel og brandforhold
Tidsforskydninger	x		Projektet er blevet forsinket på grund af eksisterende funderingsforhold

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning	37.074	30 år	Øresundsvej 8, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>37.074</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en ombygning.

Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)

**Bilag** - Anlægsregnskaber fra Byggeri København, september 2021 – Anlægsprojekter afregnet til fortsættende anlægsprojekt

**Nørrebro Bibliotek, flytning - Anlægsregnskab 2021**

22. september 2021

**Projektitel:** Nørrebro Bibliotek, flytning

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000058 (KØPS 2781)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 16,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Flytning af Nørrebro Bibliotek fra et dyrt tredje-mands-lejemål i Bragesgade 8B til Nørrebrohallen.

**Afleveringsforretning:** 16. juli 2019

**Ibrugtagningsdato:** 21. juli 2019

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører ombygning. Der udestår arbejder vedrørende ventilation i kontorlokaleme.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2781 Nørrebro Bibliotek, flytning (XB-4328000177), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

**Regnskab**

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 14-12-2017, pkt. 7,2 Planlægningsbevilling	1.062		1.062
BR 31-05-2018, pkt. 4,2	13.224		13.224
BR 11-12-2018, pkt. 3,1	700		700
BR 19-09-2019, pkt.3,1	800		800
BR 19-09-2019, pkt.3,2	525		525
Indeksering	541	0	541
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>16.852</b>	<b>0</b>	<b>16.852</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-311		-311
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>16.541</b>	<b>0</b>	<b>16.541</b>
<b>Regnskab</b>	<b>16.541</b>	<b>0</b>	<b>16.541</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-2%</b>	<b>-</b>	<b>-2%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærk- ninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Leve- tid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Ombygning	16.541	30 år	Nørrebrogade 208, 2200 Kø- benhavn N
<b>Samlet anskaffel- sessum</b>	<b>16.541</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklings-  
chef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)





## Peder Lykke skole, sporudvidelse - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekt titel:** Peder Lykke skole, sporudvidelse

Sagsbehandler

Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000008 (KØPS 2118)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 105 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Udvidelse af Peder Lykke Skole med et spor og implementering af Fremtidens Fritidstilbud samt madskole. Der er udført opgradering af udearealeme samt skabt øget handicaptilgængelighed.

Afliveringsforretning: 26. august 2019

Ibrugtagningsdato: 1. september 2019

Nærværende sag vedrører nybygning og ombygning. Der udestår udførelse af udeareal "Birketinget" som er en del af projektet, der udestår mangler i forbindelse med syn og skøn samt forventet voldgift med hovedentreprenøren. Endvidere afventes udgifter til advokatbistand og bygherrerådgivning i forbindelse med voldgift samt forventet forlig med totalrådgiver. Disse udeståender skal ses i sammenhæng med projektet på Peder Lykke Skole, sporudvidelse.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekt titel, Udestår 2118 Peder Lykke Skole, sporudvidelse (XB-4325000221), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 01-09-2016, pkt. 4,2, planlægningsbevilling	2.949		2.949
BR 21-09-2017, pkt. 26,4	98.427		98.427
Indeksering	3.599	0	3.599
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>104.975</b>	<b>0</b>	<b>104.975</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-7.532		-7.532
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>97.443</b>	<b>0</b>	<b>97.443</b>
<b>Regnskab</b>	<b>97.443</b>	<b>0</b>	<b>97.443</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-7%</b>	<b>-</b>	<b>-7%</b>

#### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

#### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning og Ombygning	97.443	30 år	Brydes Allé 25, 2300 København S
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>97.443</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en nybygning og ombygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1q@kk.dk](mailto:ll1q@kk.dk)



## Robert Jacobsens Vej 5, daginstitution, pavillon - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitel:** Robert Jacobsens Vej 5, daginstitution, pavillon

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-6133000025

**Politiske beslutninger:** OFS 2018-2019

**Projektbeskrivelse:** Etablering af pavilloner til daginstitutionen på Robert Jacobsens Vej 5.

**Afleveringsforretning:** 20. maj 2020

**Ibrugtagningsdato:** 19. maj 2020

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 15,4 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efter endt lejeperiode.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitel, Nedtag Robert Jacobsens Vej 5, daginstitution, pavillon (XB-6133000040), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 04-06-2020, pkt. 4,2	12.750		12.750
BR 10-12-2020, pkt. 4,2	2.644		2.644
Indeksering	36	0	36
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>15.430</b>	<b>0</b>	<b>15.430</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-2.290		-2.290
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>13.140</b>	<b>0</b>	<b>13.140</b>
<b>Regnskab</b>	<b>13.140</b>	<b>0</b>	<b>13.140</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	-15%	-	-15%
---	------	---	------

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Skole på Strandboulevarden, nybygning - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Skole på Strandboulevarden, nybygning

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000015 (KØPS 1229)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2012

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 305,8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Etablering af en ny fire sporet skole med 20 basislokaler samt 200 pladser til fritidsordning, faglokaler og 2000 kvm. idrætssal.

**Afleveringsforretning:** 20. april 2019

**Ibrugtagningsdato:** 31.juli 2019

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører nybygning. Der udestår mindre restarbejder.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 34,6 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1229 Skole på Strandboulevarden (XB-4328000180), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 20-06-2012, pkt.52 (Fortrolig)	29.851		29.851
BR 10-10-2013, pkt.34	257.644		257.644
BR 23-05-2013, pkt.43	4.975		4.975
Indeksering	13.317	0	13.317
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>305.786</b>	<b>0</b>	<b>305.786</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-34.604		-34.604
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>271.183</b>	<b>0</b>	<b>271.183</b>
<b>Regnskab</b>	<b>271.183</b>	<b>0</b>	<b>271.183</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>11%</b>	<b>-</b>	<b>11%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning	271.183	30 år	Strandboulevarden 47, 2100 København Ø
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>271.183</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projekttitle:** Skolen på Amagerbro, helhedsrenovering

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4325000099 (KØPS 2300)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 99,7 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Helhedsrenovering af Skolen på Amagerbro. Renoveringen er udført som en andel af den samlede bevilling til renovering af ti skoler. Helhedsrenoveringen som er udført i Strategisk Partnerskab (SP)

Afleveringsforretning: 25. juni 2020

Ibrugtagningsdato: 29. juni 2020

Nærværende sag vedrører helhedsrenovering. Der udestår 1 års gennemgang 2021 samt mindre udbedringer efter 1 års gennemgangen.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projekttitle, Udestår 2300 Skolen på Amagerbro helhedsrenovering SP (XB-4325000229), som håndterer udestående i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 06-10-2016, pkt. 8,6.1	81.077		81.077
BR 19-09-2019, pkt.3,1	17.406		17.406
ØU 26-01-2021, Indkaldelsescirkulære	-2.658		-2.658
Indeksering	3.896	0	3.896
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>99.720</b>	<b>0</b>	<b>99.720</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-2.901		-2.901
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>96.819</b>	<b>0</b>	<b>96.819</b>
<b>Regnskab</b>	<b>96.819</b>	<b>0</b>	<b>96.819</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-3%</b>	<b>-</b>	<b>-3%</b>

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Helhedsrenovering	<b>96.819</b>	30 år	Lybækgade 20, 2300 Kø- benhavn
<b>Samlet anskaffel- sessum</b>	<b>96.819</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om en helhedsrenovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)





## Skolen på Islands Brygge, pavillon 1 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

<b>Projektitel:</b>	<b>Skolen på Islands Brygge, pavillon 1</b>
Bevilling:	3160 Byggeri København, anlæg
Projektdefinition:	XB-4327000039 (KØPS 1661)
Politiske beslutninger:	Budgetaftale 2014
	Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 4,0 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.
Projektbeskrivelse:	Etablering af midlertidige pavilloner med indretning til seks skolegrupper til brug for kapacitetafhjælpning.
Afleveringsforretning:	21. juli 2014
Ibrugtagningsdato:	4. august 2014

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efterendt lejeperiode.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,6 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag 1661 Skolen på Islands Brygge, pavilloner 1 (XB-4327000179), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 18-06-2014, pkt. 2,2	4.000		4.000
Indeksering	22	0	22
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>4.022</b>	<b>0</b>	<b>4.022</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.569		-1.569
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>2.453</b>	<b>0</b>	<b>2.453</b>
<b>Regnskab</b>	<b>2.453</b>	<b>0</b>	<b>2.453</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-39%</b>	<b>-</b>	<b>-39%</b>
---	-------------	----------	-------------

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Skolen på Islands Brygge, pavillon 3 - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Skolen på Islands Brygge, pavillon 3

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Projektdefinition: XB-4327000050 (KØPS 2669)

Politiske beslutninger: OFS 2016-2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 12,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Etablering og leje af midlertidige pavilloner i forbindelse med skoleudbygning.

Aflieferingsforretning: 1. august 2018

Ibrugtagningsdato: 1. august 2018

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efter endt lejeperiode.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 7,9 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag 2669 Skolen på Islands Brygge, pavilloner (XB-4327000189), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 27-04-2017, pkt. 6,3	13.695		13.695
BR 03-06-2021, pkt. 4,1 Budget tilbageført til rette projekt Ny skole på Artillerivej (XB-4327000049)	-2.000		-2.000
Indeksering	639	0	639
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>12.334</b>	<b>0</b>	<b>12.334</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-7.857		-7.857
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>4.477</b>	<b>0</b>	<b>4.477</b>
<b>Regnskab</b>	<b>4.477</b>	<b>0</b>	<b>4.477</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-64%</b>	<b>-</b>	<b>-64%</b>

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Sundholmsvej 44, midlertidig pavillon - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Sundholmsvej 44, midlertidig pavillon

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4327000037 (KØPS 1534)

**Politiske beslutninger:** OFS 2012-2013

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 8 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Etablering af midlertidige pavilloner til daginstitution.

**Afleveringsforretning:** 20. marts 2014

**Ibrugtagningsdato:** 20. marts 2014

Nærværende sag vedrører pavilloner. Der udestår nedtagning af pavilloner og retablering af område efterendt lejeperiode.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 3,3 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Nedtag 1534 Sundholmsvej 44, midlertidig pavillon (XB-4327000177), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 23-05-2013, pkt. 5,2 ØU-pulje til evt. pavilloner og prisstigninger (Fortroligt)	8.000		8.000
Indeksering*	0	0	0
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-3.267		-3.267
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>4.733</b>	<b>0</b>	<b>4.733</b>
<b>Regnskab</b>	<b>4.733</b>	<b>0</b>	<b>4.733</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse i procent i forhold til bevilningsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-41%</b>	<b>-</b>	<b>-41%</b>
---	-------------	----------	-------------

*\*Projektet har ved overgangen til kvantum ikke fået tildelt et korrigeret budget svarende til mer-/mindreforbrug*

### Afvigelsesforklaringer

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

### Registrering i anlægskartoteket

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om pavilloner.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)



## Tingbjerg Kulturhus, etablering af udeplads - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Tingbjerg Kulturhus, etablering af udeplads

**Bevilling:** 3160 Byggeri København, anlæg

**Projektdefinition:** XB-4328000024 (KØPS 2100)

**Politiske beslutninger:** Budgetaftale 2016

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 5,9 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

**Projektbeskrivelse:** Etablering af udeplads ved Tingbjerg Kulturhus.

**Afleveringsforretning:** 13. juli 2017

**Ibrugtagningsdato:** 3. august 2018

Sagsbehandler  
Jeanette Immerkær Dueskov

Nærværende sag vedrører nybygning. Der udestår mindre restarbejder.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 1378 Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus (XB-4328000181), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 10-12-2015, pkt. 2,2	5.898		5.898
Indeksring	28	0	28
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>5.926</b>	<b>0</b>	<b>5.926</b>
BR 03-06-2021, restbevilling overført til fortsættende anlægsprojekt	-1.211		-1.211
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>4.715</b>	<b>0</b>	<b>4.715</b>
<b>Regnskab</b>	<b>4.715</b>	<b>0</b>	<b>4.715</b>
<b>Afvigelse mellem forbrug og bevilling efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevillingsbeløb inden afregning med anlægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021</b>	<b>-20%</b>	<b>-</b>	<b>-20%</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

**Afvigelsesforklaringer**

Kategori	Ja	Nej	Uddybende bemærkninger
Aktivitetsændringer i forhold til oprindelig bevilling		x	Ingen
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Ja

Beskrivelse	Anskaffelsessum, mio. kr.	Levetid, år	Entydig identifikation
<b>001 Bygninger</b>			<b>Adresse</b>
Nybygning af udeplads	4.715	30 år	Skolesiden 2, 2700 Brønshøj
<b>Samlet anskaffelsessum</b>	<b>4.715</b>		

Anlægsprojektet optages i anlægskartoteket, fordi der er tale om nybygning af udeplads.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Kultur og Fritidsforvaltningen, Att.: Sekretariats- og byudviklingschef Mads Kamp Hansen, [madska@kk.dk](mailto:madska@kk.dk)





## Øresundsskolen, vinduer og ventilation - Anlægsregnskab 2021

22. september 2021

**Projektitel:** Øresundsskolen, vinduer og ventilation

Sagsbehandler

Bevilling: 3160 Byggeri København, anlæg

Jeanette Immerkær Dueskov

Projektdefinition: XB-4273000023 (KØPS 2854)

Politiske beslutninger: Budgetaftale 2017

Anlægsbevilling i alt (løbende priser): Udgiftsbevilling på 15,3 mio. kr., jævnfør regnskabs tabel nedenfor.

Projektbeskrivelse: Renovering af vinduer og ventilation på Øresundsskolen.

Afleveringsforretning: 3. marts 2020

Ibrugtagningsdato: 3. marts 2020

Nærværende sag vedrører renovering. Der udestår efterfølgende arbejder efter 1 års-gennemgangen.

Nettoresultatet udgør et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., som er overført til et nyoprettet anlægsprojekt med projektitel, Udestår 2854 Øresundsskolen, vinduer og ventilation (XB-4325000233), som håndterer udeståender i nærværende projekt. Ved aflæggelse af anlægsregnskab for det nyoprettede anlægsprojekt, vil afvigelsesforklaringer på projektet som helhed blive afgivet.

Den bevillingsmæssige ændring for afregning af nærværende sag blev besluttet på Borgerrepræsentationens møde den 3. juni 2021 og den 23. september 2021.

### Regnskab

Projekt (1.000 kr., løbende priser)	Udgiftsregnskab	Indtægtsregnskab	Netto-regnskab
BR 31-08-2017, pkt. 5,1	13.468	0	13.468
BR 03-06-2021, pkt. 4,1	1.343	0	1.343
Indeksering	491	0	491
<b>Bevillingsbeløb i alt</b>	<b>15.303</b>	<b>0</b>	<b>15.303</b>
BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021, restbevilling overført til anlægsprojektet	-6.476		-6.476
<b>Bevillingsbeløb i alt efter afregning med anlægsprojekt</b>	<b>8.826</b>	<b>0</b>	<b>8.826</b>
<b>Regnskab</b>	<b>8.826</b>	<b>0</b>	<b>8.826</b>

Byggeri København  
Økonomi  
Nyropsgade 3  
1602 København V

EAN-nummer  
5798009781642

<b>Afvigelse mellem forbrug og bevil- ling efter afregning med anlægspro- jekt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Afvigelse i procent i forhold til bevil- lingsbeløb inden afregning med an- lægsprojekt, jævnfør BR 03-06-2021 og BR 23-09-2021</b>	<b>-42%</b>	<b>-</b>	<b>-42%</b>

**Afvigelsesforklaringer**

<b>Kategori</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>	<b>Uddybende bemærkninger</b>
Aktivitetsændringer i for- hold til oprindelig bevilling	x		Projektet er opdelt i tre elementer, hvoraf skybrudssikring som den ene ikke blev gennemført
Omkostningsændring		x	Ingen
Tidsforskydninger		x	Ingen

**Registrering i anlægskartoteket**

Er anlægsprojektet registreret i anlægskartoteket: Nej

Anlægsprojektet optages ikke i anlægskartoteket, fordi der er tale om renovering.

*Nanna Westerby Jensen / Frej Leilund*

Kopi sendt til:

Økonomiforvaltningen, Center for økonomi, TeamRegnskab@okf.kk.dk

Bestiller: Børne- og Ungdomsforvaltningen, Att.: Specialkonsulent Danijela Premovic, [ll1g@kk.dk](mailto:ll1g@kk.dk)