



KØBENHAVNS KOMMUNE

Børne- og Ungdomsforvaltningen
Økonomi og Planlægning

Bilag til covernotat

Anlægstid for daginstitutioner:

Nedenstående skema viser den forventede anlægstid for de igangværende daginstitutionerprojekter. Der er tale om den aktuelle vurdering som kan blive ændret af f.eks. uforudsete hændelser i de enkelte projekter. Projekterne er sorteret efter forventet anlægstid og fast track måltallet på 27 måneder er også markeret i tabellen.

| Sagsnavn | Navn / Type | Distrikt | vg | bh | udfl | Udførelse start | Ibrugtagning | Anlægs tid (mdr) | Kommentar |
|---------------------------------|--------------------|------------|----|----|------|-----------------|--------------|------------------|--|
| <u>Njalsgade 103</u> | Tidlig opstart AFV | Amager | | | | | feb-11 | 5 | Tidlig opstart af Amagerfælledvej/Sundholm |
| <u>Rovsingsgade 35</u> | Tidlig opstart | Østerbro | | | | | feb-11 | 5 | Tidlig opstart af Ragnhildgade |
| <u>Blågårdsgade 16 A</u> | Flerbørns basis | Nørrebro | | | | okt-10 | jan-11 | 9 | |
| <u>Linde Alle</u> | | Vanl/Brøns | | | | | sep-12 | 12 | |
| <u>Blommehaven 8A</u> | Flerbørns basis | Valby | | | | okt-10 | feb-11 | 13 | |
| <u>Ryesgade 60</u> | Ops. Kobbelvænget | Østerbro | | | 24 | | okt-10 | 13 | |
| <u>Bøhmensgade 10-12</u> | Ny DI | Amager | 36 | | | sep-10 | apr-11 | 14 | |
| <u>Nordre Digevej 2</u> | Det lille univers | Amager | 12 | 44 | 46 | dec-09 | dec-10 | 14 | |
| <u>Richard Mortensensvej 79</u> | Ottetallet | Amager | 60 | 88 | | | dec-10 | 14 | |
| <u>Smørumsvej 197</u> | Ops. Kobbelvænget | Vanl/Brøns | | | 44 | | dec-10 | 14 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|------------------|-----|-----|----|--------|--------|----|--|
| <u>Ville Heise Park 49</u> | Udflytterbørnehav e | Østerbro | 12 | | 24 | jan-11 | jun-11 | 16 | |
| <u>August Wimmersvej</u> | Tryllefløjten | Valby | 12 | | | | jun-11 | 17 | |
| <u>Amager Fælledvej 53</u> | Altankassen | Amager | 36 | | | feb-11 | aug-11 | 18 | |
| <u>Dannebrosgade 2</u> | Ops. Kobbelvænget | Vest/Kgs.En g | | | 22 | | jun-11 | 20 | |
| <u>Emdrupvænge 194</u> | Ny DI | Bispebjerg | 120 | | | | sep-12 | 20 | |
| <u>Estlandsgade 4</u> | | Vest/Kgs.En g | 10 | | | | okt-10 | 20 | |
| <u>Hjørnelodden1</u> | Ålholm rokaden | Valby | 24 | | | feb-11 | okt-11 | 20 | |
| <u>Carl Niensens Alle 27</u> | Ops. Kobbelvænget | Østerbro | | | 24 | | jun-11 | 21 | |
| <u>Krausevej 7</u> | Ops. Kobbelvænget | Østerbro | | | 48 | | okt-11 | 21 | |
| <u>Strandlodsvej 51</u> | Ny 5 grupper | Amager | 60 | | | okt-10 | nov-11 | 21 | |
| <u>Studiestræde 54</u> | Vandværksgrunde n | Indre by | 216 | 110 | | sep-09 | jul-11 | 21 | |
| <u>Amagerfælledvej 137</u> | Ny DI | Amager | 120 | | | | dec-11 | 22 | |
| <u>Ragnhildgade 1</u> | Ny DI | Østerbro | 180 | | | | nov-11 | 22 | |
| <u>Grøndalsvænge Allé 13</u> | Ny DI | Vanl/Brøns | 180 | | | jan-11 | sep-11 | 23 | |
| <u>Sundholmsvej 10- 14</u> | Ny DI | Amager | 120 | | | feb-11 | sep-11 | 23 | |
| <u>Bjelkes Alle 45</u> | Dr. Louises Asyl | Nørrebro | 18 | | | | okt-11 | 24 | |
| <u>Christianshavn Voldgade 63</u> | Anne Wulff | Amager | 36 | 2 | | apr-10 | feb-11 | 24 | |
| <u>Kobbelvænget 65</u> | Udflyttersted | Vanl/Brøns | | | | dec-10 | okt-11 | 24 | |
| <u>Lundsgade 14</u> | Ops. Kobbelvænget | Indre by | | | 44 | | okt-11 | 24 | |
| <u>Randersgade 16</u> | Ops. Kobbelvænget | Østerbro | | | 24 | | okt-11 | 24 | |
| <u>Studsgårdsgade 53</u> | Studsgården | Østerbro | 24 | | | sep-10 | feb-11 | 24 | |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------|-----|-----|----|--------|--------|-----------|--------------------------------------|
| <u>Amerikavej 21</u> | Ny DI | Vest/Kgs.En g | 120 | | | nov-10 | dec-11 | 25 | |
| <u>Eskildsgade 7-11</u> | Ny DI og genh. FH | Vest/Kgs.En g | 48 | 88 | | nov-10 | nov-11 | 25 | |
| <u>Kastelvej 60</u> | Ops. Kobbelvænget | Østerbro | | | 72 | jul-09 | okt-10 | 25 | |
| <u>Nøjsomhedsvej 8</u> | Ops. Kobbelvænget | Østerbro | | | 24 | | okt-11 | 25 | |
| <u>Saxogade 61-67</u> | Plejebo | Vest/Kgs.En g | 36 | | | | jan-12 | 25 | |
| <u>Sionsgade</u> | Østre Gasværk | Østerbro | 180 | | | | sep-12 | 25 | |
| <u>V.A. Borgensvej 10</u> | | Vest/Kgs.En g | | 12 | | | feb-12 | 25 | |
| <u>Borgervænget 13</u> | Børnevænget | Østerbro | 12 | | | | feb-12 | 26 | |
| <u>Fengersvej 22-24</u> | NY DI og genh. FH | Valby | 24 | 66 | | jan-10 | dec-11 | 26 | |
| Fast track måltal | | | | | | | | 27 | |
| <u>Kirsebærhaven 8</u> | Anne -Mariegården | Valby | 6 | 18 | | | mar-11 | 29 | Institutionens eget byggeprojekt |
| <u>Hornemandsvænge 37</u> | | Valby | 18 | | | | jul-12 | 30 | Afventer færdiggørelse af Fengersvej |
| <u>Slotsgade 20</u> | 2 Udflyttersteder | Amager | | | 28 | | maj-11 | 32 | Forsinket pga. vandskade |
| <u>Vester Fælledvej</u> | NY | Vest/Kgs.En g | 72 | | | | feb-12 | 32 | |
| <u>Rundforbivej 18</u> | Grantofte | Østerbro | | 9 | | jun-10 | dec-10 | 33 | Forsinket pga. lokalplan |
| <u>Artellerivej 126</u> | Ops. Slotsgade | Amager | | | 60 | | jun-11 | 34 | Skal køre til Slotsgade |
| <u>Støberigade 2</u> | Ved Sydhavnsskolen | Vest/Kgs.En g | 48 | 110 | | nov-10 | aug-12 | 34 | Afventer byggeri af Sydhavn Skole |
| <u>Amagerbrogade 262</u> | Gyldenrisparken | Amager | 96 | 132 | | | okt-11 | 37 | Afventer afklaring af økonomi |
| <u>Gammeltoftsgade 13</u> | Den Grønne Kastanje | Indre by | 4 | 2 | | | jan-12 | | Afventer ejendomssalg |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------|----|-----|--|--|--|--|------------------------|
| <u>Tietgensgade 65</u> | DGI | Vest/Kgs.En g | 48 | 110 | | | | | Uafklarede lejeforhold |
|------------------------|-----|------------------|----|-----|--|--|--|--|------------------------|